

Border Area Development Programme (BADP)

Name of the State **Uttarakhand Dist- Champawat**

BADP (Financial and Physical Report for the month ending June 2012)

No.	Name of the Sector and Schemes/Project	Location			Year of commencement of the scheme	Approved outlay of the scheme	Physical Target with date of completion of work	Expenditure during the Month	Cumulative Expenditure upto the Month	Physical		Balance (7-10)	Work Agencies
		District	Block	Village						During the Month in per.	Commutative upto the Month in		
1	2	82	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2011.12													
विकास खण्ड चम्पावत													
I. म्कनबंजपवद													
1	रा0प्रा0विद्यालय हरम में 2 कक्षा कक्ष निर्माण	चम्पावत	चम्पावत	हरम	11-12	4.49	0.00	0.00	4.49		100	0	विकास खण्ड चम्पावत
2	रा0इ0का0 सैलानीगोठ में 2 कक्षा कक्ष	चम्पावत	चम्पावत	सैलानीगोठ	11-12	4.49	0.00	0.00	4.49		100	0	विकास खण्ड चम्पावत
3	रा0इ0का0 दियूरी में 7 कक्षा कक्ष निर्माण	चम्पावत	चम्पावत	दियूरी	11-12	22.43	0.00	0.00	22.43		100	0	विकास खण्ड चम्पावत
योग						31.41	0.00	0.00	31.41			0.00	
B- Infrastructure													
1	टनकपुर से पूर्णागिरी मंदिर तक 10 हैण्डपम्प अधिष्ठापन कार्य	चम्पावत	चम्पावत	पूर्णागिरी	11-12	24.67	0.00	0.00	24.67		100	0	जल संस्थान
2	बस्तिआ में हैण्डपम्प का निर्माण (2)	चम्पावत	चम्पावत	बस्तिआ	11-12	4.49	0.00	0.00	4.49		100	0	जल संस्थान
3	ग्राम सीम में पेयजल योजना का निर्माण	चम्पावत	चम्पावत	सीम	11-12	8.97	0.00	2.87	8.97		100	0	जल संस्थान
4	पूर्णागिरी धाम पेयजल योजना	चम्पावत	चम्पावत	पूर्णागिरी	11-12	4.49	0.00	0.49	4.49		100	0	जल संस्थान
5	ग्राम गुदमी, थवालखेडा, नायकगोठ, सैलानीगोठ, कारी, मनिहारगोठ एवं मोहनपुर में हैण्डपम्प का निर्माण	चम्पावत	चम्पावत	गुदमी, थवालखेडा, नायकगोठ, सैलानीगोठ, कारी, मनिहारगोठ, मोहनपुर	11-12	12.02	0.00	0.00	10.50		87	1.52	जल संस्थान
6	टनकपुर तहसील परिसर में चिकित्सक आवास का निर्माण	चम्पावत	चम्पावत	टनकपुर	11-12	9.87	0.00	0.00	9.87		100	0	विकास खण्ड चम्पावत
7	पचपखरिया गडीगोठ सम्पर्क मार्ग में रेलवे कासिंग के पास जल निकास हेतु पुलिया निर्माण	चम्पावत	चम्पावत	पचपखरिया	11-12	4.49	0.00	0.00	4.49		100	0	जिला पंचायत
8	बनबसा टनकपुर मुख्य मार्ग से रेलवे कासिंग तक सी0सी एवं नाली निर्माण	चम्पावत	चम्पावत	बनबसा	11-12	8.97	0.00	0.00	8.97		100	0	जिला पंचायत

Border Area Development Programme (BADP)

Name of the State **Uttarakhand Dist- Champawat**

BADP (Financial and Physical Report for the month ending June 2012)

No.	Name of the Sector and Schemes/Project	Location			Year of commencement of the scheme	Approved outlay of the scheme	Physical Target with date of completion of work	Expenditure during the Month	Cumulative Expenditure upto the Month	Physical		Balance (7-10)	Work Agencies
		District	Block	Village						During the Month in per.	Commutative upto the Month in		
1	2	82	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	पूर्णागिरी इण्टर कॉलेज भजनपुर में हॉल निर्माण	चम्पावत	चम्पावत	पूर्णागिरी	11-12	8.97	0.00	0.00	8.97		100	0	जिला पंचायत
10	पुल निर्माण खेतीगाड	चम्पावत	चम्पावत	सौराई	11-12	3.59	0.00	0.00	3.59		100	0	विकास खण्ड चम्पावत
11	सम्पर्क मार्ग रमैला से लोहावती	चम्पावत	चम्पावत	रमैला	11-12	3.59	0.00	0.00	3.59		100	0	विकास खण्ड चम्पावत
12	सम्पर्क मार्ग तामली से लोहावती नदी	चम्पावत	चम्पावत	तामली	11-12	2.69	0.00	0.00	2.69		100	0	विकास खण्ड चम्पावत
13	सम्पर्क मार्ग आमनी से श्मशान घाट	चम्पावत	चम्पावत	आमनी	11-12	2.69	0.00	0.00	2.69		100	0	विकास खण्ड चम्पावत
14	सम्पर्क मार्ग सिमिया से उरी	चम्पावत	चम्पावत	सिमियाउरी	11-12	2.69	0.00	0.00	2.69		100	0	विकास खण्ड चम्पावत
15	पुल निर्माण सिमार खोला	चम्पावत	चम्पावत	दुबडजैनल	11-12	2.69	0.00	0.00	2.69		100	0	विकास खण्ड चम्पावत
16	गाम पंचायत रमक में भेटी नदी से आदित्य मंदिर तक अश्व मार्ग	चम्पावत	चम्पावत	रमक	11-12	1.79	0.00	0.00	1.79		100	0	विकास खण्ड चम्पावत
17	पुल निर्माण रमैला भूलागाँव रमैला	चम्पावत	चम्पावत	रमैला	11-12	2.69	0.00	0.00	2.69		100	0	विकास खण्ड चम्पावत
18	चंद फार्म में सी0सी0 मार्ग निर्माण	चम्पावत	चम्पावत	चंद	11-12	1.79	0.00	0.00	1.79		100	0	विकास खण्ड चम्पावत
19	सीमान्त मंच तामली क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु 11 के0वी0 वैकल्पिक लाईन का निर्माण कार्य	चम्पावत	चम्पावत	मंच	11-12	40.24	0.00	0.00	36.05		90	4.19	विद्युत विभाग
20	पूर्णागिरी मार्ग में यात्रियों हेतु बैच निर्माण	चम्पावत	चम्पावत	पूर्णागिरी	11-12	12.56	0.00	0.00	12.56		100	0	विकास खण्ड चम्पावत
21	गाम सभा उचौलीगोट में यात्री विश्राम गृह	चम्पावत	चम्पावत	उचौलीगूँठ	11-12	8.97	0.00	0.00	2.00		22	6.97	ग्रा0अ0से0, चम्पावत

Border Area Development Programme (BADP)

Name of the State **Uttarakhand Dist- Champawat**

BADP (Financial and Physical Report for the month ending June 2012)

No.	Name of the Sector and Schemes/Project	Location			Year of commencement of the scheme	Approved outlay of the scheme	Physical Target with date of completion of work	Expenditure during the Month	Cumulative Expenditure upto the Month	Physical		Balance (7-10)	Work Agencies
		District	Block	Village						During the Month in per.	Committed upto the Month in		
1	2	82	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	गाम पंचायत कारी में तामली मोटर मार्ग से लोहावती नदी तक अश्व मार्ग निर्माण (9किमी0)	चम्पावत	चम्पावत	कारी	11-12	16.15	0.00	0.00	16.15		100	0	विकास खण्ड चम्पावत
23	ग्राम पंचायत पोलप की रायल गॉव मे काली नदी तक सम्पर्क मार्ग/खडण्जा मार्ग निर्माण	चम्पावत	चम्पावत	पोलप	11-12	10.76	0.00	0.00	10.76		100	0	जिला पंचायत
24	आगनबाडी केन्द्र भवन	चम्पावत	चम्पावत	दुबडजैनल	11-12	4.49	0.00	0.00	3.00		67	1.49	ग्रा0अ0से0, चम्पावत
25	ग्राम पंचायत तामली में 10 सौलर स्ट्रीट लाईट निर्माण	चम्पावत	चम्पावत	तामली	11-12	2.24	0.00	0.00	2.24		100	0	उरेडा
26	ग्राम पंचायत बकोडा में 10 सौलर स्ट्रीट लाईट निर्माण	चम्पावत	चम्पावत	बकोडा	11-12	2.24	0.00	0.00	2.24		100	0	उरेडा
27	सोलर स्ट्रीट लाईट निर्माण बोरगोट, उचौलीगोट, गेंडाख्याली, बस्तिया, नायकगोट, आमबाग, पोखरीबोरा, लेटीडुंगरा	चम्पावत	चम्पावत	बोरगोट, उचौलीगोट, गेंडाख्याली, बस्तिया, नायकगोट, आमबाग, पोखरीबोरा, लेटीडुंगरा	11-12	19.73	0.00	0.00	19.73		100	0	उरेडा
योग						228.53	0.00	3.36	214.36			14.17	
C- Defence													
1	सम्पर्क मार्ग निर्माण लेटी से डुलीगाड, भाया, सीम, खेत, आमरा, चूका, खलडुंगा (36 किमी0)	चम्पावत	चम्पावत	डुलीगाड, भाया, सीम, खेत, आमरा, चूका, खलडुंगा	11-12	35.87	0.00	0.00	35.87		100	0	वन विभाग
2	तामली में सौलर स्ट्रीट लाईट का निर्माण	चम्पावत	चम्पावत	तामली	11-12	4.57	0.00	0.00	4.57		100	0	उरेडा
योग						40.44	0.00	0.00	40.44			0.00	
विकास खण्ड चम्पावत का योग						300.38	0.00	3.36	286.21			14.17	
विकास खण्ड लोहाघाट													
A- Education													

Border Area Development Programme (BADP)

Name of the State **Uttarakhand Dist- Champawat**

BADP (Financial and Physical Report for the month ending June 2012)

No.	Name of the Sector and Schemes/Project	Location			Year of commencement of the scheme	Approved outlay of the scheme	Physical Target with date of completion of work	Expenditure during the Month	Cumulative Expenditure upto the Month	Physical		Balance (7-10)	Work Agencies
		District	Block	Village						During the Month in per.	Committed upto the Month in		
1	2	82	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रा०इ०मा०वि० विविल दो कक्षा कक्ष	चम्पावत	लोहाघाट	विविल	11-12	4.49	0.00	0.00	4.49		100	0	विकास खण्ड लोहाघाट
योग						4.49	0.00	0.00	4.49			0	
B- Health													
1	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मडलक के नवीन भवन के अवशेष कार्य का निर्माण	चम्पावत	लोहाघाट	मडलक	11-12	4.33	0.00	0.00	4.33		100	0	ग्रा०अ०से०, चम्पावत
योग						4.33	0.00	0.00	4.33			0	
C- Infrastructure													
1	ग्राम सभा टुनकाण्डे के तोक खाली की गाड़ में पुल निर्माण	चम्पावत	लोहाघाट	टुनकाण्डे	11-12	2.69	0.00	0.00	2.69		100	0	जिला पंचायत
2	मडलक से रूयूली गाड़ तक सी०सी० मार्ग	चम्पावत	लोहाघाट	मडलक	11-12	5.22	0.00	0.00	5.22		100	0	जिला पंचायत
3	ढोरजा पुल निर्माण	चम्पावत	लोहाघाट	ढोरजा	11-12	7.18	0.00	0.00	7.18		100	0	विकास खण्ड लोहाघाट
4	पुल निर्माण पुल्ला	चम्पावत	लोहाघाट	ढोरजा	11-12	4.49	0.00	0.00	4.49		100	0	विकास खण्ड लोहाघाट
5	ग्राम पंचायत बॉकू रौटला में पुल निर्माण	चम्पावत	लोहाघाट	रौसाल	11-12	4.49	0.00	0.00	4.49		100	0	कुमायू मण्डल
6	डुगराबोरा से कायल लोहावती तक सम्पर्क मार्ग	चम्पावत	लोहाघाट	डुमडाई	11-12	2.69	0.00	0.00	2.69		100	0	कुमायू मण्डल
7	ग्राम पंचायत डैसली के कोयाटी गधेरे में पुल निर्माण	चम्पावत	लोहाघाट	भुमलाई	11-12	3.59	0.00	0.00	3.59		100	0	विकास खण्ड लोहाघाट
8	सैलपेड़ में मडलक से कनटुकरा (नागार्जुन मेला) तक सी०सी० मार्ग	चम्पावत	लोहाघाट	सैलपेड़	11-12	1.79	0.00	0.00	1.79		100	0	जिला पंचायत
9	पुल्ला से डुंगरालेटी तक 11 के०वी० लाईन में सुधारीकरण का कार्य	चम्पावत	लोहाघाट	डुंगरालेटी	11-12	8.97	0.00	0.00	6.85		76.4	2.12	विद्युत विभाग
10	पेड़सेरा में लोहावती नदी पर पुल निर्माण	चम्पावत	लोहाघाट	पेड़सेरा	11-12	16.15	0.00	0.00	16.15		100	0	कुमायू मण्डल

Border Area Development Programme (BADP)

Name of the State **Uttarakhand Dist- Champawat**

BADP (Financial and Physical Report for the month ending June 2012)

No.	Name of the Sector and Schemes/Project	Location			Year of commencement of the scheme	Approved outlay of the scheme	Physical Target with date of completion of work	Expenditure during the Month	Cumulative Expenditure upto the Month	Physical		Balance (7-10)	Work Agencies
		District	Block	Village						During the Month in per.	Commutative upto the Month in		
1	2	82	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	पुल निर्माण ग्राम पंचायत मझपीपल के हरौगाड में	चम्पावत	लोहाघाट	मझपीपल	11-12	4.93	0.00	0.00	4.93		100	0	जिला पंचायत
12	ग्राम पंचायत बसकुनी में अमोडिया तोक मे पुल निर्माण	चम्पावत	लोहाघाट	बसकुनी	11-12	4.93	0.00	0.00	4.93		100	0	जिला पंचायत
13	मटियानी में आंतरिक सी0सी0 मार्ग	चम्पावत	लोहाघाट	मटियानी	11-12	1.79	0.00	0.00	1.79		100	0	विकास खण्ड लोहाघाट
14	बोराबूंगा में पुल निर्माण	चम्पावत	लोहाघाट	बोराबूंगा	11-12	8.07	0.00	0.00	8.07		100	0	विकास खण्ड लोहाघाट
15	सोलर स्ट्रीट लाईट निर्माण	चम्पावत	लोहाघाट	डुंगराबोरा	11-12	2.24	0.00	0.00	2.24		100	0	उरेडा
16	सोलर स्ट्रीट लाईट निर्माण	चम्पावत	लोहाघाट	मटियानी	11-12	2.24	0.00	0.00	2.24		100	0	उरेडा
17	चमू देवता, चमदेवल में मेला परिसर में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट निर्माण (25000 प्रति)	चम्पावत	लोहाघाट	चमदेवल	11-12	2.24	0.00	0.00	2.24		100	0	उरेडा
18	लोहावती नदी में गौडी नामक स्थान पर 20 मीटर स्टील गार्डर का पुल	चम्पावत	लोहाघाट	कोट बसान	11-12	17.94	0.00	0.00	17.94		100	0	जिला पंचायत
19	चमू देवता चमदेवल में मेला परिसर में सांस्कृतिक मंच का निर्माण	चम्पावत	लोहाघाट	चमदेवल	11-12	4.49	0.00	0.00	4.49		100	0	जिला पंचायत
20	डनगौव से कायल ग्राम पंचायत तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण	चम्पावत	लोहाघाट	कायल	11-12	4.49	0.00	0.00	4.49		100	0	जिला पंचायत
21	विकासखण्ड लोहाघाट के सीमान्त क्षेत्रों में 7 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण (₹ 3.00 प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण)	चम्पावत	लोहाघाट	पासम, मटियानी, डुंगरालेटी, ढोरजा, कोटला, मडलक, गुरौली	11-12	18.83	0.00	0.00	18.83		100	0	कुमायू मण्डल
22	पुण्डिल में पुल निर्माण	चम्पावत	लोहाघाट	पुण्डिल	11-12	1.79	0.00	0.00	1.79		100	0	जिला पंचायत

Border Area Development Programme (BADP)

Name of the State *Uttarakhand Dist- Champawat*

BADP (Financial and Physical Report for the month ending June 2012)

No.	Name of the Sector and Schemes/Project	Location			Year of commencement of the scheme	Approved outlay of the scheme	Physical Target with date of completion of work	Expenditure during the Month	Cumulative Expenditure upto the Month	Physical		Balance (7-10)	Work Agencies
		District	Block	Village						During the Month in per.	Commulative upto the Month in		
1	2	82	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
योग							131.24	0.00	0.00	129.12		2.12	
D. Defence													
1	एस0एस0बी0कैम्प दानीचौरा से कौनालाघाट सम्पर्क मार्ग	चम्पावत	लोहाघाट	डुमडाई	11-12	4.49	0.00	0.00	4.49		100	0	जिला पंचायत
योग							4.49	0.00	0.00	4.49		0	
विकास खण्ड लोहाघाट का योग							144.55	0.00	0.00	142.43		2.12	
वर्ष 2011-12 का योग							444.93	0.00	3.36	428.64		16.29	