

विगत 4 वर्षों में कराये गये कार्यों की सूची

क्र० सं०	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्य स्थल का नाम	योजना की लागत	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति	टिप्पणी
राज्य योजना									
1	चम्पावत	सूखीढांग-डाडा-मीनार मोटर मार्ग का निर्माण	02/2004	सूखीढांग	721.8	443.16	443.16	21.5	21.50 कि०मी० में कार्य पूर्ण। अवशेष भाग में कार्य प्रगति पर।
2	चम्पावत	जनपद चम्पावत में पूर्णागिरी तहसील, टनकपुर में टनकपुर-आमबाग मोटर मार्ग का बी०एम०/एस०डी०बी०सी० द्वारा सुधारीकरण	02/2013	आमबाग	105.39	100.68	100.68	2.65	कार्य पूर्ण
3	चम्पावत	जनपद चम्पावत के पूर्णागिरी तहसील टनकपुर में ग्राम सभा मोहनपुर-आमबाग के कार्की फार्म में आन्तरिक सी०सी० मार्ग का निर्माण।	02/2013	कार्कीफार्म	80.13	70.43	70.43	1.3	कार्य पूर्ण
4	चम्पावत	टनकपुर में फागपुर में सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कार्य।	02/2013	फागपुर	18.2	18.16	18.16	1	कार्य पूर्ण
5	चम्पावत	जनपद चम्पावत के पूर्णागिरी तहसील, टनकपुर में ग्राम थुवालखेड़ा में सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	02/2013	थवालखेड़ा	18.84	15.36	15.36	0.6	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
6	चम्पावत	टनकपुर में विष्णुपुरी कालौनी में आन्तरिक सी०सी० मार्ग का निर्माण।	02/2013	विष्णुपुरी कॉलोनी	25.49	25.39	25.39	0.9	कार्य पूर्ण

7	चम्पावत	जनपद चम्पावत के पर्यटक आवास गृह कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, चम्पावत से गोरलचौड़ मैदान तक मोटर मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	02/2013	गोरलचौड़	30.6	30.27	30.27	1 Job	कार्य पूर्ण
8	चम्पावत	बृजनगर-तलियाबाज मोटर मार्ग का सुधारीकरण कार्य।	03/2013	बृजनगर/ तलियाबाज	167.35	167.31	167.31	5	कार्य पूर्ण
9	पाटी	रीठा-मीनार मोटर मार्ग	07/2005	रीठा-मीनार	446.4	443.43	443.43	15	कार्य पूर्ण
10	चम्पावत	चम्पावत-मंच-तामली मो0 मार्ग के कि0मी0 4.00 से न्याय पंचायत सिमल्टा तक मो0 मार्ग	05/2010	सिमल्टा	244	226.58	222.58	5	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
11	चम्पावत	किमतीली-चम्पावत मोटर मार्ग	02/2004	गौड़ी	72.8	72.8	72.8	5	कार्य पूर्ण
12	चम्पावत	नरसिंहडांडा-गुरौली मोटर मार्ग के कि0मी0 07 से बड़पास तक मोटर मार्ग	07/2008	बड़पास	175	152.31	142.31	5	कार्य पूर्ण
13	चम्पावत	सिप्टी-न्याड़ी मोटर मार्ग	07/2008	न्याड़ी	140	121.81	111.81	4	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
14	पाटी	रीठा-तलाड़ी (रीठासाहिब से कुलियालगॉव) मोटर मार्ग का सुधारीकरण।	02/2014	कुलियालगॉव	271.39	262.55	262.55	4.5	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
15	पाटी	रीठा-बिनवालगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 2 एवं 5 में 30 मी0 विस्तार सेत	11/2013	कि0मी0 2 व 5	201.77	132.66	132.66	2 No.	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
16	चम्पावत	ढकना-बडोला मोटर मार्ग का टैक्सी स्टैण्ड के आगे सुधारीकरण कार्य	03/2013	टैक्सी स्टैण्ड	50.01	49.91	49.91	1.5	कार्य पूर्ण

17	चम्पावत	नरसिंहडांडा-गुरौली मोटर मार्ग का सुधारीकरण कार्य	03 / 2013	नरसिंहडांडा	84.45	84.45	84.45	2	कार्य पूर्ण
18	पाटी	धूनाघाट-भिगराड़ा-रीठास हिब मोटर मार्ग का सुधारीकरण कार्य।	03 / 2013	धूनाघाट / भिगराड़ा / रीठासाहिब	1554.47	1475.66	1475.66	38	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
19	चम्पावत	चम्पावत-मंच-तामली मोटर मार्ग का बी0एम0 / एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण कार्य।	09 / 2013	चम्पावत / मंच / तामली	1914.18	2181.6	2179.96	36	36.00 कि0मी0 लम्बाई में एस0डी0बी0सी0 कार्य पूर्ण।
20	चम्पावत	चम्पावत-खेतीखान मोटर मार्ग का बी0एम0 / एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण कार्य।	09 / 2013	पुनावे, सुयालखर्क, नरसिंहडांडा	1394	1369.8	1358.8	30	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
21	चम्पावत	चम्पावत शहर के आन्तरिक मार्गों का बी0एम0 / एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण कार्य।	02 / 2014	चम्पावत शहर	425.43	422.82	422.55	12	कार्य पूर्ण
22	चम्पावत	जनपद चम्पावत में कालूखान-गुरौली मोटर मार्ग का निर्माण।	01 / 2009	कालूखान	70	40.15	40.15	2	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
23	पाटी	रीठा-अमोड़ी मोटर मार्ग	02 / 2004	रीठा	1033.69	353.19	353.19	4.37	कार्य पूर्ण
24	पाटी	रीठा-मीनार मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	07 / 2013	मीनार	513.89	496.07	492.07	15	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
25	चम्पावत	चम्पावत-नगर में रिंग-रोड का निर्माण	02 / 2004	लिस्ता / लटौली	100.8	100.8	100.8	7	कार्य पूर्ण
26	चम्पावत	रीठा-बिनवालगाँव मोटर मार्ग का निर्माण।	02 / 2004	बिनवालगाँव	72	72	72	5	कार्य पूर्ण
जिला योजना									
27	पाटी	खेतीखान तपनीपाल मोटर मार्ग	01 / 2008	तपनीपाल	17.05	17.05	17.05	1	कार्य पूर्ण

28	चम्पावत	ढकना-बडोला मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से कलैक्ट्रेट परिसर श्रीखण्ड चौड़ तक मोटर मार्ग	09 / 2009	कलैक्ट्रेट परिसर	28	28	27.99	0.8	कार्य पूर्ण
29	पाटी	रीठा-ढोलीगाँव अतिरिक्त पहाड़ कटान कार्य	12 / 2011	ढोलीगाँव	28	28	28	2.25	कार्य पूर्ण
30	चम्पावत	चम्पावत-ढकना-बडोला मोटर मार्ग का विस्तारीकरण (पी०एम०जी०एस०वाई० मिलान)	10 / 2011 02 / 2013	.	18	18	18	0.5	कार्य पूर्ण
31	चम्पावत	फुलारगाँव से बिसौन तक मोटर मार्ग	02 / 2013	बिसौन	20	20	19.99	0.48	कार्य पूर्ण
32	चम्पावत	सिप्टी-सिमाड़ मोटर मार्ग का विस्तार	02 / 2013	सिमाड़	32	30	31.99	1	कार्य पूर्ण
33	चम्पावत	सिमल्टा मोटर मार्ग से तोक काण्डा तक लिंक मार्ग	02 / 2013	काण्डा	30	28.23	28.23	0.8	कार्य पूर्ण
34	चम्पावत	पुनावे-सिप्टी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	10 / 2011	सिप्टी	24	24	23.96	1	कार्य पूर्ण
35	चम्पावत	गौड़ी-किमतोली हल्के वाहन मोटर मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	09 / 2010	खेत	34	33.19	33.19	1	कार्य पूर्ण
36	चम्पावत	चम्पावत-मंच-तामली मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 में नाली निर्माण तथा कि०मी० 2 एवं 3 में डामरीकरण तथा नाली निर्माण।	02 / 2013	कनलगाँव	20	20	20	1.4	कार्य पूर्ण

37	चम्पावत	छतार-श्रीखण्ड चौड़ मोटर मार्ग का नापभूमि प्रतिकर, 1.50 लेन कटिंग कार्य एवं नाली निर्माण।	10/2011	छतार श्रीखण्डचौड़	24	24	24	2	कार्य पूर्ण
38	चम्पावत	सर्किट हाउस पहुँच मार्ग का सुधारीकरण कार्य	02/2013	सर्किट हाउस	12.6	12.6	12.6	0.4	कार्य पूर्ण
39	चम्पावत	भनार-बोयल मोटर मार्ग का सुधारीकरण	02/2013	बोयल, भनार	30	30	30	1	कार्य पूर्ण
40	चम्पावत	कोतवाली से शक्तिपुर सी0सी0 मार्ग का अवशेष कार्य	02/2013	शक्तिपुर	10	9.99	9.99	0.2	कार्य पूर्ण
41	चम्पावत	तल्ली चौकी से जवाहर नवोदय विद्यालय मोटर मार्ग का नवीनीकरण	02/2013	नवोदय विद्यालय	20	20	20	1	कार्य पूर्ण
42	चम्पावत	ग्राम बस्तिया में मरम्मत कार्य	02/2013	बस्तिया	4.9	4.9	4.9	0.5	कार्य पूर्ण
43	चम्पावत	कलवट्टेट रोड से ग्राम डडा तक सी0सी0 द्वारा मार्ग का पक्कीकरण	02/2013	डडा	20	19.95	19.95	0.46	कार्य पूर्ण
44	चम्पावत	पुनावे-सिप्टी मा0 मार्ग के कि0मी0 4.00 एवं 5.00 में	02/2013	सिप्टी	40	39.99	39.99	1.25	कार्य पूर्ण
45	चम्पावत	चन्दनी में शहीद प्रेम चन्द मोटर मार्ग का सुधारीकरण	02/2013	चन्दनी	20	20	19.96	1.3	कार्य पूर्ण
46	चम्पावत	ज्योस्यूडा-निलौटी मोटर मार्ग का सुधारीकरण	02/2013	निलौटी	50	50	50	2	कार्य पूर्ण
47	चम्पावत	सूखीढांग-डाडा-मीनार मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण	02/2013	.	40	40	40	1.5	कार्य पूर्ण
48	चम्पावत	तामली-बिरमोला मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण	02/2013	बिरमौला	50	50	50	1.6	कार्य पूर्ण

49	चम्पावत	एन0एच0 09 से आमबाग पंचायतघर होते हुये पुराने ईट भट्टे तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण	02/2013	आमबाग पंचायत घर	6	6	6	1 Job	कार्य पूर्ण
50	चम्पावत	एन0एच0 09 में बनबसा पेट्रोल पम्प से बी0एड0 कॉलेज मोटर मार्ग का सुधारीकरण	02/2013	बी0एड0 कॉलेज	20	20	20	1	कार्य पूर्ण
51	चम्पावत	चूनाभट्टा (बनबसा) से गड़ीगोट तक सम्पर्क मार्ग का सुधारीकरण	02/2013	गड़ीगोट	25	25	25	1	कार्य पूर्ण
52	चम्पावत	छतार श्रीखण्डचौड मोटर मार्ग का मरम्मत कार्य।	02/2013	छतार श्रीखण्डचौड	10	10	10	1 Job	कार्य पूर्ण
53	चम्पावत	चम्पावत-खेतीखान मोटर मार्ग के कि0मी0 16.00 से डिगडई तक मो0 मार्ग कि0मी0 1.00 का पुनः निर्माण।	02/2013	डिगडई	25	25	25	1	कार्य पूर्ण
54	चम्पावत	रीठा-साहिब निरीक्षण भवन के नीचे स्थित आवासों की सुरक्षा हेतु वायर क्रेट एवं दिवार निर्माण कार्य।	02/2013	निरीक्षण भवन रीठा	20	20	20	1 Job	कार्य पूर्ण
55	चम्पावत	खेतीखान-तपनीपाल मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	02/2013	तपनीपाल	48	48	48	2	कार्य पूर्ण
56	चम्पावत	मानेश्वर-भरछाना मो0 मार्ग का अवशेष सी0सी0 एवं नाली निर्माण।	02/2014	भरछाना	20	20	20	0.3	कार्य पूर्ण

57	चम्पावत	टनकपुर-अस्कोट पैदल मार्ग के मानेश्वर प्रभाग में सी0सी0 द्वारा सुधारीकरण कार्य।	02/2014	मानेश्वर	20	20	20	0.37	कार्य पूर्ण
58	चम्पावत	गौरलचौड़ मोटर मार्ग में पक्के काजवे का निर्माण।	02/2014	गौरलचौड़	10.46	10.45	10.45	1 Job	कार्य पूर्ण
59	चम्पावत	गड़ीगोठ सम्पर्क मार्ग दानीचन्द के घर तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण	02/2014	दानीचन्द के घर	20	19.84	19.84	1	कार्य पूर्ण
60	चम्पावत	चम्पावत-ढकना-बडोला मा0 मार्ग से कलक्ट्रेट पहुँच मार्ग में स्टील गर्डर सेतु	02/2013	कलक्ट्रेट	50	44.61	44.61	1 No.	कार्य पूर्ण
61	चम्पावत	चम्पावत-खेतीखान मो0 मार्ग के कि0मी0 16.00 से डिगडई मोटर मार्ग में 'मिसिंग सेतु का निर्माण।	02/2013	कि0मी0 16.00	40	39.99	39.99	1 No.	कार्य पूर्ण
62	चम्पावत	गण्डक नदी में घराट के नवोदय विद्यालय के मध्य पैदल सेतु का निर्माण।	10/2011	गण्डक नदी	25	25	25	1 No.	कार्य पूर्ण
63	चम्पावत	लोहावती नदी पर हरेश्वर मंदिर के पास भण्डारबोरा में पैदल सेतु का निर्माण	02/2013	हरेश्वर मंदिर	42.6	42.6	42.6	1 No.	कार्य पूर्ण
64	पाटी	ग्राम तलाड़ी के नापीगाड़ में पैदल सेतु का निर्माण	02/2014	नापीगाड़	15	15	14.98	1 No.	कार्य पूर्ण
65	चम्पावत	ललुवापानी-बनलेख-मौराड़ी मोटर मार्ग के पार्ट-1 एवं पार्ट-11 कार्य	02/2015	मौराड़ी	20	12.62	12.62	1	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।

66	चम्पावत	चम्पावत -खेतीखान मो0 मार्ग के कि0मी0 21.00 से बनगढ़ी-भुमेश्वर मंदिर तक पार्ट-। एवं पार्ट-।। कार्य।	02/2015	भुमेश्वर	20	19.95	19.95	1	कार्य पूर्ण
67	चम्पावत	चम्पावत-खेतीखान मोटर मार्ग के कि0मी0 18 से भागेश्वर मंदिर पहुँच मार्ग में पार्ट-। एवं पार्ट-।। कार्य	02/2015	भागेश्वर	20	20	20	1	कार्य पूर्ण
68	चम्पावत	गौड़ी-किमतोली मार्ग से कोट बसान तक लिंक मार्ग	02/2015	कोटबसान	15	15	15	2	कार्य पूर्ण
69	चम्पावत	चम्पावत-खेतीखान मो0 मार्ग के कि0मी0 17.00 से डिगडई मो0 मार्ग के कि0मी0 3.00 में पार्ट-। एवं पार्ट-।। कार्य	02/2015	डिगडई	20	20	20	1	कार्य पूर्ण
70	चम्पावत	ढकना-बडोला मोटर मार्ग के कि0मी0 3.00 का सुधारीकरण	02/2015	कि0मी0 3.00	15	15	15	1	कार्य पूर्ण
71	चम्पावत	रौपारोखेत पृथम कि0मी0 में दिवार व स्कपर निर्माण तथा 1.00 कि0मी0 में पहाड़ कटान कार्य	02/2015	रौपा-रौखेत	20	20	20	2	कार्य पूर्ण
72	चम्पावत	मानेश्वर-चौडाराजपुरा मार्ग का अवशेष कार्य।	10/2015	राजपुरा	20	20	20	1	कार्य पूर्ण
73	चम्पावत	बाजरीकोट मोटर मार्ग का विस्तार (अवशेष कार्य)	10/2015	बाजरीकोट	10	7.43	7.43	0.3	कार्य पूर्ण

74	पाटी	रीठा-ढोलीगाँव मोटर मार्ग से राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय चल्थिया तक सी0सी0 मार्ग	02/2015	चल्थिया	10	5.55	5.55	1 Job	कार्य पूर्ण
75	चम्पावत	खर्ककार्की आन्तरिक सी0सी0 मार्ग।	10/2015	खर्ककार्की	45	40.01	40.01	0.5	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
76	चम्पावत	राजकोट-लधौली मो0 मार्ग का अवशेष कार्य	10/2015	राजकोट	10	9.93	9.93	0.25	कार्य पूर्ण
77	चम्पावत	कलक्ट्रेट चौड मोटर मार्ग से ट्रेजरी लिंक मार्ग	11/2016	ट्रेजरी	15	-	-	0.1	सी0सी0 कार्य प्रगति पर।
78	चम्पावत	चम्पावत-ढकना-बडोला मोटर मार्ग का पक्कीकरण	11/2016	श्रीखण्डचौड	40	12.67	12.67	0.8	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
79	चम्पावत	सेटयूडा-दुधपोखरा कि0मी0 1.00 (कोतवाली के पास) रिटेनिंग वॉल का निर्माण।	11/2016	कोतवाली	20	-	-	1Job	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
80	चम्पावत	ज्ञानखेड़ा-आमबाग मोटर मार्ग से विजय बिष्ट के घर तक सी0सी0 मार्ग	11/2016	विजय बिष्ट के घर	15	9.37	9.37	0.45	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
81	चम्पावत	एन0एच0 09 (तपनगडकोटी के घर) से छीनीगोट जंगल तक सी0 सी0 मार्ग	11/2016	छीनीगोट	12	8.65	8.65	0.35	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
82	चम्पावत	अमोड़ी के पास खेतखोली जी0आई0सी के पास 20 मी0 विस्तार पैदल सेतु	10/2015	खेतखोली	45	34.82	34.82	1 No.	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
83	चम्पावत	गुरखोली घटगाड़ नदी पर 18.00 मी0 स्पान पैदल सेतु	02/2015	घटगाड़	15	3.25	3.25	1 No.	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।

पूलड आवास									
1	चम्पावत	सर्किट हाउस चम्पावत में बाउन्ड्री वॉल का निर्माण	08 / 2012	सर्किट हाउस	10	10	10	1 Job	कार्य पूर्ण।
2	चम्पावत	चम्पावत में पूलड आवास कॉलोनी का रखरखाव कार्य।	08 / 2012	पूलड आवास कॉलोनी	20	20	20	1 Job	कार्य पूर्ण।
3	चम्पावत	लो0नि0वि0 विश्राम गृह रीठासाहिब की मरम्मत व साज सज्जा कार्य	10 / 2011	विश्राम गृह रीठासाहिब	5	4.99	4.99	1 Job	कार्य पूर्ण।
4	चम्पावत	वनपंचायत भवन चम्पावत में आवश्यक मरम्मत,रंगार्ई, पुतार्ई व विद्युतीकरण कार्य	08 / 2012	गोरलचौड	5	5	4.99	1 Job	कार्य पूर्ण।
5	चम्पावत	सर्किट हाउस चम्पावत में फनीर्सिंग का कार्य	08 / 2012	सर्किट हाउस	35	35	35	1 Job	कार्य पूर्ण।
6	चम्पावत	सर्किट हाउस चम्पावत में लैण्ड स्कैपिंग का कार्य	08 / 2012	सर्किट हाउस	2	2	2	1 Job	कार्य पूर्ण।
7	चम्पावत	प्रा0ख0, लो0नि0वि0 चम्पावत के अधिशासी अभियंता हेतु अना0 / आवासीय भवनो का निर्माण।	06 / 2013	गोरलचौड	50	50	50	1 Job	कार्य पूर्ण।
8	चम्पावत	प्रा0ख0, लो0नि0वि0 चम्पावत के सहायक अभियंता हेतु अना0 / आवासीय भवनो का निर्माण।	06 / 2013	गोरलचौड	50	50	50	1 Job	कार्य पूर्ण।
9	चम्पावत	प्रा0ख0, लो0नि0वि0 चम्पावत के कार्यालय भवन के आवासीय/अना0 भवनो हेतु चाहरदीवारी का कार्य	06 / 2013	गोरलचौड	15	15	15	1 Job	कार्य पूर्ण।

कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, चम्पावत।

विगत 04 वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण

क्रमांक	विकास खण्ड	स्वीकृति वर्ष	योजना की नाम	मद	कार्य स्थल का नाम	योजना की लागत	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति
1	चम्पावत	2013-14	चम्पावत नगरीय	जिला योजना		18	18	18	पूर्ण
2	चम्पावत	2013-14	बनगड़ी पेयजल योजना	जिला योजना		4	4	4	पूर्ण
3	लोहाघाट	2013-14	लोहाघाट नगरीय	जिला योजना		18	18	18	पूर्ण
4	लोहाघाट	2013-14	चौदमारी	जिला योजना		5.5	5.5	5.5	पूर्ण
5	पाटी	2013-14	वालिक	जिला योजना		5	5	5	पूर्ण
6	पाटी	2013-14	टाड मल्ला	जिला योजना		4.5	4.5	4.5	पूर्ण
7	बाराकोट	2013-14	खकोडा आगर	जिला योजना		11	11	11	पूर्ण
8	चम्पावत	2013-14	टनकपुर नगरीय	जिला योजना		18	18	18	पूर्ण
9	चम्पावत	2013-14	ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रखरखाव (चम्पावत इकाई)	जिला योजना		14.4	14.4	14.4	पूर्ण
10	लोहाघाट	2013-14	ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रखरखाव (लोहाघाट इकाई)	जिला योजना		19	19	19	पूर्ण
11	बाराकोट	2013-14	ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रखरखाव (बाराकोट इकाई)	जिला योजना		4.12	4.12	4.12	पूर्ण
12	पाटी	2013-14	ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रखरखाव (पाटी इकाई)	जिला योजना		8.05	8.05	8.05	पूर्ण
13	चम्पावत	2013-14	ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रखरखाव (टनकपुर इकाई)	जिला योजना		19.93	19.93	19.93	पूर्ण
14	चम्पावत	2013-14	शाखा कार्यालय/इकाईयों हेतु लेखन सामग्री व अधिष्ठापित कम्प्यूटर सयन्त्र की मरम्मत क्रय आदि व्यय।	जिला योजना		1.5	1.5	1.5	पूर्ण

15	चम्पावत	2013-14	दुधपोखरा	जिला योजना		6	6	6	पूर्ण
16	बाराकोट	2013-14	मथूँ	जिला योजना		8	8	8	पूर्ण
17	पाटी	2013-14	सिरना (भौंकडा)	जिला योजना		6	6	6	पूर्ण
18	लोहाघाट	2013-14	सिरतोली	जिला योजना		5	5	5	पूर्ण
19	--	2013-14	हैण्ड पम्प मरम्मत 171	जिला योजना		10	10	10	पूर्ण
1	चम्पावत	2014-15	चम्पावत नगरीय पेयजल योजना	जिला योजना		20	20	20	पूर्ण
2	चम्पावत	2014-15	डुंगरा सेठी पे0यो0	जिला योजना		5	5	5	पूर्ण
3	चम्पावत	2014-15	सन्दोलाबोरा	जिला योजना		4	4	4	पूर्ण
4	चम्पावत	2014-15	सुयालखर्क	जिला योजना		6.5	6.5	6.5	पूर्ण
5	चम्पावत	2014-15	दियूरी	जिला योजना		4.5	4.5	4.5	पूर्ण
6	चम्पावत	2014-15	टनकपुर नगरीय पेयजल योजना	जिला योजना		22	22	22	पूर्ण
7	चम्पावत	2014-15	टनकपुर ग्रामीण	जिला योजना		8	8	8	पूर्ण
8	चम्पावत	2014-15	बनबसा ग्रामीण	जिला योजना		5.5	5.5	5.5	पूर्ण
9	चम्पावत	2014-15	बमनजौल प्रथम,द्वितीय	जिला योजना		7	7	7	पूर्ण
10	चम्पावत	2014-15	पूर्णागिरि	जिला योजना		6	6	6	पूर्ण
11	चम्पावत	2014-15	खनायत	जिला योजना		4.5	4.5	4.5	पूर्ण
12	चम्पावत	2014-15	सुकैनी	जिला योजना		4	4	4	पूर्ण
13	लोहाघाट	2014-15	लोहाघाट नगरीय पेयजल योजना	जिला योजना		10	10	10	पूर्ण
14	लोहाघाट	2014-15	क्वैराली	जिला योजना		5.5	5.5	5.5	पूर्ण
15	लोहाघाट	2014-15	फोर्ती ग्रामसमूह	जिला योजना		5.5	5.5	5.5	पूर्ण
16	लोहाघाट	2014-15	शिलिंग फेज प्रथम व चतुर्थ	जिला योजना		5	5	5	पूर्ण
17	लोहाघाट	2014-15	चमोला (जाख)	जिला योजना		4.5	4.5	4.5	पूर्ण
18	बाराकोट	2014-15	बनकटिया	जिला योजना		4.5	4.5	4.5	पूर्ण
19	बाराकोट	2014-15	तल्ला बापरू	जिला योजना		3	3	3	पूर्ण
20	बाराकोट	2014-15	दियारतोली	जिला योजना		3	3	3	पूर्ण
21	बाराकोट	2014-15	पुनियाल	जिला योजना		3	3	3	पूर्ण
22	पाटी	2014-15	कजीना	जिला योजना		7.5	7.5	7.5	पूर्ण
23	पाटी	2014-15	कुल्यालगांव	जिला योजना		2	2	2	पूर्ण

24	पाटी	2014-15	रमक मंगलेख	जिला योजना	6	6	6	पूर्ण
25	पाटी	2014-15	गूमछत्रदियार	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण
26	चम्पावत	2014-15	दुलीगाड	जिला योजना	5	5	5	पूर्ण
27	चम्पावत	2014-15	कैलाडीगूठ	जिला योजना	4.5	4.5	4.5	पूर्ण
28	चम्पावत	2014-15	सिटी	जिला योजना	4.5	4.5	4.5	पूर्ण
29	चम्पावत	2014-15	च्यूराखर्क	जिला योजना	3.5	3.5	3.5	पूर्ण
30	चम्पावत	2014-15	ब्रह्मदेव जोन प्रथम	जिला योजना	5	5	5	पूर्ण
31	लोहाघाट	2014-15	सुई पम्पिंग	जिला योजना	7	7	7	पूर्ण
32	बाराकोट	2014-15	लिसाड़ी	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण
33	बाराकोट	2014-15	बाराकोट प्रथम	जिला योजना	5	5	5	पूर्ण
34	पाटी	2014-15	गडियूरा	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण
35	पाटी	2014-15	देवीधुरा पम्पिंग	जिला योजना	3	3	3	पूर्ण
36	चम्पावत	2014-15	सल्ली	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण
37	चम्पावत	2014-15	बाजरीकोट	जिला योजना	4.5	4.5	4.5	पूर्ण
38	चम्पावत	2014-15	डडाविष्ट	जिला योजना	3	3	3	पूर्ण
39	चम्पावत	2014-15	कोयाटी	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण
40	चम्पावत	2014-15	दुबड मंच	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण
41	चम्पावत	2014-15	काण्डा श्यामलाताल	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण
42	चम्पावत	2014-15	ब्याला	जिला योजना	2.5	2.5	2.5	पूर्ण
43	चम्पावत	2014-15	गंगसीर	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण
44	लोहाघाट	2014-15	पोखरीग्रामसमूह	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण
45	लोहाघाट	2014-15	पुल्लाग्राम समूह	जिला योजना	5	5	5	पूर्ण
46	लोहाघाट	2014-15	रौसाल	जिला योजना	3.5	3.5	3.5	पूर्ण
47	लोहाघाट	2014-15	सेलपेडू फेज द्वितीय	जिला योजना	4.5	4.5	4.5	पूर्ण
48	लोहाघाट	2014-15	चौड़ी पें0यो0	जिला योजना	4.5	4.5	4.5	पूर्ण
49	लोहाघाट	2014-15	निडिल	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण
50	लोहाघाट	2014-15	झालनदेव	जिला योजना	0.5	0.5	0.5	पूर्ण
51	लोहाघाट	2014-15	कोतवाली किमतोली में हैण्डपम्प अधिष्ठापन	जिला योजना	0.5	0.5	0.5	पूर्ण
52	बाराकोट	2014-15	फरसातोक	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण
53	बाराकोट	2014-15	रैघाव फेज द्वितीय	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण
54	बाराकोट	2014-15	इजड़ा फेज द्वितीय	जिला योजना	5.5	5.5	5.5	पूर्ण
55	पाटी	2014-15	धुनाघाट	जिला योजना	3	3	3	पूर्ण
56	पाटी	2014-15	सिल्यूडीगूठ	जिला योजना	3	3	3	पूर्ण
57	पाटी	2014-15	पीपलढींग	जिला योजना	2.5	2.5	2.5	पूर्ण
58	पाटी	2014-15	डुगराकोट	जिला योजना	3	3	3	पूर्ण

59	पाटी	2014-15	जनकाण्डे	जिला योजना		4	4	4	पूर्ण
60	पाटी	2014-15	गोसनीडिगरियाल	जिला योजना		3	3	3	पूर्ण
61	पाटी	2014-15	बिरोली	जिला योजना		0.5	0.5	0.5	पूर्ण
62	चम्पावत	2014-15	ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वार्षिक संचालन, रखरखाव एवं टैंकरों/पिकअपों के माध्यम से पेयजल वितरण का कार्य। (चम्पावत इकाई)	जिला योजना		37.1	37.1	37.1	पूर्ण
63	लोहाघाट	2014-15	ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वार्षिक संचालन, रखरखाव एवं टैंकरों/पिकअपों के माध्यम से पेयजल वितरण का कार्य। (लोहाघाट इकाई)	जिला योजना		39.53	39.53	39.53	पूर्ण
64	बाराकोट	2014-15	ग्रामीण पेयजल योजनाओं का रखरखाव एवं संचालन कार्य। (बाराकोट इकाई)	जिला योजना		10.2	10.2	10.2	पूर्ण
65	पाटी	2014-15	ग्रामीण पेयजल योजनाओं का रखरखाव एवं संचालन कार्य। (पाटी इकाई)	जिला योजना		18.6	18.6	18.6	पूर्ण
66	टनकपुर	2014-15	ग्रामीण पेयजल योजनाओं का रखरखाव एवं संचालन कार्य। (टनकपुर इकाई)	जिला योजना		35.6	35.6	35.6	पूर्ण
67	चम्पावत	2014-15	शाखा कार्यालय/इकाईयों हेतु लेखन सामग्री व अधिष्ठापित कम्प्यूटर सयंत्र की मरम्मत/कय आदि पर व्यय। (चम्पावत शाखा कार्यालय)	जिला योजना		4	4	4	पूर्ण
68	चम्पावत	2014-15	खराब हैंड पम्पों की मरम्मत हेतु	जिला योजना		30	30	30	पूर्ण
69	लोहाघाट	2014-15	ढींगलगा नेवलिया	जिला योजना		5	5	5	पूर्ण
70	बाराकोट	2014-15	गुरना नयावाद	जिला योजना		6	6	6	पूर्ण
71	लोहाघाट	2014-15	देवलीमाफी	जिला योजना		5.5	5.5	5.5	पूर्ण
72	लोहाघाट	2014-15	डुगराओड़	जिला योजना		5.5	5.5	5.5	पूर्ण

73	चम्पावत	2014-15	चौडाराजपुरा	जिला योजना	8	8	8	पूर्ण
74	लोहाघाट	2014-15	ठांटा	जिला योजना	6	6	6	पूर्ण
75	बाराकोट	2014-15	गुरना सन्तोला	जिला योजना	6.5	6.5	6.5	पूर्ण
76	पाटी	2014-15	डसिया चामी (मोनकाण्डा)	जिला योजना	7	7	7	पूर्ण
77	पाटी	2014-15	गागर	जिला योजना	6	6	6	पूर्ण
78	चम्पावत	2014-15	रुईया कफल्टा	जिला योजना	7	7	7	पूर्ण
79	चम्पावत	2014-15	मटेला कारी हरि0 बस्ती	जिला योजना	5.5	5.5	5.5	पूर्ण
80	चम्पावत	2014-15	बुंगा ख्याली	जिला योजना	6	6	6	पूर्ण
81	चम्पावत	2014-15	बहमदेव जोन द्वितीय	जिला योजना	17	17	17	पूर्ण
82	लोहाघाट	2014-15	डुगराबोरा	जिला योजना	6.5	6.5	6.5	पूर्ण
83	लोहाघाट	2014-15	बुंगाबोरा (बलाना)	जिला योजना	5	5	5	पूर्ण
84	लोहाघाट	2014-15	नसखोला	जिला योजना	5.5	5.5	5.5	पूर्ण
85	लोहाघाट	2014-15	चामा	जिला योजना	5.5	5.5	5.5	पूर्ण
86	बाराकोट	2014-15	बाराकोट द्वितीय (कजवाड हरि0 बस्ती)	जिला योजना	7	7	7	पूर्ण
87	पाटी	2014-15	कमलेख	जिला योजना	5.5	5.5	5.5	पूर्ण
88	पाटी	2014-15	चौडाकोट	जिला योजना	6	6	6	पूर्ण
89	पाटी	2014-15	सकदेना	जिला योजना	6.5	6.5	6.5	पूर्ण
90	पाटी	2014-15	मूलाकोट तोक मटियानी	जिला योजना	6.5	6.5	6.5	पूर्ण
1	चम्पावत	2015-16	नकिना मल्ला	जिला योजना	7	7	7	पूर्ण
2	चम्पावत	2015-16	दौला बम्यूडा	जिला योजना	5	5	5	पूर्ण
3	चम्पावत	2015-16	बसौटीमाफी	जिला योजना	5.5	5.5	5.5	पूर्ण
4	चम्पावत	2015-16	खटौलीदयोकुडा	जिला योजना	11	11	11	पूर्ण
5	चम्पावत	2015-16	टनकपुर ग्रामीण	जिला योजना	6	6	6	पूर्ण
6	चम्पावत	2015-16	बनगडी	जिला योजना	3.5	3.5	3.5	पूर्ण
7	चम्पावत	2015-16	पूर्णागिरी	जिला योजना	11.5	11.5	11.5	पूर्ण
8	चम्पावत	2015-16	डांडा	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण
9	लोहाघाट	2015-16	मल्लाढेक (बनदेला ढेक)	जिला योजना	4.5	4.5	4.5	पूर्ण
10	लोहाघाट	2015-16	कर्णकरायत	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण
11	लोहाघाट	2015-16	खाईकोट	जिला योजना	5	5	5	पूर्ण
12	लोहाघाट	2015-16	गुडमागल	जिला योजना	3.5	3.5	3.5	पूर्ण
13	लोहाघाट	2015-16	झालनदेव	जिला योजना	6	6	6	पूर्ण
14	लोहाघाट	2015-16	बलई	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण
15	लोहाघाट	2015-16	बनगाँव	जिला योजना	6.5	6.5	6.5	पूर्ण

16	लोहाघाट	2015-16	राजीव गॉंधी नवोदय लोहाघाट में हैण्डपम्प निर्माण	जिला योजना		2.5	2.5	2.5	पूर्ण
17	बाराकोट	2015-16	रैधाव (वर्दाखान)	जिला योजना		4	4	4	पूर्ण
18	बाराकोट	2015-16	गाय का ज्यूला	जिला योजना		5	5	5	पूर्ण
19	बाराकोट	2015-16	जमराडी	जिला योजना		5	5	5	पूर्ण
20	बाराकोट	2015-16	मल्ला बापरू	जिला योजना		5.5	5.5	5.5	पूर्ण
21	बाराकोट	2015-16	रैधाडी (मटियाल तोक में 7.50 के0एल0 टैंक निर्माण आदि कार्य)	जिला योजना		2	2	2	पूर्ण
22	पाटी	2015-16	सिनका तोक	जिला योजना		5	5	5	पूर्ण
23	पाटी	2015-16	विरौली चम्तोला	जिला योजना		5	5	5	पूर्ण
24	पाटी	2015-16	देवीधुरा पम्पिंग	जिला योजना		10	10	10	पूर्ण
25	पाटी	2015-16	बडेत	जिला योजना		4	4	4	पूर्ण
26	पाटी	2015-16	नानखर्क गौरीखेत	जिला योजना		4	4	4	पूर्ण
27	चम्पावत	2015-16	दुधपोखरा	जिला योजना		5	5	5	पूर्ण
28	चम्पावत	2015-16	नन्दकुली	जिला योजना		4.5	4.5	4.5	पूर्ण
29	चम्पावत	2015-16	दुबड जैनल	जिला योजना		6	6	6	पूर्ण
30	चम्पावत	2015-16	चत्थी कठौल	जिला योजना		6	6	6	पूर्ण
31	चम्पावत	2015-16	कांडा	जिला योजना		5	5	5	पूर्ण
32	चम्पावत	2015-16	रेंसग	जिला योजना		5	5	5	पूर्ण
33	चम्पावत	2015-16	गुरखोलीगूठ	जिला योजना		4	4	4	पूर्ण
34	चम्पावत	2015-16	पंडगा	जिला योजना		5	5	5	पूर्ण
35	चम्पावत	2015-16	टनकपुर नगरीय पेयजल योजना (वर्मा लाईन में मिनी नलकूप व अन्य कार्य)	जिला योजना		25	25	25	पूर्ण
36	चम्पावत	2015-16	दुलीगाड़	जिला योजना		5.5	5.5	5.5	पूर्ण
37	चम्पावत	2015-16	कैलाडीगूठ	जिला योजना		5.5	5.5	5.5	पूर्ण
38	चम्पावत	2015-16	काण्डा श्यामलाताल	जिला योजना		6	6	6	पूर्ण
39	चम्पावत	2015-16	खुनाड़ी	जिला योजना		3.5	3.5	3.5	पूर्ण
40	चम्पावत	2015-16	खर्ककार्की	जिला योजना		4.5	4.5	4.5	पूर्ण
41	चम्पावत	2015-16	सुयालखर्क	जिला योजना		4	4	4	पूर्ण
42	लोहाघाट	2015-16	मझपीपल	जिला योजना		4	4	4	पूर्ण
43	लोहाघाट	2015-16	फिनवट	जिला योजना		3	3	3	पूर्ण
44	लोहाघाट	2015-16	नेवलटुकडा	जिला योजना		3	3	3	पूर्ण
45	लोहाघाट	2015-16	डुंगरी फर्त्याल	जिला योजना		3.5	3.5	3.5	पूर्ण

46	लोहाघाट	2015-16	ल्यूनधर	जिला योजना		4.5	4.5	4.5	पूर्ण
47	लोहाघाट	2015-16	विविल (लूपडा)	जिला योजना		6	6	6	पूर्ण
48	बाराकोट	2015-16	पठलीभनार	जिला योजना		2.5	2.5	2.5	पूर्ण
49	बाराकोट	2015-16	इजडा पेयजल योजना में 30 के0एल0टैंक एवं अन्य कार्य	जिला योजना		2.5	2.5	2.5	पूर्ण
50	पाटी	2015-16	गोलडांडा	जिला योजना		4	4	4	पूर्ण
51	पाटी	2015-16	कुण्ड	जिला योजना		4	4	4	पूर्ण
52	पाटी	2015-16	गडयूरा द्वितीय	जिला योजना		2.5	2.5	2.5	पूर्ण
53	पाटी	2015-16	मछियाड भण्डारी	जिला योजना		2.5	2.5	2.5	पूर्ण
54	पाटी	2015-16	साल	जिला योजना		2.5	2.5	2.5	पूर्ण
55	चम्पावत	2015-16	ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वार्षिक संचालन, रखरखाव एवं टैंकरों/पिकअपों के माध्यम से पेयजल वितरण का कार्य। (चम्पावत इकाई)	जिला योजना		37.13	37.13	37.13	पूर्ण
56	लोहाघाट	2015-16	ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वार्षिक संचालन, रखरखाव एवं टैंकरों/पिकअपों के माध्यम से पेयजल वितरण का कार्य। (लोहाघाट इकाई)	जिला योजना		41.67	41.67	41.67	पूर्ण
57	बाराकोट	2015-16	ग्रामीण पेयजल योजनाओं का रखरखाव एवं संचालन कार्य। (बाराकोट इकाई)	जिला योजना		10.33	10.33	10.33	पूर्ण
58	पाटी	2015-16	ग्रामीण पेयजल योजनाओं का रखरखाव एवं संचालन कार्य। (पाटी इकाई)	जिला योजना		18.6	18.6	18.6	पूर्ण
59	चम्पावत	2015-16	ग्रामीण पेयजल योजनाओं का रखरखाव एवं संचालन कार्य। (टनकपुर इकाई)	जिला योजना		36.4	36.4	36.4	पूर्ण

60	चम्पावत	2015-16	शाखा कार्यालय/इकाईयों हेतु लेखन सामग्री व अधिष्ठापित कम्प्यूटर सयंत्र की मरम्मत/कय एवं शाखा कार्यालय भवन निर्माण पर व्यय। (चम्पावत शाखा कार्यालय)	जिला योजना	5.85	5.85	5.85	पूर्ण
61		2015-16	खराब हैंड पम्पों की मरम्मत हेतु	जिला योजना	25.04	25.04	25.04	पूर्ण
62	लोहाघाट	2015-16	तिलोन	जिला योजना	6	6	6	पूर्ण
63	बाराकोट	2015-16	लेटीडुगरा	जिला योजना	6	6	6	पूर्ण
64	लोहाघाट	2015-16	मटियानी	जिला योजना	25	25	25	पूर्ण
65	लोहाघाट	2015-16	ओखलन्ज	जिला योजना	3	3	3	पूर्ण
66	चम्पावत	2015-16	खकोडा	जिला योजना	5	5	5	पूर्ण
67	लोहाघाट	2015-16	भुम्वाडी	जिला योजना	8	8	8	पूर्ण
68	चम्पावत	2015-16	विलगौरा	जिला योजना	8	8	8	पूर्ण
69	चम्पावत	2015-16	बनवसा (पचपकरिया भजनपुर में पार्इप लाईन व मीना बाजार में मिनी नलकूप अन्य कार्य)	जिला योजना	21	21	21	पूर्ण
70	लोहाघाट	2015-16	रायकोट कुँवर	जिला योजना	7	7	7	पूर्ण
71	लोहाघाट	2015-16	सागरसेला	जिला योजना	1.17	1.17	1.17	पूर्ण
72	लोहाघाट	2015-16	टकाना हरि0 बस्ती	जिला योजना	5	5	5	पूर्ण
73	बाराकोट	2015-16	बकरिया जूला	जिला योजना	10	10	10	पूर्ण
74	पाटी	2015-16	चौडा तोक	जिला योजना	5	5	5	पूर्ण
75	चम्पावत	2015-16	टनकपुर ग्रामीण नायकगूठ (टी0एस0पी0)	जिला योजना	9.14	9.14	9.14	पूर्ण
1	चम्पावत	2016-17	राकडीफुलारा	जिला योजना	5	5	5	पूर्ण
2	चम्पावत	2016-17	ल्वार्की	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण
3	चम्पावत	2016-17	कालूखंज	जिला योजना	5	5	5	पूर्ण
4	चम्पावत	2016-17	बनवसा ग्रामीण	जिला योजना	15	15	15	पूर्ण
5	लोहाघाट	2016-17	नौधर तोक	जिला योजना	3	3	3	पूर्ण
6	बाराकोट	2016-17	नेत्रसलान	जिला योजना	3	3	3	पूर्ण
7	बाराकोट	2016-17	बन्तोली	जिला योजना	3.5	3.5	3.5	पूर्ण
8	पाटी	2016-17	कानाकोट प्रथम	जिला योजना	4	4	4	पूर्ण

9	पाटी	2016-17	निलौटी	जिला योजना		3	3	3	पूर्ण
10	पाटी	2016-17	केदारनाथ	जिला योजना		3	3	3	पूर्ण
11	पाटी	2016-17	बाँजगाँव	जिला योजना		3	3	3	पूर्ण
12	चम्पावत	2016-17	पूर्णागिरी	जिला योजना		10	10	10	पूर्ण
13	चम्पावत	2016-17	चम्पावत नगरीय	जिला योजना		7.5	7.5	7.5	पूर्ण
14	चम्पावत	2016-17	भनोली	जिला योजना		3.5	3.5	3.5	पूर्ण
15	चम्पावत	2016-17	बहमदेव द्वितीय डीप ट्यूबवैल निर्माण	जिला योजना		18	18	18	पूर्ण
16	चम्पावत	2016-17	ढुलीगाड	जिला योजना		3	3	3	पूर्ण
17	चम्पावत	2016-17	कैलाडीगूँठ	जिला योजना		4	4	4	पूर्ण
18	चम्पावत	2016-17	विचई में डीप ट्यूबवैल निर्माण	जिला योजना		14	14	14	पूर्ण
19	लोहाघाट	2016-17	लोहाघाट नगरीय	जिला योजना		40	40	40	पूर्ण
20	लोहाघाट	2016-17	तल्ला खायकोट	जिला योजना		6	6	6	पूर्ण
21	लोहाघाट	2016-17	सुई	जिला योजना		7	7	7	पूर्ण
22	लोहाघाट	2016-17	खतेडा	जिला योजना		3	3	3	पूर्ण
23	चम्पावत/ लोहाघाट	2016-17	हैण्डपम्प अधिष्ठापन 04 नग (जिला जज आवास, चम्पावत, गो सेवा केन्द्र, लोहाघाट, राईकोट कुर्वेर, राजीव नवोदय, लोहाघाट)	जिला योजना		10	10	10	पूर्ण
24	चम्पावत	2016-17	ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वार्षिक संचालन, रखरखाव एवं टैंकरों/पिकअपों के माध्यम से पेयजल वितरण का कार्य। (चम्पावत इकाई)	जिला योजना		30	30	30	पूर्ण
25	लोहाघाट	2016-17	ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वार्षिक संचालन, रखरखाव एवं टैंकरों/पिकअपों के माध्यम से पेयजल वितरण का कार्य। (लोहाघाट इकाई)	जिला योजना		45	45	45	पूर्ण
26	बाराकोट	2016-17	ग्रामीण पेयजल योजनाओं का रखरखाव एवं संचालन कार्य। (बाराकोट इकाई)	जिला योजना		10	10	10	पूर्ण

क्रमांक	विकास खण्ड	स्वीकृति वर्ष	योजना की नाम	मद	कार्य स्थल का नाम	योजना की लागत	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति
1	चम्पावत	2013-14	मडचमार हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.86	2.86	2.59	पूर्ण
2	चम्पावत	2013-14	सागर हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.86	2.86	2.59	पूर्ण
3	चम्पावत	2013-14	टनकपुर बोरगोट में हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.86	2.86	2.59	पूर्ण
4	चम्पावत	2013-14	फागपुर टनकपुर हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.86	2.86	2.59	पूर्ण
5	चम्पावत	2013-14	गैंडाख्याली वार्ड नं०-1 टनकपुर हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.86	2.86	2.59	पूर्ण
6	चम्पावत	2013-14	धराड़ी बैंड दूध की डेयरी के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.76	2.76	2.59	पूर्ण
7	चम्पावत	2013-14	चौडासेटी मन्दिर के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.76	2.76	2.59	पूर्ण
8	चम्पावत	2013-14	पुल्ड हाउस कालोनी चम्पावत हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.76	2.76	2.59	पूर्ण
9	चम्पावत	2013-14	सैन्दर्क में मन्दिर के निकट हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.76	2.76	2.68	पूर्ण
10	चम्पावत	2013-14	सैन्दर्क में प्रेम सिंह के मकान के निकट हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.76	2.76	2.61	पूर्ण
11	चम्पावत	2013-14	लोहाघाट में देवीधार हनुमान मन्दिर के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.76	2.76	2.61	पूर्ण
12	चम्पावत	2013-14	कलचौड़ा के सोरू फर्त्याल में नरेश फर्त्याल के मकान के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.76	2.76	2.59	पूर्ण
13	लोहाघाट	2013-14	चिडियाडुंगा में मनोरथ जोशी (रि०ग्रा०वि०अधि०) के मकान के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.76	2.76	2.59	पूर्ण

14	लोहाघाट	2013-14	ग्राम पंचायत कानाकोट में शिशु मन्दिर के पास	राज्य योजना		2.76	2.76	2.59	पूर्ण
15	लोहाघाट	2013-14	खेसकाण्डे में हैण्डपम्प	राज्य योजना		2.76	2.76	2.6	पूर्ण
16	लोहाघाट	2013-14	ललुवापानी बैण्ड स्कूल के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.52	2.52	2.52	पूर्ण
17	लोहाघाट	2013-14	ज्याड़ा बरदौली के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.52	2.52	2.52	पूर्ण
18	पाटी	2013-14	राजकीय इण्टर कालेज दुबचौड़ा एवं हरि0ब0 के मध्य में हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.52	2.52	2.52	पूर्ण
19	बाराकोट	2013-14	बिलौटासौन राजस्व ग्राम सौन गांव तोक में हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.52	2.52	2.52	पूर्ण
20	लोहाघाट	2013-14	राजकीय इण्टर कालेज चम्पावत हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.52	2.52	2.52	पूर्ण
21	लोहाघाट	2013-14	ग्राम पंचायत सुई (पऊ) के ढेकाखाल के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.52	2.52	2.52	पूर्ण
22	पाटी	2013-14	जनकाण्डे में सिंलिंग बाजार के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.52	2.52	2.52	पूर्ण
23	लोहाघाट	2013-14	गूम छत्रीद्वार के पास	राज्य योजना		2.52	2.52	2.52	पूर्ण
24	लोहाघाट	2013-14	ग्राम पंचायत खूना (बलई) प्रहलाद राम के मकान के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.52	2.52	2.52	पूर्ण
25	लोहाघाट	2013-14	धुनाघाट हाई स्कूल के गेट के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.52	2.52	2.52	पूर्ण
1	लोहाघाट	2016-17	श्री राम सिंह धोनी निकट च्क कार्यालय के नीचे हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.583	2.583	2.583	पूर्ण
2	लोहाघाट	2016-17	बस स्टेशन लोहाघाट हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.583	2.583	2.583	पूर्ण

3	लोहाघाट	2016-17	आयुर्वेदिक हास्पिटल के सामने कचहरी रोड हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.583	2.583	2.583	पूर्ण
4	चम्पावत	2016-17	मादली में श्री प्रदीप की दुकान के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.583	2.583	2.583	पूर्ण
5	चम्पावत	2016-17	तल्ली मादली में श्री गोविन्द की दुकान के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.583	2.583	2.583	पूर्ण
6	चम्पावत	2016-17	नगर पालिका बारात घर के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.583	2.583	2.583	पूर्ण
7	चम्पावत	2016-17	एम0ई0एस0 मन्दिर निकट जूप हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.583	2.583	2.583	पूर्ण
8	लोहाघाट	2016-17	सैरीगैर हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.583	2.583	2.583	पूर्ण
9	लोहाघाट	2016-17	श्री रेवाधर कलौनी चौडा राजपुर रोड के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.583	2.583	2.583	पूर्ण
10	लोहाघाट	2016-17	पुल हिण्डोला (पुल्ला) हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.583	2.583	2.583	पूर्ण
11	चम्पावत	2016-17	डुगरासेठी हैण्डपम्प अधिष्ठापन	राज्य योजना		2.583	2.583	2.583	पूर्ण

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, चम्पावत।

विगत 04 वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण

क्रमांक	विकास खण्ड	स्वीकृति वर्ष	योजना की नाम	मद	कार्य स्थल का नाम	योजना की लागत	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति
1	चम्पावत	2014-15	सिम्योउरी प्रथम	न0आर0डी0डब्लू0पी0		6.5	6.5	6.221	पूर्ण
2	चम्पावत	2014-15	धरमधार विरवट	न0आर0डी0डब्लू0पी0		3.5	3.5	3.327	पूर्ण
3	चम्पावत	2014-15	सिम्योउरी द्वितीय	न0आर0डी0डब्लू0पी0		2.2	2.2	1.164	पूर्ण
4	चम्पावत	2014-15	धुमतोक	न0आर0डी0डब्लू0पी0		3.2	3.2	2.49	पूर्ण
5	लोहाघाट	2014-15	जिन्दी तोक	न0आर0डी0डब्लू0पी0		2.5	2.5	2.48	पूर्ण
6	लोहाघाट	2014-15	सैरीगैर	न0आर0डी0डब्लू0पी0		3.5	3.5	3.43	पूर्ण
7	लोहाघाट	2014-15	डनगांव	न0आर0डी0डब्लू0पी0		2.6	2.6	2.557	पूर्ण
8	पाटी	2014-15	रीठासाहिब	न0आर0डी0डब्लू0पी0		6	6	5.93	पूर्ण
1	चम्पावत	2015-16	सिम्योउरी	न0आर0डी0डब्लू0पी0		4	4	3.94	पूर्ण

2	चम्पावत	2014-15	बाजरीकोट	न0आर0डी0डब्लू0पी0	3	3	2.62	पूर्ण
3	बाराकोट	2014-15	बनकटिया	न0आर0डी0डब्लू0पी0	3	3	2.96	पूर्ण
कार्यालय परियोजना प्रबन्धक , निमाण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम , लोहाघाट (चम्पावत)								
विगत चार वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण (राज्य योजना)								
								प्रपत्र -1
क्र० सं०	योजना का नाम	विकास खण्डवार	स्वीकृति वर्ष	कार्य स्थल का नाम	योजना की लागत	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि के सापेक्ष प्राप्त भौतिक प्रगति	
1	राजकीय पालीटेक्निक लोहाघाट चाहर दीवारी	लोहाघाट	2013	लोहाघाट	27	27	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।	
2	राजकीय पाली लोहाघाट में कम्प्यूटर लैब वर्क (राज्य योजना)	लोहाघाट	2013	लोहाघाट	48.22	47.77	हस्तान्तरित ।	
3	आगन बाड़ी केन्द्र चम्पावत (राज्य योजना)	लोहाघाट	2013	लोहाघाट	15	15	हस्तान्तरित ।	
4	डैडीकेटेड आई० ओ० टी० टनकपुर	चम्पावत	2014	टनकपुर	50.39	50.39	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।	
5	पटवारी चौकी इजड़ा	बाराकोट	2014	इजड़ा	38.29	38.29	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।	
6	उपकोषागार पाटी (द्वैवीय आपदा का कार्य)	पाटी	2014	पाटी	6.7	6.7	कार्य पूर्ण ।	
7	पुलिस चौकी तुलीगाड़ में बैरक का निर्माण (राज्य योजना)	चम्पावत	2015	तुलीगाड़	98.6	98.6	हस्तान्तरित ।	
8	स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर में अनुरक्षण एवं उच्चीकरण कार्य (राज्य योजना)	चम्पावत	2015	टनकपुर	44.62	44.62	कार्य पूर्ण एवं हस्तान्तरण प्रपत्र प्रेषित ।	
9	राजकीय पालीटेक्निक लोहाघाट में अवशेष चाहर दीवारी	लोहाघाट	2015	लोहाघाट	24.24	24.24	हस्तान्तरित ।	
10	पुलिस थाना पंचेश्वर का निर्माण (राज्य योजना)	लोहाघाट	2015	पंचेश्वर	77.89	77.89	हस्तान्तरित ।	

11	थाना रीठा साहिब के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण (राज्य योजना)	पाटी	2015	रीठा साहिब	78.37	78.37	हस्तान्तरित
12	मत्स्य संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र नरियाल गॉव में सुरक्षा दीवार एवं चाहर दीवारी का निर्माण कार्य	चम्पावत	2016	नरियालगॉव	41.59	41.59	हस्तान्तरित ।
13	मत्स्य संसाधन केन्द्र नरियालगॉव चम्पावत में रियरिंग एवं नर्सरी तालाबों का निर्माण	चम्पावत	2016	नरियालगॉव	27.63	27.63	हस्तान्तरण प्रपत्र प्रेषित ।
14	न्यायिक बंदीगृह लोहाघाट में मरम्मत कार्य	लोहाघाट	2016	लोहाघाट	0.8	0.8	कार्य पूर्ण , हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रगति पर।
15	तहसील पाटी अनावासीय	पाटी	2004	पाटी	151.34	151.34	मुख्य भवन , टाईप – 4 के
16	ऑडिटोरियम चम्पावत (राज्य योजना)	चम्पावत	2008	चम्पावत	189.28	189.28	मुख्य हॉल का छत कार्य पूर्ण एवं फिनिशिंग कार्य प्रगति पर । कार्यालय पत्रांक – 916 / टी0 ए0 सी0 / 07 दिनांक 02.06.2017 द्वारा देहरादून में स्थापित प्रेक्षागृह के अनुसार प्राविधान करते हुये पुनरीक्षित प्राक्कलन अनु0 लागत 426.47 लाख का अध्यक्ष , टी0 ए0 सी0 / मुख्य महाप्रबन्धक , निर्माण विंग , उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित । धनावंटन अवशेष । कार्य अवरुद्ध ।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक , निमाण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम , लोहाघाट (चम्पावत)

विगत चार वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण (जिला योजना)

क्र० सं०	योजना का नाम	विकास खण्डवार	स्वीकृति वर्ष	कार्य स्थल का नाम	योजना की लागत	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि के सापेक्ष प्राप्त भौतिक प्रगति
							प्रपत्र -2
1	स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर में बाक्सिंग खेल का बालिका छात्रावास (जिला योजना)	चम्पावत	2013	टनकपुर	224.73	224.73	हस्तान्तरित ।
2	राजकीय इण्टर कालेज चौड़ामेहता	लोहाघाट	2013	चौड़ामेहता	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
3	रा० उ० मा० वि० मौराड़ी (कक्षा कक्षा)	चम्पावत	2014	मौराड़ी	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
4	रा० इ० का० सुखीढाग (चाहर दीवारी)	चम्पावत	2014	सुखीढाग	10	10	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
5	रा० उ० मा० वि० छिनीगोठ कक्षा कक्ष - 2 नग	चम्पावत	2014	छिनीगोठ	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
6	रा० उ० मा० वि० मिरतोला (कक्षा कक्ष 2 नग)	चम्पावत	2014	मिरतोला	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
7	रा० उ० मा० वि० सल्ली (कक्षा कक्ष 2 नग)	चम्पावत	2014	सल्ली	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
8	रा० उ० मा० वि० तामली (कक्षा कक्ष - 2 नग)	चम्पावत	2014	तामली	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
9	रा० उ० मा० वि० नीड़ (कक्षा कक्ष 2 नग)	चम्पावत	2014	नीड़	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
10	रा० उ० मा० वि० बस्टिया कक्षा कक्ष - 2 नग	चम्पावत	2014	बस्टिया	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
11	कस्तूरबा गाँधी राजकीय आवासीय बालिका विद्यालय टनकपुर में चाहर दीवारी कार्य (एस०सी०पी०)	चम्पावत	2014	टनकपुर	3	3	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
12	रा० इ० का० मंच चाहर दीवारी	चम्पावत	2014	मंच	2	2	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
13	रा० इ० का० चम्पावत	चम्पावत	2014	चम्पावत	2	2	हस्तान्तरित ।
14	मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय चम्पावत	चम्पावत	2014	चम्पावत	4.99	4.99	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।

15	रा० उ० मा० वि० बिनवालगाँव (कक्षा कक्षा)	चम्पावत	2014	बिनवालगाँव	20	20	हस्तान्तरित
16	रा० इ० का० बालातड़ी (चाहर दीवारी)	लोहाघाट	2014	बालातड़ी	10	10	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
17	रा० इ० का० दुबचौड़ा (कक्षा कक्षा)	लोहाघाट	2014	दुबचौड़ा	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
18	रा० उ० मा० वि० कोठेरा (कक्षा कक्षा)	लोहाघाट	2014	कोठेरा	20	20	हस्तान्तरित
19	रा० इ० का० जानकीधर (कक्षा कक्षा)	लोहाघाट	2014	जानकीधर	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
20	रा० उ० मा० वि० डोबाभागू	लोहाघाट	2014	डोबाभागू	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
21	रा० इ० का० सुई (कक्षा कक्षा)	पाटी	2014	सुई	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
22	रा० उ० मा० वि० पनियों (कक्षा कक्षा)	पाटी	2014	पनियों	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
23	रा० क० इ० का० खेतीखान सुरक्षा दीवारों का निर्माण	पाटी	2014	खेतीखान	1.75	1.75	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
24	रा० इ० का० खेतीखान सुरक्षा दीवारों का निर्माण	पाटी	2014	खेतीखान	8.12	8.12	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
25	राजकीय इण्टर कालेज मंच (फील्ड विस्तार) जिला योजना – 2015-16)	चम्पावत	2015	मंच	5	5	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
26	राजकीय इण्टर कालेज डांडा-ककनई (कक्षा कक्षा – 2 नग)	चम्पावत	2015	डांडा ककनई	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
27	राजकीय इण्टर कालेज स्वाला (कक्षा कक्षा – 2 नग)	चम्पावत	2015	स्वाला	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
28	राजकीय इण्टर कालेज अमोड़ी (चाहर दीवारी)	चम्पावत	2015	अमोड़ी	5	5	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
29	राजकीय कन्या इण्टर कालेज टनकपुर आडिटोरियम हॉल (विस्तारीकरण)	चम्पावत	2015	टनकपुर	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।

30	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सौराई (कक्षा कक्ष – 2 नग) जिला योजना – 2015-16)	चम्पावत	2015	सौराई	20	20	हस्तान्तरित ।
31	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पल्सो (कक्षा कक्ष – 2 नग)	चम्पावत	2015	पल्सो	20	20	हस्तान्तरित ।
32	ग्राम पंचायत पोलप के रायल में अनु0 जाति बस्ती में फील्ड निर्माण कार्य	चम्पावत	2015	पोलप	4.96	4.96	हस्तान्तरित ।
33	स्पोर्टस् स्टेडियम टनकपुर में बॉक्सिंग रिंग शैड का निर्माण (जिला योजना)	चम्पावत	2015	टनकपुर	71.97	71.97	हस्तान्तरित ।
34	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रमेला (कक्षा कक्ष – 2 नग)	चम्पावत	2015	रमेला	20	20	कार्य पूर्ण , हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है ।
35	राजकीय इण्टर कालेज चमदेवल (कक्षा कक्ष – 1 नग, चाहर दीवारी)	लोहाघाट	2015	चमदेवल	10	10	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
36	राजकीय इण्टर कालेज मडलक (कक्षा कक्ष – 1 नग) जिला योजना – 2015-16)	लोहाघाट	2015	मडलक	10	10	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
37	राजकीय इण्टर कालेज रमक (चाहर दीवारी)	लोहाघाट	2015	रमक	10	10	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
38	राजकीय इण्टर कालेज डोबाभागू (कक्षा कक्ष – 1 नग)	लोहाघाट	2015	डोबाभागू	10	10	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
39	राजकीय इण्टर कालेज पाली (कक्षा कक्ष – 2 नग)	लोहाघाट	2015	पाली	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
40	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मउ (चाहर दीवारी)	लोहाघाट	2015	मउ	6	6	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।

41	राजकीय इण्टर कालेज विविल (कक्षा कक्ष - 1 नग) जिला योजना - 2015-16)	लोहाघाट	2015	विविल	10	10	हस्तान्तरित ।
42	राजकीय इण्टर कालेज दिगालीचौड़ (कक्षा कक्ष - 2 नग)	लोहाघाट	2015	दिगालीचौड़	20	20	हस्तान्तरित ।
43	वेषो देवी मेला स्थल सौन्दर्यीकरण मडलक (वि0 ख0 - लोहाघाट)	लोहाघाट	2015	मडलक	1	1	हस्तान्तरित ।
44	लोहाघाट में देवीधार मेला स्थल में खेल मैदान विस्तारीकरण सुरक्षा दीवार निर्माण (वि0 ख0 - लोहाघाट)	लोहाघाट	2015	लोहाघाट	2	2	हस्तान्तरित
45	ग्राम सभा शिलिंग के ग्राम खीड़ी में ए0एन0एम0 सेन्टर भवन का निर्माण	लोहाघाट	2015	लोहाघाट	8	6.4	हस्तान्तरित ।
46	ग्राम सभा टांटा में सांस्कृतिक मंच एवं दर्शकदीर्घा का अवशेष निर्माण कार्य	लोहाघाट	2015	टांटा	4	4	हस्तान्तरित ।
47	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खूनाबोरा (कक्षा कक्ष - 1 नग)	लोहाघाट	2015	खूनाबोरा	10	10	कार्य पूर्ण , हस्तान्तरण प्रपत्र प्रेषित ।
48	कोटला के बमनकुड़ा में सार्वजनिक स्थल सौन्दर्यीकरण (वि0 ख0 लोहाघाट)	लोहाघाट	2015	कोटला	3	2.5	कार्य प्रगति पर । धनावंटन शेष ।
49	रिपेश्वर मेला स्थल विकास गंगनौला (वि0 ख0 - लोहाघाट)	लोहाघाट	2015	गंगनौला	1	1	कार्य पूर्ण ।
50	झूमाधूरी मन्दिर विकास (वि0 ख0 - लोहाघाट)	लोहाघाट	2015	लोहाघाट	1	1	कार्य पूर्ण ।

51	ग्राम पंचायत डुंगरी फर्त्याल के ग्राम बुगा फर्त्याल में ढेरनाथ मेला स्थल सौन्दर्यीकरण व पर्यटन विकास (वि० ख० – लोहाघाट) – एस०सी०पी०	लोहाघाट	2015	लोहाघाट	4	4	कार्य पूर्ण ।
52	राजकीय इण्टर कालेज कर्णकरायत (मैदान विस्तार) जिला योजना – 2015-16)	पाटी	2015	कर्णकरायत	8	8	हस्तान्तरित ।
53	राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाटी (कक्षा कक्ष – 1 नग) जिला योजना – 2015-16)	पाटी	2015	पाटी	10	10	हस्तान्तरित ।
54	राजकीय इण्टर कालेज शीटाखाल (कक्षा कक्ष – 3 नग)	पाटी	2015	शीटाखाल	30	30	हस्तान्तरित ।
55	ग्राम पंचायत टांटा में सार्वजनिक मेला स्थल में बैंचेज छतरीया रैलिंग एवं दर्शनदिर्घा निर्माण (जिला योजना)	पाटी	2015	टांटा	4	4	हस्तान्तरित ।
56	राजकीय इण्टर कालेज बापरू (कक्षा कक्ष – 1 नग)	बाराकोट	2015	बापरू	8	8	हस्तान्तरित ।
57	राजकीय इण्टर कालेज चम्पावत शौचालय व विभिन्न मरम्मत कार्य	चम्पावत	2016	चम्पावत	5	5	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
58	राजकीय इण्टर कालेज	चम्पावत	2016	बनबसा	20	20	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी
59	राजकीय इण्टर कालेज टनकपुर रखरखाव कार्य	चम्पावत	2016	टनकपुर	5	5	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।
60	राजकीय इण्टर कालेज चौमेल कक्षा (मरम्मत एवं विस्तारीकरण)	लोहाघाट	2016	चौमेल	5	5	हस्तान्तरित एवं लेखाबन्दी हो चुकी है ।

क्र०स०	कार्य का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	सैक्टर का नाम	योजना की स्वीकृति का वर्ष	आंगण के अनुसार कार्य पूर्ण होने तिथि	योजना की स्वीकृत लागत	योजना में कुल प्राप्त धनराशि	योजना में किया गया कुल व्यय	कार्य की भौतिक प्रगति ;द्ध में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	नि०ख०,लो०नि०वि०, लोहाघाट।										
	राज्य योजना										
1	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट में के अन्तर्गत मूलाकोट काण्डे भुईया मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	54- लोहाघाट।	पाटी	राज्य सैक्टर	41699	43160	58.5	49.94	49.94	1	द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्रथम चरण के अन्तर्गत मुआवजे की धनराशि अवशेष है।
2	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत घाट नेत्रसलान मोटर मार्ग के किमी० 1,2,3 में 36मी०,21मी० व 21मी० स्पान के सेतुओं का निर्माण।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	राज्य सैक्टर	40878	42064	3.12	3.12	3.12	1	कार्य पूर्ण।
3	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी में छिनकाछीना से न्यायपंचायत रौलमेल तक मोटर मार्ग	54- लोहाघाट।	पाटी	राज्य सैक्टर	40179	42064	280	280	280	1	कार्य पूर्ण।
4	मु०मं०ग्रा० संयोजकता योजना के अन्तर्गत मेल्टा पथरकोट तथा बसौट को जोड़ने हेतु बसौटगाड़ पर पैदल सेतु,	54- लोहाघाट।	पाटी	राज्य सैक्टर	40603	42430	3.18	3.18	3.18	1	कार्य पूर्ण।
5	मु०मं० ग्रा०संयोजकता यो० के अन्तर्गत कोटलगगा चाचड़ी को जोड़ने हेतु पैदल पुल का निर्माण	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	राज्य सैक्टर	3/2011	42430	3.06	3.06	3.06	1	कार्य पूर्ण।

6	मु०मं०ग्रा० संयोजकता के अन्तर्गत सील के सील गाड़ पर आर०सी०सी० पैदल पुलिया का निर्माण,	54- लोहाघाट।	बाराकोट	राज्य सैक्टर	3/2011	42430	2.94	2.94	2.94	1	कार्य पूर्ण।
7	जनपद चम्पावत के अन्तर्गत काठगोदाम खुटानी पदमपुरी धानाचूली मोरनौला देवीधुरा लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग एस०एच० 10 किमी० 170 से 211 तक बी०एम०/एस०डी०बी०सी० द्वारा सतह नवीनीकरण कार्य।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	राज्य सैक्टर	3/2014	42430	1373.72	1373.72	1373.72	1	कार्य पूर्ण।
8	दियारतौली से बॉसबेट्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण	54- लोहाघाट।	बाराकोट	नाबार्ड	39661	42064	71.2	71.2	71.2	1	कार्य पूर्ण।
9	तड़ीगाँव-इन्द्रपुरी मोटर मार्ग	54- लोहाघाट।	पाटी	नाबार्ड	40210	42064	72	72	72	1	कार्य पूर्ण।
10	घाट-नेत्र-सलान	54- लोहाघाट।	बाराकोट	नाबार्ड	39845	42064	43.2	43.2	43.2	1	कार्य पूर्ण।
11	पंचेश्वर घाट मोटर मार्ग।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	नाबार्ड	39052	42064	26.9	26.9	26.9	1	कार्य पूर्ण।
12	ढोलीगाँव के पारस रिखोली मो० मार्ग।	54- लोहाघाट।	पाटी	नाबार्ड	40422	42064	53.4	53.4	53.4	1	कार्य पूर्ण।
13	बाराकोट सिमलखेत मोटर मार्ग से अम्बेडकर ग्राम कामाजूला से भनार - रैधाडी तक मोटर मार्ग।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	नाबार्ड	40452	42064	124.6	124.6	124.6	1	कार्य पूर्ण।
14	बाराकोट सिमलखेत मोटर मार्ग ग्राम बैडा से उ०मा०वि० तुवाकोट तक मोटर मार्ग।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	नाबार्ड	40422	42064	35.6	35.6	35.6	1	कार्य पूर्ण।
15	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत किमतौली रौशाल मोटर मार्ग से न्यायपंचायत ढोरजा तक मोटर मार्ग	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	नाबार्ड	40513	42064	175	175	175	1	कार्य पूर्ण।
16	पटनगाँव कजीना पुनौली मोटर मार्ग।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	नाबार्ड	41365	42064	53.4	53.4	53.4	1	कार्य पूर्ण।

17	जनपद चम्पावत में मरोड़ाखान पाटन गलचौड़ा मो0मा0 का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	नाबार्ड	41334	42064	59.07	59.07	59.07	1	कार्य पूर्ण।
18	जनपद चम्पावत में गर्सलेख गरसाड़ी मो0मा0 का कि.मी. 1 से 3 तक पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	54- लोहाघाट।	पाटी	नाबार्ड	41334	42064	58.73	58.73	58.73	1	कार्य पूर्ण।
19	जनपद चम्पावत में बर्दाखान रैघाड़ी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	54- लोहाघाट।	बाराकोट	नाबार्ड	41334	42064	62.18	62.18	62.18	1	कार्य पूर्ण।
20	जनपद लोहाघाट के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट में रिंग रोड लोहाघाट के अन्तर्गत डिग्रीकालेज लोहाघाट से लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग तक का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	नाबार्ड	3/2013	42217	90.86	90.86	90.86	1	कार्य पूर्ण।
21	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गों का बी0एम0 / एस0डी0बी0सी0 द्वारा नवीनीकरण का कार्य क- लोहाघाट नगर के आन्तरिक मोटर मार्ग ख- राज्य मार्ग 10 किमी0 161 से 168 तक ग- लोहाघाट डिग्री कालेज मोटर मार्ग। घ- लोहाघाट मायावती मोटर मार्ग ड- लोहाघाट बाराकोट मोटर मार्ग।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	नाबार्ड	41699	42339	668.93	668.93	668.93	1	कार्य पूर्ण

22	मा0मु0मं0घो0सं0 477 / 2013 के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट में चौमेल से असवाड़ तक मो0मा0 का निर्माण कार्य।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	नाबार्ड	41699	42795	274.46	158.62	158.62	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष। मुआवजा भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
23	किमतोली-रौशाल मो0 मार्क से सम्पर्क ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं सुल्ला तक विस्तार।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	एस0सी0 एस0पी0	38657	42795	198.68	194.74	194.74	1	कार्य पूर्ण, मुआवजा वितरित किया जा रहा है।
24	किमतोली रौशाल मोटर मार्ग के पिल्खी लिंक मार्ग से बिन्डा तिवारी तक मोटर मार्ग।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	एस0सी0 एस0पी0	39479	42795	175	166.3	166.3	1	कार्य पूर्ण, मुआवजा वितरित किया जा रहा है।
25	तिमलागूँठ से पीपलढींग तक लिंक मोटर मार्ग।	54- लोहाघाट।	पाटी	एस0सी0 एस0पी0	38777	42795	105.95	97.79	97.79	1	कार्य पूर्ण मुआवजा वितरित किया जाना है।
26	किमतोली पुल्ला मोटर मार्ग से अम्बेडकर ग्राम टम्टा काण्डे तक मो मार्ग।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	एस0 सी0 एस0 पी0	39630	42430	210	210	210	1	कार्य पूर्ण।
27	किमतोली रौसाल मोटर मार्ग से अम्बेडकर ग्राम अठलाड तक मोटर मार्ग का निर्माण।	54- लोहाघाट।	पाटी	एस0सी0 एस0पी0	38777	42064	89	89	89	1	कार्य पूर्ण।
28	डिग्री कालेज लोहाघाट से गंगनौला नसखोला होते हुये अम्बेडकर गाँव पोखरीबोरा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	54- लोहाघाट।	पाटी	एस0सी0 एस0पी0	38777	42064	445	445	445	1	कार्य पूर्ण।
	योग राज्य योजना						4817.68	4672.48	4672.48		
	जिला योजना	54- लोहाघाट।									
1	वनगांव से अण्डोली ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन व डामरीकरण	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	40848	41699	34.45	34.45	34.45	1	कार्य पूर्ण।

2	चमदेवल जाख निडिल मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	40148	41699	60	60	60	1	कार्य पूर्ण।
3	चौमेल मउ शील बरूडी मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	40299	41699	35.44	35.44	35.44	1	कार्य पूर्ण।
4	बेडवा के पास पैदल सेतु का निर्माण	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	40057	41699	27	27	27	1	कार्य पूर्ण।
5	पारगोसनी मोटर मार्ग कि.मी. 2 से आगे विस्तार	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	40817	42064	10	10	10	1	कार्य पूर्ण।
6	थुवामारा से ढेरनाथ तक मोटर मार्ग	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	40817	42064	15	15	15	1	कार्य पूर्ण।
7	सूई से गल्लागाँव मोटर मार्ग	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	40817	42064	10	10	10	1	कार्य पूर्ण।
8	भनौली सिव्योली मोटर मार्ग	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	39845	42064	42.8	42.8	42.8	1	कार्य पूर्ण।
9	एबटमार्ड से भीमताल मोटर मार्ग	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	40391	42064	17.5	17.5	17.5	1	कार्य पूर्ण।
10	चामी लीडू खेती काकडी मोटर मार्ग का विस्तार	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	40238	42064	87.5	87.5	87.5	1	कार्य पूर्ण।
11	पाटी छत्तरदयार गूम मोटर मार्ग	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	40817	42064	25	25	25	1	कार्य पूर्ण।
12	मरोडाखान-रेगडू मोटर मार्ग के पोखरी तोक से शिव मन्दिर रेगडू तक 1.00 किमी सडक का निर्माण।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	41306	42064	30	30	30	1	कार्य पूर्ण।
13	पारस से जोगाबसान तक मोटर मार्ग।	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	41306	42064	30	30	30	1	कार्य पूर्ण।
14	सिरतोली मंगोली मोटर मार्ग का निर्माण।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	39142	42064	64.2	64.2	64.2	1	कार्य पूर्ण।
15	गर्सलेख गरसाडी मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	40422	42064	24	24	24	1	कार्य पूर्ण।
16	मरोडाखान रेगडू मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण एवु सुधार कार्य	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	40513	42064	30	30	30	1	कार्य पूर्ण।

17	लोहाघाट परिसर लोहाघाट में बाईपास मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	40817	42064	6	6	6	1	कार्य पूर्ण।
18	लोहाघाट मायावती मोटर मार्ग में चिडियादुंगा के आन्तरिक मार्ग में सी0सी0 का कार्य।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	40817	42064	7	7	7	1	कार्य पूर्ण।
19	कैलाडी से खोलासुनार हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन (आवश्यक दीवारें तथा स्कपर निर्माण)	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	40817	42064	10	10	10	1	कार्य पूर्ण।
20	रेगडू खकोडा सडक का डामरीकरण।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	41306	42064	24	24	24	1	कार्य पूर्ण।
21	कर्णकरायत सुई मो0मा0 में नाली एवं स्कपर निर्माण।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	41306	42064	10	10	10	1	कार्य पूर्ण।
22	पाटी जौलमेल से अस्पताल सडक का डामरीकरण।	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	41306	42064	36	36	36	1	कार्य पूर्ण।
23	चाक पोखरी से तल्ली छन्दा रोड का सुधारीकरण।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	41306	42064	24	24	24	1	कार्य पूर्ण।
24	मरोडाखान रेगडू मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कि.	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	40817	42064	24	24	24	1	कार्य पूर्ण।
25	सिरतोली मंगोली मो0मा0 का पुनःनिर्माण एवं सुधार।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	41306	42064	24	24	24	1	कार्य पूर्ण।
26	लोहाघाट मायावती मो0मा0 से चिडियादुंगा के आन्तरिक मार्ग में पक्की नाली व दीवारों का निर्माण।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	41306	42064	15	15	15	1	कार्य पूर्ण।
27	लोहाघाट देवीधुरा मो0मा0 के कोलीडेक में पक्की नाली का निर्माण।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	41306	42064	15	15	15	1	कार्य पूर्ण।
28	लोहाघाट मायावती मो0मा0 से फोर्ती तक सम्पर्क मार्ग का सुधारीकरण एवं पक्कीकरण।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	41306	42064	24	24	24	1	कार्य पूर्ण।

29	ग्राम पंचायत डुंगरीफर्त्याल के भेटीगाड में पैदल पुल का निर्माण।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	41306	42064	15	15	15	1	कार्य पूर्ण।
30	वर्दाखान से विसराडी तक मोटर का पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य एस0सी0एस0पी0 का अवशेष कार्य।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	42278	42430	30	30	30	1	कार्य पूर्ण।
31	बाराकोट, काकड के किमतोला तोक में पैदल पुल का निर्माण।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	41306	42430	5	5	5	1	कार्य पूर्ण।
32	मनिहारगोट, खूनाबलाई में पैदल पुल।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	41306	42430	15	15	15	1	कार्य पूर्ण।
33	बाराकोट में छीडा मौकोट मार्ग में पैदल पुल का निर्माण।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	41306	42430	25	25	25	1	कार्य पूर्ण।
34	पाटी विकास खण्ड के गम्भीरगाँव में कलागाड पर पैदल पुल का निर्माण।	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	41306	42430	15	15	15	1	कार्य पूर्ण।
35	डनगाँव के पास लोहावती नदी पर पैदल पुल।	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	41306	42430	25	25	25	1	कार्य पूर्ण।
36	भनोली-सिब्योली मोटर मार्ग का विस्तार (टोकन मनी)	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	42036	42795	10	9.97	9.97	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
37	बैणा-लुवाकोट मोटर मार्ग का विस्तार (टोकन मनी)	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	42036	42795	5	4.77	4.77	1	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
38	ओखलंज से कैलपाल मंदिर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण का अवशेष कार्य पार्ट- II	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	42278	42795	15	15	15	1	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
39	सूई से गल्लागाँव मोटर मार्ग।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	41306	42795	32	30.24	30.24	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
40	कजीना-पुनोली मोटर मार्ग (टोकन मनी)	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	42036	42795	5	4.65	4.65	1	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

41	भनौली शिब्योली मोटर मार्ग का विस्तार का अवशेष कार्य पार्ट II।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	42278	42795	15	13.93	13.93	1	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
42	पठलती से भनार मोटर मार्ग का अवशेष कार्य पार्ट II।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	42278	42795	15	9.87	9.87	1	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
43	लोहाघाट खेतीखान मोटर मार्ग से कुण्डीमाहरा मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	42278	42795	25	18.53	18.53	1	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
44	बैडा लुवाकोट मोटर मार्ग का विस्तार का अवशेष कार्य पार्ट II।	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	42278	42795	20	14.6	14.6	1	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
45	पारस से जागाबसान मोटर मार्ग का अवशेष कार्य पार्ट II।	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	42278	42795	10	6.11	6.11	1	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
46	मल्ला थुवामाहरा से ढेरनाथ मंदिर तक सड़क निर्माण।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	41306	42795	50	24.49	24.49	1	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
47	ढटीगाँव-सिमलटुकरा मोटर मार्ग का निर्माण (पहाड़ कटान, टोकन मनी के रूप में)	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	42036	42795	5	2.72	2.72	1	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
48	पठलती से भनार मोटर मार्ग (टोकन मनी)	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	42036	42795	5	2.78	2.78	1	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
49	ढटीगाँव सिमलटुकरा मोटर मार्ग का निर्माण का अवशेष कार्य पार्ट II।	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	42036	42795	35	32.83	32.83	1	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
50	ओखलंज से कैलपाल मन्दिर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण। (टोकन मनी)	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	42278	42795	15	13.76	13.76	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
51	खेतीखान-पारगोशनी मोटर मार्ग में सुरेश ओली के मकान से यागेश ओली के मकान तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	42036	42795	15	5.63	5.63	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
52	कजीना पुनौली मोटर मार्ग का अवशेष कार्य पार्ट II।	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	42278	42795	10	4.66	4.66	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

53	छिनकाछीना से रौलमेल मोटर मार्ग अवशेष कार्य पार्ट II सांसद आदर्श ग्राम	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	42278	42795	20	15.04	15.04	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
54	चौड़ाढेक से सूई कृषि विज्ञान केन्द्र मार्ग का सुधारीकरण (कि.मी. 01)	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	40817	42795	24	23.87	23.87	1	कार्य पूर्ण।
55	अश्वाताल झलानदेव मोटर मार्ग का डामरीकरण।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	41306	42795	15	12.87	12.87	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
56	खेतीखान पारगोशनी मो0मा0 में आवश्यक दीवार/स्कपर निर्माण एवं पुनःनिर्माण।	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	41306	42795	50	43.91	43.91	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष
57	जिला योजना 2012-13 के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ मो0मा0 से बलाई तक मो0मा0 में डामरीकरण।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	41487	42795	72	58.14	58.14	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष
58	लोहाघाट मायावती मो0मा0 के कि.मी. 04 में ब्रेस्टवाल, कल्वर्ट एवं पैरापिट का निर्माण	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42036	42795	7	6.39	6.39	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
59	बर्दाखान से बिसराड़ी तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य (एस0सी0एस0पी0, टोकन मनी)	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	42036	42795	30	30	30	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
60	लोहाघाट-पंचेश्वर मोटर मार्ग से गंगनौला से अ0जा0 बस्ती बचकड़िया तक लिंक मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य। (एस0सी0एस0पी0, टोकन मनी)	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42036	42795	15	14.3	14.3	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
61	लोहाघाट-पंचेश्वर मोटर मार्ग में कालसन से टांटा तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य। (टोकन मनी)	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42036	42795	15	13.27	13.27	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

62	सुरो फर्त्याल से ढेरनाथ मंदिर तक ३०वा० मार्ग का सुधारीकरण कार्य (पार्ट-।।) (टोकन मनी)	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42036	42795	20	18.93	18.93	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
63	तडीगाँव-इन्द्रपुरी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण (टोकन मनी)	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	42036	42795	15	11.6	11.6	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
64	बाराकोट लिंक मोटर मार्ग से खोलासुनार तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य। (एस०सी०एस०पी०, टोकन मनी)	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	42036	42795	20	18.82	18.82	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
65	डिग्री कालेज से राय नगर चौड़ी सम्पर्क मार्ग का सुधारीकरण कार्य।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42036	42795	10	5.59	5.59	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
66	बाँकू-सुल्ला मोटर मार्ग का अतिरिक्त कार्य (सुल्ला तक यातायात सुचारू करने हेतु)	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42036	42795	15	13.66	13.66	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
67	लोहाघाट थाना रोड 200 मीटर पुनः निर्माण एवं सुधार।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42036	42795	7	4.88	4.88	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
68	लो०नि०वि० परिसर लोहाघाट में बाइ पास मार्ग के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	41306	42795	12	4.9	4.9	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
69	रौसाल से अटलाड मो०मा० का डामरीकरण।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	41306	42795	24	23.86	23.86	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
70	खूना से खूना बलाई न्युधर बलाई तक पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य (एस०सी०एस०पी०, टोकन मनी)	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42036	42795	15	6.85	6.85	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

71	विकास खण्ड बाराकोट में मरोड़ाखान से बन्तोली मो0मा0 में पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य। (टोकन मनी)	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	42036	42795	20	17.39	17.39	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
72	अम्बेडकर ग्राम मल्ला ढेक कालिका मंदिर में दीवार व रास्ते का निर्माण। (टोकन मनी)	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42036	42795	15	12.74	12.74	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
73	लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग से गंगनौला से अ0जा0 बस्ती बचकडिया तक लिंक मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य एस0सी0एस0पी0 का अवशेष कार्य।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42278	42795	25	21.98	21.98	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
74	लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग में कालसन से ठांटा तक मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य कार्य अवशेष कार्य	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42278	42795	25	23.45	23.45	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
75	तडीगांव इन्द्रपुरी मोटर मार्ग के पुनःनिर्माण का अवशेष कार्य।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	42278	42795	40	33.81	33.81	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
76	लोहाघाट मायावती मोटर मार्ग में किमी0 1 से चिडियादुंगा भैंसलेख मोटर मार्ग में ब्रेस्टवाल क्लवर्ट एवं सुधार कार्य 600 मीटर	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42278	42795	15	13.44	13.44	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
77	पुल्ला बाजार से पुल्ला गाँव तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य। (टोकन मनी)	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42036	42795	20	4.82	4.82	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
78	पाटी जोलमेल मो0मा0 का अवशेष कार्य, दीवार एवं नाली निर्माण का कार्य।	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	42036	42795	15	4.35	4.35	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

79	पनिया से डुंगराकोट तक मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य एस0सी0एस0पी0 का निर्माण कार्य।	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	42278	42795	20	18.63	18.63	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
80	बाराकोट लिंक मोटर मार्ग से खोलासुनार तक मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार कार्य एस0सी0एस0पी0 का सुधार कार्य।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	42278	42795	10	7.47	7.47	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
81	सुरोफर्त्याल से ढेरनाथ मंदिर तक ह0वा0मोटर मार्ग का सुधारीकरण कार्य पार्ट II का अवशेष कार्य	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42278	42795	20	14.14	14.14	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
82	विकासखण्ड बाराकोट में मरोडाखान से बन्तोली मोटर मार्ग में पुनःनिर्माण एवं सुधारीकरण का अवशेष कार्य।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	42278	42795	25	25	25	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
83	पुल्ला बाजार से पुल्ला गांव तक के माग्र का पुनर्निर्माण का अवशेष कार्य	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42278	42795	30	27.09	27.09	1	कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
84	लोहावती नदी पर डनगॉव के पास पैदल पुल हेतु अवशेष धनराशि।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42036	42795	20	19.95	19.95	1	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
85	विकास खण्ड बाराकोट में ग्राम पंचायत बन्तोली से रेगडू जाने वाले पैदल रास्ते में सेतु का निर्माण।	54- लोहाघाट।	बाराकोट	जिला सैक्टर	42036	42795	21	20.44	20.44	1	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
86	ग्राम पंचायत डुंगरी फर्त्याल में मल्ली सुरैला में 8 मी0 विस्तार पैदल पुलिया व पहुँच मार्ग का निर्माण।	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42036	42795	12	7.52	7.52	1	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

87	ग्राम पंचायत कलचौड़ा (जमन कड़िया तोक) में 08 मी० विस्तार पैदल पुलिया का निर्माण।	54- लोहाघाट।	पाटी	जिला सैक्टर	42036	42795	12	3.79	3.79	1	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
88	लोहावती नदी पर डनगांव के पास निर्माणाधीन पैदल सेतु के पहुँच मार्ग का अवशेष कार्य एस०सी०एस०पी०	54- लोहाघाट।	लोहाघाट	जिला सैक्टर	42278	42795	7	3.53	3.53	1	कार्य पूर्ण।
	योग जिला सैक्टर						1916.89	1712.85	1712.85		
	खण्ड का महायोग						6734.57	6385.33	6385.33		

अधिसासी अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०,
लोहाघाट।

विगत 04 वर्षों में कराये गये निर्माण कार्य का विवरण									
कार्यालय का नाम:- निर्माण खण्ड, ए०डी०बी०, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।									धनराशि लाख रु० में
क्र० सं०	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत / पुनरीक्षित वर्ष	कार्यस्थल	स्वीकृत / पुनरीक्षित धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वाह्य सहायतित ए०डी०बी० योजना	पुल्ला-चमदेवल- मंडलक मोटर मार्ग	2009	मंडलक	886.00 886.00	936.46	936.26	1	कार्य वर्ष 2014 में पूर्ण। अनुरक्षण कार्य गतिमान है।
2		लोहाघाट-बालिक मोटर मार्ग	2009	देवीधुरा	3009.00 3009.00	3542.22	3542.11	1	कार्य वर्ष 2014 में पूर्ण। अनुरक्षण कार्य गतिमान है।
3		सूखीढांग-श्यामलाताल मोटर मार्ग	2012	सूखीढांग	253.28	180.66	180.66	1	कार्य वर्ष 2016 में पूर्ण।
			2017		330.65				

		योग			4148.28	4659.34	4659.03		
					4225.65				

04 वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण

खण्ड का नाम – सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।									
क्र० सं०	ब्लॉक	योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	कार्य स्थल का नाम	योजना की लागत (लाख)	प्राप्त धनराशि (लाख)	व्यय धनराशि (लाख)	भौतिक प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चम्पावत	अमोड़ी – छतकोट मोटर मार्ग स्टेज – ८	2009-10	टनकपुर – तवाघाट मोटर मार्ग के अमोड़ी से	120.92	116.45	116.45	1	माह 03/2016 में कार्य पूर्ण
2		धौन – सल्ली मोटर मार्ग स्टेज – ८	2009-10	टनकपुर – तवाघाट मोटर मार्ग के धौन से	355.63	354.81	354.81	1	माह 03/2016 में कार्य पूर्ण
3		स्याला – पोथ मोटर मार्ग स्टेज – ८	2009-10	टनकपुर – तवाघाट मोटर मार्ग के स्याला से	453.12	406.1	406.1	1	माह 03/2017 में कार्य पूर्ण
4		70 मी० स्पान स्टील गर्डर ब्रिज (एस०एच० 29 – खटोली मल्ली मोटर मार्ग	2011-12	टनकपुर – तवाघाट मोटर मार्ग के अमोड़ी से	501.46	351.67	351.67	0.75	कार्य प्रगति में
5		लिपूलेख – भिण्ड – पचपखरिया मोटर मार्ग स्टेज – ८	2013-14	टनकपुर – तवाघाट मोटर मार्ग के पचपखरिया से	28.67	25.08	25.08	1	माह 03/2014 में कार्य पूर्ण
6		चम्पावत – मंच – नीड़ मोटर मार्ग स्टेज – ८	2012-13	चम्पावत – तामली मोटर मार्ग के खोखिया से	197.94	197.4	197.4	1	माह 06/2009 में कार्य पूर्ण

7	लोहाघाट	मडलकपाण्डे – सेलपड मोटर मार्ग स्टेज – ८	2013-14	चमदेवल – मडलक मोटर मार्ग के काकड़ी से	157.24	139.89	139.89	1	माह 12/2015 में कार्य पूर्ण
8		डुंगराबोरा – कयाल – मटियानी मोटर मार्ग स्टेज – ८	2013-14	किमतोली – रौसाल मोटर मार्ग के रौशाल से	235.64	234.56	234.56	1	माह 03/2016 में कार्य पूर्ण
9		हरम – रमेला मोटर मार्ग स्टेज – ८	2013-14	मंच – तामली मोटर मार्ग के हरम से	146.35	144.53	144.53	1	माह 03/2015 में कार्य पूर्ण
10		किमतोली – खतेड़ा मोटर मार्ग स्टेज – ८	2013-14	किमतोली – रौसाल मोटर मार्ग के किमतोली से	110.32	107.59	107.59	1	माह 10/2015 में कार्य पूर्ण
11		कुलेठी – रस्यारा – ढकना – बडोला मोटर मार्ग स्टेज – ८	2013-14	टनकपुर – तवाघाट मोटर मार्ग के कुलेठी से	239.26	264.91	264.91	1	माह 05/2016 में कार्य पूर्ण
12		बगौटी – डुंगरालेठी मोटर मार्ग स्टेज – ८	2013-15	मडलकपांडे – पूल्ला मोटर मार्ग के मडलक से	516.13	507.81	507.81	1	माह 03/2017 में कार्य पूर्ण

विगत 04 वर्षों में कराए गए निर्माण कार्यों का विवरण

केन्द्र पोषित	योजना का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	स्वीकृति वर्ष	कार्य स्थल का नाम	योजना की लागत	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति
1	सलना-कानाकोट मो०मा०	10 ^३ 30	2012-13	पाटी	366.79	313.55	313.55	कार्य पूर्ण हैं
2	बालिक-गागर मो०मा०	17 ^० 00	2012-13	पाटी	586.58	535.82	535.82	कार्य पूर्ण हैं
3	बन्तोली-दयारतोली मो०मा०	5 ^६ 64	2012-13	बाराकोट	225.45	200.68	200.68	कार्य पूर्ण हैं
4	तिमलागूँठ-सिरोलीगूँठ मो०मा०	19 ^० 00	2012-13	पाटी	653.55	580.7	580.7	कार्य पूर्ण हैं
5	धूनाघाट-भिंगराड़ा मो०मा०	11 ^७ 75	2012-13	पाटी	513.00	415.35	415.35	कार्य पूर्ण हैं
6	चौड़ापिता-परेवा मो०मा० में 36 एवं 42 मी० स्पान सेतु	2 छव	2012-13	पाटी	283.55	238.74	238.74	कार्य पूर्ण हैं

7	थुवामौनी बासबसवाडी मो0मा0	16०00	2012-13	पाटी	542.86	488.75	488.75	कार्य पूर्ण हैं
8	कुलियाल गाँव साल मोटर मार्ग स्टेज ८	14०9	2016-17	पाटी	657.79	372.72	372.72	कार्य प्रगति पर
9	बाराकोट सिमलखेत से पड़ासोसेरा मोटर मार्ग स्टेज 2	14०75	2016-17	बाराकोट	814.8	502.57	502.57	8.00 कि0मी0 पूर्ण कार्य प्रगति पर
10	टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग से बापरू तल्ला मोटर मार्ग स्टेज ८	4०5	2016-17	बाराकोट	213.94	0	0	कार्य प्रगति पर
11	बॉसबसवाडी जनकाण्डे खुटोली मोटर मार्ग स्टेज ८	4०5	2016-17	पाटी	225.33	193.08	193.08	कार्य भौतिक रूप से पूर्ण हैं
12	रैगलबैण्ड से बिगराकोट स्टेज ८	5०7	2016-17	पाटी	238.19	180.08	180.08	4.5 कि0मी0 पूर्ण कार्य प्रगति पर

13	खेतीखान से बुंगाबिरोड़ा मोटर मार्ग स्टेज ८	7९25	2016-17	पाटी	334.9	260.02	260.02	6.00 कि०मी० पूर्ण कार्य प्रगति पर
14	पाटी से गूम मोटर मार्ग स्टेज ८	2९775	2016-17	पाटी	129.87	74.2	74.2	1.90 कि०मी० पूर्ण कार्य प्रगति पर
15	बाराकोट से कोठेरा मोटर मार्ग स्टेज ८	5९45	2016-17	बाराकोट	240.6	156.91	156.91	5.00 कि०मी० पूर्ण कार्य प्रगति पर

पत्रांक 514 / चडलैल / सामा०, दि० 26 / 07 / 2017 प्रतिलिपि अर्थ एवं संख्याधिकारी चम्पावत को जिलाधिकारी महोदय के

अधिशारी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट।

कार्यालय अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

जिला योजना के अन्तर्गत विगत 04 वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण							
क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल का नाम	योजना की लागत	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति की स्थिति
वर्ष 2013-14 में पूर्ण हुये कार्यों का विवरण							
1	पाटी	कुषकुड़ा नहर का निर्माण।	2012-13	कुषकुड़ा	10.53	10.53	0.9
2	पाटी	चौड़ा नहर का निर्माण।	2012-13	चौड़ा	7.86	7.86	0.6
3	बाराकोट	ग्राम सभा बिसराड़ी में चमौला नहर का निर्माण	2012-13	बिसराड़ी	7.97	7.97	0.7
4	पाटी	तमखानी नहर का निर्माण	2012-13	तमखानी	10.59	10.59	1
5	लोहाघाट	ग्रामसभा महुवा के थल तोक में भूमि-कटाव निरोधक कार्य। (एस०सी०पी०)	2013-14	महुवा	9.5	9.5	1 N0
6	चम्पावत	दुनिया नहर का जीर्णोद्धार	2012-13	दुनिया	19.62	19.62	1.9
7	चम्पावत	गैंडाखाली नहर का जीर्णोद्धार	2012-13	गैंडाखाली	25	25	4.4
8	चम्पावत	निरीक्षण भवन टनकपुर का जीर्णोद्धार	2012-13	टनकपुर	30	30	1 N0

9	चम्पावत	उपखण्ड चम्पावत मे टाईप ।।। भवन का निर्माण।	2012-13	चम्पावत	15.19	15.19	1 NO
10	चम्पावत	ग्राम फुरकियाझाला में भू-कटाव कार्य	2013-14	फुरकियाझाला	9.7	9.7	1 NO
11	बाराकोट	ग्राम परासूसेरा के चनोला कोडा में डगडूवा गाड़ से भूमि कटाव निरोधक कार्य।	2013-14	परासूसेरा	9.8	9.8	1 NO
12	पाटी	ग्राम पंचायत कजिना के तोक कैलानी में भूमि भू-कटाव निरोधक कार्य।	2013-14	कजिना	9.8	9.8	1 NO
13	पाटी	ग्राम मंगललेख के तोक बोराबगड़ में लधिया नदी के बाँये पार्श्व में कटाव निरोधक कार्य।	2013-14	बोराबगड़	9.9	9.9	1 NO
14	पाटी	ग्राम मंगललेख में लधिया नदी के दाँये पार्श्व में हिंगोला तोक में भूमि कटाव निरोधक कार्य।	2013-14	हिंगोला	9.6	9.6	1 NO
15	बाराकोट	बाराकोट ब्लाक में बेड़ाओड़ ग्राम सभा के सेरी कलियाना तोक में भूमि कटाव कार्य। (एस0सी0पी0)	2013-14	बैड़ाओड़	9.7	9.7	1 NO
16	लोहाघाट	रिषेष्वर मन्दिर लोहाघाट के पास षवदाह स्थल का निर्माण कार्य।	2013-14	लोहाघाट	29.85	29.85	1 NO
योग					224.61	224.61	
वर्ष 2014-15 में पूर्ण हुये कार्यों का विवरण							
1	चम्पावत	सौज नहर का निर्माण	2013-14	सौज	19.42	19.42	1.9

2	बाराकोट	ग्राम पंचायत रैघाडी तोक अनुसूचि जाति बस्ति गाड में चैक डेम निर्माण का कार्य। (एस0सी0पी0)	2014-15	रैघाडी	9.8	9.8	1 N0
3	पाटी	ग्राम पंचायत चौडासौन के तमखानी तोक में बाढ़ सुरक्षा कार्य (एस0सी0पी0)	2014-15	चौडासौन	9.6	9.6	1 N0
4	बाराकोट	विकास खण्ड बाराकोट के बेट्टा ग्रामसभा के तल्ली बेट्टा में भूमि-कटाव निरोधक कार्य (एस0सी0पी0)	2014-15	बेट्टा	9.8	9.8	1 N0
5	लोहाघाट	विकास खण्ड लोहाघाट के कोटसारी में भूमि-कटाव निरोधक कार्य (एस0सी0पी0)	2014-15	कोटसारी	9.7	4.7	1 N0
6	लोहाघाट	विकास खण्ड लोहाघाट के मटियानी में भूमि-कटाव निरोधक कार्य (एस0सी0पी0)	2014-15	मटियानी तोक	8.76	8.76	1 N0
7	चम्पावत	विकास खण्ड चम्पावत के ग्राम खिरद्वारी में बाढ़ सुरक्षा कार्य (टी0एस0पी0)	2014-15	खिरद्वारी	9.97	9.97	1 N0
8	चम्पावत	ग्राम त्यारपुरा के पास गण्डक नदी पर लघु जलाशय का निर्माण।	2013-14	त्यारपुरा	49.99	49.99	1 N0
9	लोहाघाट	बिशुग क्षेत्र में सुफ्फेश्वर में षवदाहगृह के समीप जल संरक्षण का कार्य।	2013-14	सुफ्फेश्वर	38.31	38.31	1 N0
10	लोहाघाट	रिषेश्वर मन्दिर लोहाघाट के पास षवदाह स्थल का निर्माण कार्य	2013-14	लोहाघाट/रिषेश्वर	29.85	29.85	1 N0

11	चम्पावत	विकस खण्ड चम्पावत में ववैराला नदी के दांये पार्श्व में बेलखेत ग्राम सुरक्षा हेतु नहर के पास भू कटाव रोकथाम कार्य पार्ट 1	2014-15	बेलखेत	9.9	9.9	1 N0
12	पाटी	ग्राम परेवा में शिव मन्दिर के पास बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य	2014-15	परेवा	9.9	9.9	1 N0
13	चम्पावत	लधिया नदी के दांये पार्श्व पर ग्राम नौलापानी में भू-कटाव रोकथाम हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य	2014-15	नौलापानी	9.97	9.97	1 N0
14	चम्पावत	लधिया नदी के दांये पार्श्व पर ग्राम झालाकुडी में भू-कटाव रोकथाम हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य	2014-15	झालाकुडी	9.9	9.9	1 N0
योग					234.87	229.87	
वर्ष 2015-16 में पूर्ण हुये कार्यों का विवरण							
1	लोहाघाट	पन्थ्यूडा नहर का निर्माण	2014.15	पन्थ्यूडा	14.13	14.13	0.9
2	चम्पावत	छतार नदी में नदी के आकाषद्वीप होटल के निकट सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	2014.15	चम्पावत	8.9	8.9	1 N0
3	पाटी	ग्राम पंचायत मछियाड़ के टपगुडा गाड नाले में भू-कटाव निरोधक कार्य	2014.15	मछियाड़	9.85	9.85	1 N0

4	चम्पावत	विकास खण्ड चम्पावत में ववैराला नदी के दांये पार्श्व में बेलखेत ग्राम सुरक्षा हेतु नहर के पास भू-कटाव रोकथाम कार्य पार्ट-2	2014.15	बेलखेत	9.8	9.8	1 N0
5	पाटी	ग्राम चौड़ापिता के झूलापुल के नीचे लधिया नदी के बाँये पार्श्व में भू-कटाव रोकथाम हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य	2014.15	झूलापुल, चौड़ापिता	9.9	9.9	1 N0
6	बाराकोट	विकास खण्ड बाराकोट के रामेश्वर में स्नानघाट का निर्माण	2014.15	रामेश्वर	26	26	1 N0
7	पाटी	विकास खण्ड पाटी के सिमलखेत में सुरक्षा दीवार का निर्माण	2014.15	सिमलखेत	9.5	9.5	1 N0
8	पाटी	विकास खण्ड पाटी में चौड़ापिता के बगड़ तोक में भू-कटाव निरोधक कार्य	2014.15	चौड़ापिता	9	9	1 N0
9	पाटी	विकास खण्ड पाटी के ग्राम परेवा में मलौता में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	2014.15	परेवा	9	9	1 N0
10	लोहाघाट	लोहाघाट में सुल्ला में स्थानीय नाले में सुरक्षा कार्य (एस0सी0पी0)	2014.15	सुल्ला	9.9	9.9	1 N0
11	लोहाघाट	विकास खण्ड लोहाघाट के कोटसारी में भूमि-कटाव निरोधक कार्य (एस0सी0पी0)	2014.15	कोटसारी	9.7	9.7	1 N0

12	चम्पावत	विकास खण्ड चम्पावत में जगबूढ़ा नदी के बायें पार्श्व पर स्थित ग्राम पंचककरिया में भूकटाव रोकथाम कार्य (एस0सी0पी0)	2014.15	पचपखरिया	9.95	9.95	1 N0
13	चम्पावत	विकास खण्ड चम्पावत में जगबूढ़ा नदी के बायें पार्श्व पर स्थित ग्राम पंचककरिया में कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु दीवार निर्माण कार्य (एस0सी0पी0)	2014.15	पचपखरिया	9.98	9.98	1 N0
योग					145.61	145.61	
वर्ष 2016-17 में पूर्ण हुये कार्यों का विवरण							
1	पाटी	परेवा में छत्तूना नहर का निर्माण	2015.16	छत्तूना	12	12	0.7
2	चम्पावत	चौकी सिंचाई नहर का निर्माण	2015.16	चौकी	12	12	1.1
3	चम्पावत	विकास खण्ड चम्पावत में मठकांडा-सुनगाँव बाढ़ सुरक्षा कार्य	2014.15	मठकांडा	9.9	9.9	1 N0
4	बाराकोट	विकास खण्ड बाराकोट के नौमाना तोक में बाढ़ सुरक्षा कार्य	2014.15	नौमाना	8	8	1 N0
5	बाराकोट	ग्राम पंचायत सिमलखेत में हाईड्रम के समीप में भू-कटाव निरोधक कार्य	2015.16	सिमलखेत	9.95	9.95	1 N0
6	लोहाघाट	ग्राम सभा बिबिल के सिमलौदा तोक में सरयू नदी से हो रहे कटाव के बचाव हेतु भू-कटाव निरोधक कार्य।	2015.16	सिमलौदा	9.6	9.6	1 N0

7	लोहाघाट	ग्राम पंचायत फोर्ती के षमषान घाट निर्माण का कार्य।	2015.16	फोर्ती	4.8	4.8	1 NO
8	पाटी	कैलानी गाड़ में भू-कटाव निरोधक काय	2015.16	कैलानी	9.8	9.8	1 NO
9	चम्पावत	गैड़ाखाली नं0-3 में कालीगाड़ नाले के बाँये पार्श्व पर हो रहे भू-कटाव रोकथाम हेतु सुरुक्षात्मक कार्य	2015.16	गैड़ाखाली	9.7	9.7	1 NO
10	पाटी	मछियाड़ में टोपगुड़ा नाले में भू-कटाव निरोधक कार्य का विस्तारीकरण	2015.16	मछियाड़	9.9	9.9	1 NO
11	चम्पावत	पुलिस लाईन चम्पावत के बाढ़ सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य	2015.16	चम्पावत	9.9	9.9	1 NO
12	चम्पावत	गैड़ाखाली नं0-1 में नद्यान नाले के दाँये पार्श्व पर हो रहे भू-कटाव रोकथाम हेतु सुरुक्षात्मक कार्य (एस0सी0पी0)	2015.16	गैड़ाखाली	9.9	9.9	1 NO
13	लोहाघाट	ग्राम सभा मड़चमार के खोला तोक में भू-कटाव निरोधक कार्य (एस0सी0पी0)	2015.16	मड़चमार	4.9	4.9	1 NO
योग					120.35	120.35	

विगत 04 वर्षों
में कराये गये
निर्माण कार्यों
का विवरण।

क्र०सं०	मद/सैक्टर का नाम	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	योजना की लागत	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	जिला योजना	बाराकोट	सा०सि०यो०, खकोडा	2013-14	1	1	1
2	जिला योजना	बाराकोट	सा०सि०यो०, सुवागाड (मऊ)	2013-14	1	1	1
3	जिला योजना	पाटी	सा०सि०यो०, पटनगॉव	2013-14	3	3	3
4	जिला योजना	पाटी	सा०सि०हाईड्रम मरम्मत देवाल झुडेली	2013-14	1.95	1.95	1.95
5	जिला योजना	चम्पावत	सा०सि०हाईड्रम मरम्मत घुरचुम	2013-14	2	2	2
6	जिला योजना	पाटी	सा०सि०हाईड्रम मरम्मत चखडिया कूप	2013-14	1.9	1.9	1.9
7	जिला योजना	पाटी	सा०सि०हाईड्रम मरम्मत विसारी झुडेली	2013-14	2	2	2
8	जिला योजना	लोहाघाट	सा०सि०हाईड्रम मरम्मत पेडूसेरा	2013-14	2	2	2
9	जिला योजना	पाटी	सा०सि०हाईड्रम मरम्मत ज्योसूडा	2013-14	2.5	2.5	2.5
10	जिला योजना	चम्पावत	सा०सि०हाईड्रम मरम्मत लमई	2013-14	0.7	0.7	0.7
11	जिला योजना	लोहाघाट	सा०सि०हाईड्रम मरम्मत कलचौडा	2013-14	0.4	0.4	0.4
12	जिला योजना	पाटी	सा०सि०हाईड्रम योजना, मटेला वारसी	2014-15	2.9	2.9	2.9
13	जिला योजना	चम्पावत	सा०सि०हाईड्रम योजना, रौकुँवर भण्डारबोरा	2014-15	2.4	2.4	2.4
14	जिला योजना	चम्पावत	सा०सि०हाईड्रम योजना, नरसिंह डाँडा	2014-15	0.9	0.9	0.9
15	जिला योजना	चम्पावत	सा०सि०हाईड्रम योजना, छतनाजाला	2014-15	2.9	2.9	2.9

16	जिला योजना	चम्पावत	सा0सि0हाईड्रम योजना, आदिसेरा छतकोट	2014-15	2.5	2.5	2.5
17	जिला योजना	चम्पावत	सा0सि0हाईड्रम योजना, सिरोना तलाडी पिनाना	2014-15	2.8	2.8	2.8
18	जिला योजना	पाटी	सा0सि0हाईड्रम योजना, खरही, बुंगा तोक	2014-15	1.85	1.85	1.85
19	जिला योजना	पाटी	सा0सि0हाईड्रम योजना, गूण्डा गड्यूरा	2014-15	2.75	2.75	2.75
20	जिला योजना	पाटी	सा0सि0हाईड्रम योजना, बांजगाँव	2014-15	2.9	2.9	2.9
21	जिला योजना	पाटी	सा0सि0हाईड्रम योजना, रमक	2014-15	2.5	2.5	2.5
22	जिला योजना	चम्पावत	सा0सि0हाईड्रम योजना, तल्लाघुरचुम	2014-15	1.5	1.5	1.5
23	जिला योजना	पाटी	सा0सि0हाईड्रम योजना, गाडागड	2014-15	3	3	3
24	जिला योजना	पाटी	सा0सि0हाईड्रम योजना, गोसनी	2014-15	2	2	2
25	जिला योजना	चम्पावत	सा0सि0हाईड्रम योजना, भगानाभण्डारी	2014-15	2	2	2
26	जिला योजना	चम्पावत	सा0सि0हाईड्रम योजना, खेततोक भण्डारबोरा	2014-15	2.5	2.5	2.5
27	जिला योजना	चम्पावत	सा0सि0हाईड्रम योजना, मसर्का अमकडिया	2014-15	2.5	2.5	2.5
28	जिला योजना	लोहाघाट	सा0सि0हाईड्रम योजना, चौडी	2014-15	2	2	2
29	जिला योजना	चम्पावत	सा0सि0हाईड्रम योजना, गोडी	2014-15	2	2	2
30	जिला योजना	पाटी	सा0सि0हाईड्रम योजना, परिध्यानी गोसनी	2014-15	1.6	1.6	1.6
31	जिला योजना	पाटी	सा0सि0हाईड्रम योजना, मछियाड	2014-15	4	4	4
32	जिला योजना	चम्पावत	सा0सि0गूल मरम्मत योजना, नन्दोला	2014-15	1.5	1.5	1.5
33	जिला योजना	चम्पावत	सा0सि0गूल मरम्मत योजना, आमखेत	2014-15	2	2	2

34	जिला योजना	चम्पावत	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, डाफ्का एस0सी0पी0	2014-15	1.5	1.5	1.5
35	जिला योजना	चम्पावत	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, सिमल्टा एस0सी0पी0	2014-15	2	2	2
36	जिला योजना	चम्पावत	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, अमकडिया मालाखेत	2014-15	2	2	2
37	जिला योजना	लोहाघाट	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, बिल्ला एस0सी0पी0	2014-15	1.5	1.5	1.5
38	जिला योजना	लोहाघाट	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, पसौली	2014-15	1.5	1.5	1.5
39	जिला योजना	लोहाघाट	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, नखरुघाट	2014-15	2	2	2
40	जिला योजना	लोहाघाट	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, गौडी	2014-15	1.5	1.5	1.5
41	जिला योजना	बाराकोट	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, घडथैँ तुलखेत	2014-15	2	2	2
42	जिला योजना	बाराकोट	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, सालानी	2014-15	2	2	2
43	जिला योजना	बाराकोट	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, झिरकुनी	2014-15	2	2	2
44	जिला योजना	बाराकोट	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, पडासौँसेरा	2014-15	2	2	2
45	जिला योजना	बाराकोट	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, सालीखेत	2014-15	1.5	1.5	1.5
46	जिला योजना	बाराकोट	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, बैडाबैडवाल एस0सी0पी0	2014-15	2	2	2
47	जिला योजना	बाराकोट	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, बमेडा एस0सी0पी0	2014-15	1.5	1.5	1.5
48	जिला योजना	बाराकोट	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, सेलाखेत सूरी	2014-15	1.5	1.5	1.5
49	जिला योजना	बाराकोट	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, बमेरा मल्लाखेत एस0सी0पी0	2014-15	2	2	2
50	जिला योजना	बाराकोट	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, रैघाडी	2014-15	2	2	2

51	जिला योजना	बाराकोट	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, सैलानी से सेल्थनाडी	2014-15	1.5	1.5	1.5		
52	जिला योजना	पाटी	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, सांगो	2014-15	2	2	2		
53	जिला योजना	पाटी	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, पटनगॉव	2014-15	1.5	1.5	1.5		
54	जिला योजना	पाटी	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, गागिना	2014-15	1.5	1.5	1.5		
55	जिला योजना	पाटी	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, गूम	2014-15	2	2	2		
56	जिला योजना	पाटी	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, कैलानी	2014-15	2	2	2		
57	जिला योजना	पाटी	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, छत्थूना बगड	2014-15	2.5	2.5	2.5		
58	जिला योजना	पाटी	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, कठौला	2014-15	2.5	2.5	2.5		
59	जिला योजना	पाटी	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, भुईया	2014-15	1.5	1.5	1.5		
60	जिला योजना	पाटी	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, रीठासाहिब बगड प्रथम	2014-15	2	2	2		
61	जिला योजना	पाटी	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, च्यूरानी मड्योली	2014-15	2	2	2		
62	जिला योजना	पाटी	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, रीठासाहिब बगड द्वितीय	2014-15	1.5	1.5	1.5		
63	जिला योजना	पाटी	सा0सिं0गूल मरम्मत योजना, चौडाखेत	2014-15	1.5	1.5	1.5		
64	जिला योजना	बालातडी, पाटी	हाईड्रम योजना अमोली बालातडी	2015-16	2.5	2.5	2.5		
65	जिला योजना	देवीधूरा, पाटी	हाईड्रम योजना कनवाड	2015-16	3	3	3		
66	जिला योजना	भिंगराडा, पाटी	हाईड्रम योजना क्वैराली भिंगराडा	2015-16	2.5	2.5	2.5		
67	जिला योजना	भण्डारबोरा, चम्पावत	हाईड्रम योजना खेततोक	2015-16	3	3	3		
68	जिला योजना	गोली, चम्पावत	हाईड्रम योजना गोली	2015-16	1.5	1.5	1.5	भौतिक प्रगति	कार्यदायी संस्था
69	जिला योजना	गोली, चम्पावत	हाईड्रम योजना चमकोट	2015-16	2	2	2	01हौज	ग्राम पंचायत
70	जिला योजना	चौकी, चम्पावत	हाईड्रम योजना चौकी	2015-16	2.5	2.5	2.5	01हौज	ग्राम पंचायत
71	जिला योजना	गोसनी, पाटी	हाईड्रम योजना परिध्यानी	2015-16	2	2	2	200मी0 गूल	ग्राम पंचायत

72	जिला योजना	कोट बसान, लोहाघाट	हाईड्रम योजना पेडूसेरा	2015-16	2	2	2	हाई0मरम्मत	विभागीय
73	जिला योजना	फुंगर, चम्पावत	हाईड्रम योजना फुंगर	2015-16	3	3	3	हाई0मरम्मत	विभागीय
74	जिला योजना	मारगॉव, पाटी	हाईड्रम योजना ब्यालबुगा	2015-16	2	2	2	हाई0मरम्मत	विभागीय
75	जिला योजना	मछियाड, पाटी	हाईड्रम योजना मछियाड	2015-16	1.5	1.5	1.5	हाई0मरम्मत	विभागीय
76	जिला योजना	मथेलाछाना, पाटी	हाईड्रम योजना मथेलाछाना	2015-16	4	4	4	हाई0मरम्मत	विभागीय
77	जिला योजना	खरही, पाटी	हाईड्रम योजना खरही	2015-16	2	2	2	हाई0मरम्मत	विभागीय
78	जिला योजना	बडपास, चम्पावत	हाईड्रम योजना बडपास	2015-16	2	2	2	हाई0मरम्मत	विभागीय
79	जिला योजना	चौकी, चम्पावत	हाईड्रम योजना लमई	2015-16	4	4	4	हाई0मरम्मत	विभागीय
80	जिला योजना	डुंगरी, लोहाघाट	गूल मरम्मत भाडीतोक	2015-16	0.9	0.9	0.9	हाई0मरम्मत	विभागीय
81	जिला योजना	चौडला, लोहाघाट	गूल मरम्मत चौडला भोरभेल	2015-16	0.9	0.9	0.9	हाई0मरम्मत	विभागीय
82	जिला योजना	चौडला, लोहाघाट	गूल मरम्मत भोरभेल	2015-16	0.8	0.8	0.8	हाई0मरम्मत	विभागीय
83	जिला योजना	कलीगॉव, लोहाघाट	गूल मरम्मत ग्राम पंचायत कलीगॉव के टुलाखेत	2015-16	1	1	1	हाई0मरम्मत	विभागीय
84	जिला योजना	कुनाडी, लोहाघाट	सा0सिं0यो0 सयालीखेत	2015-16	0.9	0.9	0.9	हाई0मरम्मत	विभागीय
85	जिला योजना	चौडला, लोहाघाट	गूल मरम्मत कोटसारी तोक	2015-16	0.9	0.9	0.9	हाई0मरम्मत	विभागीय
86	जिला योजना	पडासोंसेरा, बाराकोट	गूल मरम्मत पडासोंसेरा	2015-16	0.9	0.9	0.9	हाई0मरम्मत	विभागीय
87	जिला योजना	सुंगरखाल, बाराकोट	गूल मरम्मत बनार	2015-16	0.9	0.9	0.9	हाई0मरम्मत	विभागीय
88	जिला योजना	झिरकुनी, बाराकोट	गूल मरम्मत सिनबगडी तोक	2015-16	0.9	0.9	0.9	हाई0मरम्मत	विभागीय
89	जिला योजना	रैघाडी, बाराकोट	गूल मरम्मत रैघाडी	2015-16	0.8	0.8	0.8	हाई0मरम्मत	विभागीय
90	जिला योजना	कोटेरा, बाराकोट	गूल मरम्मत ग्राम पंचायत कोटेरा, गौजानी	2015-16	0.9	0.9	0.9	हाई0मरम्मत	विभागीय
91	जिला योजना	ग्यूनाडा, बाराकोट	गूल मरम्मत ग्राम पंचायत ग्यूनाडा के भन्तोला तोक	2015-16	0.9	0.9	0.9	हाई0मरम्मत	विभागीय
92	जिला योजना	बिसराडी, बाराकोट	गूल मरम्मत बिसराडी के मटियानी से चमौला	2015-16	0.9	0.9	0.9	हाई0मरम्मत	विभागीय
93	जिला योजना	छुलापें, बाराकोट	गूल मरम्मत ग्राम पंचायत छुलापें के घटयूडा से पीपलमुडा	2015-16	0.9	0.9	0.9	हाई0मरम्मत	विभागीय
94	जिला योजना	ढटीगॉव, बाराकोट	गूल मरम्मत ग्राम पंचायत ढटीगॉव, ब्रम्थें	2015-16	0.9	0.9	0.9	हाई0मरम्मत	विभागीय
95	जिला योजना	छुलापें, बाराकोट	सा0सिं0यो0 छौडा से बनकडिया	2015-16	0.9	0.9	0.9	हाई0मरम्मत	विभागीय
96	जिला योजना	तडीगॉव, बाराकोट	गूल मरम्मत गुल्लर से भागू	2015-16	0.9	0.9	0.9	हाई0मरम्मत	विभागीय
97	जिला योजना	बॉस बस्वाडी, पाटी	गूल मरम्मत बॉस बस्वाडी के बैन तोक से अनार खेत	2015-16	0.9	0.9	0.9	हाई0मरम्मत	विभागीय

98	जिला योजना	बॉस बस्वाडी, पाटी	गूल मरम्मत सैलानीखेत	2015-16	0.9	0.9	0.9	हार्ड0मरम्मत	विभागीय
99	जिला योजना	टकनागुरों, पाटी	गूल मरम्मत ग्राम पंचायत टकनागुरों में पांगर से घटगाड	2015-16	0.9	0.9	0.9	हार्ड0मरम्मत	विभागीय
100	जिला योजना	टकनागुरों, पाटी	गूल मरम्मत ग्राम पंचायत टकनागुरों के घटगाड	2015-16	0.9	0.9	0.9	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
101	जिला योजना	झुडेली, पाटी	गूल मरम्मत ग्राम पंचायत झुडेली में कटेला	2015-16	0.9	0.9	0.9	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
102	जिला योजना	गहतोडा, पाटी	गूल मरम्मत ग्राम पंचायत गहतोडा में सेलाखेत से हलदुवा	2015-16	0.9	0.9	0.9	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
103	जिला योजना	चिलनियों, पाटी	गूल मरम्मत सिमलखेत	2015-16	0.9	0.9	0.9	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
104	जिला योजना	मूलाकोट, पाटी	गूल मरम्मत ग्राम पंचायत मूलाकोट के मुइयों तोक	2015-16	0.8	0.8	0.8	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
105	जिला योजना	वारसी, पाटी	सा0सिं0यो0 वैरा	2015-16	0.8	0.8	0.8	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
106	जिला योजना	मंगललेख, पाटी	गूल मरम्मत ग्राम पंचायत मंगललेख के चोरीबगड	2015-16	2	2	2	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
107	जिला योजना	गागर, पाटी	गूल मरम्मत काफरा गागर (एस0सी0एस0पी0)	2015-16	0.62	0.62	0.62	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
108	जिला योजना	रौलमेल, पाटी	गूल मरम्मत रौलमेल से दुंगखेत	2015-16	0.9	0.9	0.9	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
109	जिला योजना	वारसी, पाटी	सा0सिं0यो0 सिमारगाडा	2015-16	0.9	0.9	0.9	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
110	जिला योजना	कूण, पाटी	सा0सिं0यो0 खर्ककार्की	2015-16	0.9	0.9	0.9	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
111	जिला योजना	वारसी, पाटी	सा0सिं0यो0 मटेला विस्तार	2015-16	2	2	2	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
112	जिला योजना	चल्थिया, पाटी	सा0सिं0यो0 घटखेत	2015-16	0.9	0.9	0.9	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
113	जिला योजना	कमलेख, पाटी	सा0सिं0यो0 बुग्गा	2015-16	1	1	1	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
114	जिला योजना	खरही, पाटी	गूल मरम्मत ग्राम पंचायत लधौली	2015-16	0.92	0.92	0.92	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत

115	जिला योजना	चौडाकोट, पाटी	गूल मरम्मत ग्राम पंचायत चौडाकोट के विलगडा तोक	2015-16	1	1	1	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
116	जिला योजना	पोथ, चम्पावत	गूल मरम्मत खिरद्वारी	2015-16	1.9	1.9	1.9	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
117	जिला योजना	पोथ, चम्पावत	गूल मरम्मत सोनेत, लोडयाल	2015-16	1.9	1.9	1.9	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
118	जिला योजना	भण्डारबोरा, चम्पावत	गूल मरम्मत रौकुँवर	2015-16	1.5	1.5	1.5	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
119	जिला योजना	सिलाड, चम्पावत	गूल मरम्मत सिलाड	2015-16	2	2	2	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
120	जिला योजना	झालाकुडी, चम्पावत	गूल मरम्मत झालाकुडी	2015-16	2	2	2	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
121	जिला योजना	हरम, चम्पावत	गूल मरम्मत हरम ल्वार्की	2015-16	1.6	1.6	1.6	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
122	जिला योजना	बकोडा, चम्पावत	गूल मरम्मत तोक बन्डा	2015-16	1.9	1.9	1.9	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
123	जिला योजना	भण्डारबोरा, चम्पावत	गूल मरम्मत भण्डारबोरा	2015-16	1.35	1.35	1.35	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
124	जिला योजना	सल्ली, चम्पावत	गूल मरम्मत तोक बालीपीपल	2015-16	2	2	2	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
125	जिला योजना	सिमल्टा, चम्पावत	गूल मरम्मत सिमल्टा	2015-16	1.4	1.4	1.4	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
126	जिला योजना	कोट अमोडी, चम्पावत	गूल मरम्मत भल्लाघाडी	2015-16	2.2	2.2	2.2	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
127	जिला योजना	कोट अमोडी, चम्पावत	गूल मरम्मत नल्ला	2015-16	1.1	1.1	1.1	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
128	जिला योजना	भगानाभण्डारी, चम्पावत	गूल मरम्मत भगाना	2015-16	1.3	1.3	1.3	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
129	जिला योजना	रमैला, चम्पावत	सा0सिं0यो0 दुलाखोला से सुनखका	2015-16	1.5	1.5	1.5	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
130	जिला योजना	नरसिंहडांडा, चम्पावत	गूल मरम्मत नरसिंहडांडा (एस0सी0एस0पी0)	2015-16	1.5	1.5	1.5	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत
131	जिला योजना	मटेला, चम्पावत	गूल मरम्मत ग्राम पंचायत मटेला के दुन्यातोक (एस0सी0एस0पी0)	2015-16	1.5	1.5	1.5	गूल/हौज मरम्मत	जिला पंचायत

132	जिला योजना	गोसनी, पाटी	हाईड्रम योजना गोसनी	2016-17	1.5	1.5	1.5	हाई0मरम्मत	विभागीय
133	जिला योजना	रमक, पाटी	हाईड्रम योजना रमक	2016-17	1.5	1.5	1.5	हाई0मरम्मत	विभागीय
134	जिला योजना	भण्डारबोरा, चम्पावत	हाईड्रम योजना रौकुंवर भण्डारबोरा	2016-17	1.5	1.5	1.5	हाई0मरम्मत	विभागीय
135	जिला योजना	वारसी, पाटी	हाईड्रम योजना मटेला वारसी	2016-17	1	1	1	हाई0मरम्मत	विभागीय
136	जिला योजना	झुडेली, पाटी	हाईड्रम योजना विसारी झुडेली	2016-17	1.5	1.5	1.5	हाई0मरम्मत	विभागीय
137	जिला योजना	कलचौडा, लोहाघाट	हाईड्रम योजना कलचौडा	2016-17	1	1	1	हाई0मरम्मत	विभागीय
138	जिला योजना	तलाडी पिनाना, चम्पावत	हाईड्रम योजना सिरोना तलाडी पिनाना	2016-17	1.5	1.5	1.5	हाई0मरम्मत	विभागीय
139	जिला योजना	गौडी, लोहाघाट	हाईड्रम योजना गौडी	2016-17	1.5	1.5	1.5	हाई0मरम्मत	विभागीय
140	जिला योजना	छतनाझाला, चम्पावत	हाईड्रम योजना छतनाझाला	2016-17	1	1	1	हाई0मरम्मत	विभागीय
141	जिला योजना	झुडेली, पाटी	हाईड्रम योजना देवाल झुडेली	2016-17	2	2	2	हाई0मरम्मत	विभागीय

								हाई0मरम्मत	विभागीय
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------

नलकूप खण्ड टनकपुर								हाई0मरम्मत	विभागीय
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------

विगत 4 वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों								हाई0मरम्मत	विभागीय
---	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------

क्रं0 सं0	योजना का नाम	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृति वर्ष	कार्य स्थल का नाम	योजना की लागत	प्राप्त धनराशि	व्यय राशि	हाई0मरम्मत	विभागीय
पूर्ण योजना								हाई0मरम्मत	विभागीय
1	जनपद चम्पावत के विभिन्न नलकूपों पर जीर्ण क्षीर्ण उपकरणों को बदलने/ज0वि0प्र0के जीर्णोद्धार की योजना	चम्पावत	2012-2013	टनकपुर/बनबसा	18.37लाख	18.37लाख	18.37	हाई0मरम्मत	विभागीय
2	एस0सी0पी के अर्न्तगत नलकूप सं0125टी0जी0 फागपुर में 2.00 किमी0त्रिक गूल का निर्माण	चम्पावत	2012-2013	बनबसा/फागपुर	24.12लाख	24.12लाख	24.12लाख	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय

3	जनपद चम्पावत में 03 सं0 नलकूपों का निर्माण	चम्पावत	2012/2013	आमबाग / विचर्ड / देशी फार्म	106.00लाख	108.00 लाख	108.00 लाख	गूल / हौज मरम्मत	विभागीय
4	जनपद चम्पावत के 03 सं0 नलकूपों पर ज0वि0प्र0 का विस्तारिकरण नलकूप सं0118 123,125 टी0जी0 पर क्रमशः 0.400,0.500एवं 1.00किमी0	चम्पावत	2013-2014	आमबाग / खालखेड / वस्तिया	31.00लाख	31.00लाख	31.00 लाख	गूल / हौज मरम्मत	विभागीय
5	जनपद चम्पावत के ग्राम सैलानीगोठ में एक सं0 नलकूप निर्माण	चम्पावत	2012-2013	सैलानीगोठ टनकपुर	27.27लाख	27.27लाख	27.27 लाख	गूल / हौज मरम्मत	विभागीय
6	जनपद चम्पावत के 4स0 नलकूपों पर 2.500किमी0 जल वितरण प्रणाली का विस्तारीकरण	चम्पावत	2012-2013	टनकपुर / बनबसा	21.28लाख	21.28लाख	21.28 लाख	गूल / हौज मरम्मत	विभागीय
7	जनपद चम्पावत में विभिन्न नलकूपों पर जीर्ण क्षीर्ण ज0वि0प्र0 का जीर्णोद्धार / विस्तारिकरण / टैकं मरम्मत	चम्पावत	2014-2015	टनकपुर / बनबसा	124.70लाख	124.70लाख	124.70लाख	गूल / हौज मरम्मत	विभागीय
8	एस0 सी0पी मद के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में विभिन्न नलकूपों पर जीर्ण क्षीर्ण ज0वि0प्र0 का विस्तारीकरण	चम्पावत	2014-2015	टनकपुर / बनबसा	20.63लाख	20.63लाख	20.63लाख	गूल / हौज मरम्मत	विभागीय
9	नलकूप सं0 151 टी0जी0चूना भट्टा में 200 मी0एम0 एस0पाईप लाइन का निर्माण	चम्पावत	2014-2015	चूनाभट्टा / बनबसा	6.00लाख	6.00लाख	6.00लाख	गूल / हौज मरम्मत	विभागीय
10	पडासूसेरा 1 स्टेज लि0सिं0यो0	बाराकोट	2012-13	पडासूसेरा	74.57 लाख	74.57 लाख	74.57 लाख	गूल / हौज मरम्मत	विभागीय
11	पडासूसेरा 2 स्टेज लि0सिं0यो0	बाराकोट	2012-13	पडासूसेरा	67.81 लाख	67.81 लाख	67.81 लाख	गूल / हौज मरम्मत	विभागीय
								गूल / हौज मरम्मत	विभागीय

कार्यालय अधिकासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्पावत।								गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
विगत 04 वर्षों में कराये गये कार्यों का								गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
जनपद :- चम्पावत						धनराशि रु0 लाख में		गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
क्र०सं०	जनपद	विकासखण्ड	योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	कार्य स्थल का नाम	योजना की लागत	प्राप्त धनराशि	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
1	चम्पावत	चम्पावत	बानाकोट पे० यो०	2012.13	बानाकोट	12.27	12.27	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
2	चम्पावत	चम्पावत	छतकोट पे० यो०	2014.15	छतकोट	25.73	25.73	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
3	चम्पावत	चम्पावत	चांदपुर (छतकोट) पे०यो०	2015.16	चांदपुर	31.68	11	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
4	चम्पावत	चम्पावत	पचनई (दुधौरी) पे०यो०	2015.16	पचनई	21.29	17	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
5	चम्पावत	चम्पावत	डुंगरा सेठी पे०यो०	2015.16	डुंगरा सेठी	29.33	18	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
6	चम्पावत	चम्पावत	सल्ली पे०यो०	2015.16	सल्ली	62.95	20.5	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
7	चम्पावत	चम्पावत	सीम (बस्तीया गूठ) पे० यो०	2015.16	सीम	33.52	12	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
8	चम्पावत	चम्पावत	तुलाकोट पे०यो०	2015.16	तुलाकोट	19.45	16	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
9	चम्पावत	चम्पावत	कफल्टा पे०यो०	2015.16	कफल्टा	35.68	15.02	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
10	चम्पावत	चम्पावत	न्याड़ी (धुरचुम) पे०यो० (एस०सी०पी०)	2015.16	न्याड़ी	21.32	6	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय

11	चम्पावत	चम्पावत	एडी गुरौली पे०यो० (एस०सी०पी०)	2015.16	एडी गुरौली	41.15	16	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
12	चम्पावत	चम्पावत	डांडा मल्ला पे०यो० (एस०सी०पी०)	2015.16	डांडा मल्ला	50.64	6	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
13	चम्पावत	चम्पावत	लोडियाल सैरा/निगाली पे०यो० (एस०सी०पी०)	2015.16	लोडियाल सेरा	35.08	23	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
14	चम्पावत	चम्पावत	मंगलपुर (बिरगुल) पे०यो० (एस०सी०पी०)	2015.16	मंगलपुर	37.13	20	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
15	चम्पावत	चम्पावत	रमैला चौड़ी (हरि०ब०) पे०यो०	2014.15	रमैला चौड़ी	30.43	30.43	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
16	चम्पावत	चम्पावत	भण्डार बोरा पे०यो०	2015.16	भण्डार बोरा	20.84	10	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
17	चम्पावत	लोहाघाट	भारतोली पे० यो०	2012.13	भारतोली	34.12	34.13	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
18	चम्पावत	लोहाघाट	कोटा तोक पे० यो०	2014.15	कोट तोक	34.58	34.58	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
19	चम्पावत	लोहाघाट	मडचमार पे० यो०	2014.15	मडचमार	22.17	22.17	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
20	चम्पावत	लोहाघाट	भुमलई पे० यो०	2014.15	भुमलई	22.33	22.33	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
21	चम्पावत	लोहाघाट	पुल्ला बाजार पे०यो०	2015.16	पुल्ला बाजार	127.86	41.78	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
22	चम्पावत	लोहाघाट	कोली ढेक बन्देला ढेक (नई बस्ती) पे०यो०	2015.16	कोली ढेक	52.25	11.5	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
23	चम्पावत	लोहाघाट	बलाना (डुंगरी) पे०यो०	2015.16	बलाना	39.55	6	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
24	चम्पावत	लोहाघाट	सुर्दरका (मुडचार) पे०यो०	2015.16	सुर्दरका	38.47	14	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय

25	चम्पावत	लोहाघाट	बांकू पे०यो० (एस०सी०पी०)	2015.16	बांकू	84.68	6	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
26	चम्पावत	लोहाघाट	कुण्डी माहरा पे०यो०	2015.16	कुण्डी माहरा	43.5	11	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
27	चम्पावत	बाराकोट	बेटा (छन्दा) पे०यो	2015.16	बेटा	20.42	6	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
28	चम्पावत	बाराकोट	अतखण्डी (नौमाना) पे०यो०	2015.16	अतखण्डी	25.02	16	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
29	चम्पावत	बाराकोट	ढटी गांव पे० यो० (एस०सी०पी०)	2015.16	ढटी गांव	18.12	11	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
30	चम्पावत	बाराकोट	पम्दा पे०यो० (एस०सी०पी०)	2015.16	पम्दा	20.67	14.3	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
31	चम्पावत	पाटी	फुलाराकोट पे० यो०	2010.11	फुलाराकोट	15.54	12.4	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
32	चम्पावत	पाटी	बिनवालगांव पे० यो०	2014.15	बिनवाल गांव	43.89	43.89	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
33	चम्पावत	पाटी	धर्माटा पे० यो०	2014.15	धर्माटा	36.91	36.91	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
34	चम्पावत	पाटी	साल पे० यो०	2014.15	साल	18.31	18.31	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
35	चम्पावत	पाटी	परेवा पे० यो०	2014.15	परेवा	42.6	42.6	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
36	चम्पावत	पाटी	बिसराडी पे० यो०	2014.15	बिसराडी	36.42	36.42	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
37	चम्पावत	पाटी	धरौच पे०यो०	2015.16	धरौच	46.95	16.02	गूल/हौज मरम्मत	विभागीय
38	चम्पावत	पाटी	वारसी पे०यो०	2015.16	वारसी	51.7	17	हाई०मरम्मत	विभागीय
39	चम्पावत	पाटी	रिखौली पे०यो०	2015.16	रिखौली	19.44	15	हाई०मरम्मत	विभागीय
40	चम्पावत	पाटी	सिब्योली पे०यो० (एस०सी०पी०)	2015.16	सिब्योली	25.52	11	हाई०मरम्मत	विभागीय
41	चम्पावत	पाटी	कुलियाल गांव (चामा) पे०यो० (एस०सी०पी०)	2015.16	कुलियाल गांव	18.38	11	हाई०मरम्मत	विभागीय
42	चम्पावत	पाटी	धरसौ पे०यो०	2015.16	धरसौ	36	8	हाई०मरम्मत	विभागीय
43	चम्पावत	पाटी	बडेत प्राथमिक विद्यालय पे०यो०	2015.16	बडेत	25.45	25.45	हाई०मरम्मत	विभागीय
योग						1509.34	803.74	हाई०मरम्मत	विभागीय

ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड चम्पावत द्वारा वर्ष 2013-14 में पूर्ण कराये गये कार्यों का विवरण

क्र०सं०	विभाग का नाम	योजना/कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष/शासनादेश संख्या	सैक्टर	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	प्राक्कलन की धनराशि	स्वीकृत लागत	01.04.13 को अवशेष	वर्ष में प्राप्त धनराशि (लाख में)	कुल उपलब्ध कराई गई धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	सामुदायिक विकास	विकास भवन चम्पावत में मरम्मत एवं कक्ष निर्माण कार्य	760/डी0डी0ओ0 /23.01.2014	जिला सैक्टर	3.75	3.75	3.75	0	3.75	3.75	0	2.8	1	2/2014	3/2014	-
2	पशुपालन विभाग	पशु चिकित्सालय चम्पावत में टाईप चतुर्थ का एक आवास/अवशेष कार्य	537-89/दिनांक 27.05.2011 (10.00) एवं 1114 दिनांक 06.11.12 (10.51 लाख)	जिला सैक्टर	20.51	20.51	20.51	10.51	0	20.51	0	20	1	9/11	8/13	हस्तगत
3	पशुपालन विभाग	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियालगाव में भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	811/दि0 11.10.11	जिला सैक्टर	5	5	5	1	0	5	0	5	1	12/11	6/13	-

4	पर्यटन विभाग	मानेश्वर स्थित शिव मंदिर का सौ0	372 दिनांक 19.09.11	जिला सैक्टर	5	5	1.5	0	5	0	5	1	12/11	03/12	.
5	आयुर्वेदिक विभाग	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय डुगराबोरा में अनावासीय भवन का निर्माण	जि0यो0 / 756 / 12.12 12	जिला सैक्टर	38.62	38.62	10	20	30	8.62	30	1	05/13	05/14	-
6	सांस्कृतिक विभाग	खेतीखान चम्पावत में स्वतंत्रता संग्रम सैनानी पं0 हर्ष देव ओली जी के जन्म स्थल का सौ0 एवं संरक्षण का अवशेष कार्य	59 / रा0स0प 10 / जि0यो0 / 29.06.11	जिला योजना	4.14	4.14	4.14	0	4.14	0	4.14	1	4/13	11/13	-

7	सांस्कृतिक विभाग	जनकाण्डे में स्वतंत्रा सेनानी स्व0 श्री गुमान सिंह महारा आजाद के पार्क का जीर्णोद्धार एवं मूर्ति की स्थापना	92/जि0यो0 दिनांक 25.08.11 (5.00 लाख) एवं मैमो दिनांक 20.09.12 (1.86 लाख)	जिला योजना	6.86	6.86	1.86	0	6.86	0	6.86	1	12/11	8/13	-
8	सांस्कृतिक विभाग	ग्राम धुरा चौड़ाकोट चम्पावत के नवनिर्मित शहीद स्मारक में 07 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियों की स्थापना।	92/जि0यो0 दिनांक 25.08.11 (3.70 लाख) एवं मैमो दिनांक 20.09.12 (3.14 लाख एवं 44 जि0यो0(दो) दिनांक 19 अगस्त 2013 1.99 लाख	जिला योजना	8.83	8.83	1.84	1.99	8.83	0	8.83	1	12/11	8/13	-
9	साधन सहकारी समिति विभाग	साधन सहकारी समिति दुबड में पैक्स गोदाम का निर्माण	442-49 दिनांक 19.07.2011	जिला सैक्टर	6.5	6.5	2	1	6.5	0	6.5	1	12/11	03/12	हस्तगत

10	खेल कूद	स्पोर्टस स्टेडियम टनकपुर के मैदान का समलीकरण तथा बैडमिन्टन हॉल के ऊपरी छत में हैलोजन लाईट सहित फॉल सीलिंग एवं मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण	325 दिनांक 27.11.12 (4.00 लाख) एवं 352 दिनांक 14.12.2012 (2.27 लाख)	जिला योजना	12.5	12.5	6.27	6.23	12.5	0	12.5	1	03/13	07/13	हस्तान्तरण की कार्यवाही
11	आपदा प्रबन्धन	जनपद आपदा कालीन परिचालन केन्द्र चम्पावत में सेवन डेस्क प्रणाली निर्माण कार्य	जि0अधि0 27 दिनांक 27.02.13	जिला योजना	2.5	2.5	2.5	0	2.5	0	2.5	1	4/2013	5/2013	-

12	युवा कल्याण विभाग	ग्राम पंचायत पुनेठी व्यायामशाला में अतिरिक्त मरम्मत कार्य	667 दिनांक 23 मार्च 2013	जिला सैक्टर	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5	1	05/13	06/13	-
13	पुलिस विभाग	पुलिस लाईन चम्पावत में द्वितीय श्रेणी लोवर सबोडिनेट के 12 आवास (क)(ख)(ग)	2930धग;पुद्द 59 कजण 12.06	राज्य सैक्टर	60	60	2.28	0	60	0	60	100%	5/07	3/08	वर्तमान में निवास कर रहे हैं।
14	पुलिस विभाग	पुलिस लाईन चम्पावत में टाईप द्वितीय के चार आवास ब्लॉक - 3	डी0जी0 दो-67 / 200 8 (7) दिनांक 06.04.09	राज्य सैक्टर								100%	7/09	5/10	हस्तगत
15	पुलिस विभाग	पुलिस लाईन चम्पावत में टाईप द्वितीय के चार आवास ब्लॉक - 2	डी0जी0 दो-67 / 200 8 (7) दिनांक 06.04.09	राज्य सैक्टर								1	7/09	5/10	हस्तगत

16	राजस्व विभाग	उपतहसील बाराकोट में आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण	1602/जि0 अ0/दिनांक 28.03.2012	राज्य सैक्टर	2.39	2.39	0	0	2.39	0	2.39	1	0	0	द्वितीय चरण का आगणन जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के परिपालन में पुनः पुनरीक्षित करते हुवे रु 217.39 लाख का प्रेषित
17	उच्च शिक्षा	रा0 महा0विद्यालय चम्पावत के प्रशासनिक भवन के सामने भू-कटाव रोकने हेतु सुरक्षा दीवार निर्माण	प्रा0महा0 344/346 दिनांक 26.11.2013	राज्य योजना	1.5	1.5	0	1.5	1.5	0	1.5	1	2/14	3/2014	.

18	समाज कल्याण विभाग	ग्राम गैडाख्याली न० 1 में भूमि सुरक्षा कार्य	1087;1द्व९20 13. 11;25द्व९201 3 कंजम 30०03०2013 - 1946.47 कंजम 24९10९2013	राज्य योजना	4.84	4.84	0	4.84	4.84	0	4.84	100%	8/13	11/13	-
19		ग्राम पंचायत लडाबोरा एस०सी० बस्ती में पेयजल योजना	1087;1द्व९20 13. 11;25द्व९201 3 कंजम 30०03०2013 - 1946.47 कंजम 24९10९2013	राज्य योजना	4.97	4.97	0	4.97	4.97	0	4.97	100%	8/13	12/13	-
20		तारकेश्वर शमसान धाट में क्रिया क्रम स्थल का निर्माण	1087;1द्व९20 13. 11;25द्व९201 3 कंजम 30०03०2013 - 1946.47 कंजम 24९10९2013	राज्य योजना	1.58	1.58	0	1.58	1.58	0	1.58	100%	8/13	11/13	-
21		बुरौला में सामुहिक भवन निर्माण	1087;1द्व९20 13. 11;25द्व९201 3 कंजम 30०03०2013	राज्य योजना	4.97	4.97	0	4.97	4.97	0	4.97	100%	8/13	2/14	हस्तान्तरण की कार्यवाही

22		ग्राम सिलाड बडाखोली नाले पर पुलिया का निर्माण	1087;1६६2013. 11;25६६2013 3 कंजम 30०03०2013 - 1946.47 कंजम 24६10६2013	राज्य	4.9	4.9	0	4.9	4.9	0	4.9	100%	8/13	10/13	-
23		ग्राम पंचायत पचनाई में सी0सी0 मार्ग		राज्य	4.64	4.64	0	4.64	4.64	0	4.64	100%	8/13	10/13	-
24		धुरचुम से नायडी गधेरे में आर0सी0सी0 पुलिया		राज्य	4.99	4.99	0	4.99	4.99	0	4.99	100%	8/13	10/13	-
25		धुरचम के सम्पर्क मार्ग निर्माण		राज्य	4.95	4.95	0	4.95	4.95	0	4.95	100%	8/13	10/13	-
26		अ0 जा0 बस्ती बरमतोडा- हल्दू खर्क नदी में पुल निर्माण		राज्य	4.98	4.98	0	4.98	4.98	0	4.98	100%	8/13	10/13	-
27		बरमतोडा में आन्तरिक मार्ग निर्माण		राज्य	4.91	4.91	0	4.91	4.91	0	4.91	100%	8/13	10/13	-

28		कोटसेर धारखोला में आर0सी0सी0 पुलिया	1087;1द्व९20 13. 11;25द्व९201 3 कंजम 30ण03ण2013	राज्य	4.98	4.98	0	4.98	4.98	0	4.98	100%	8/13	10/13	-
29		ग्राम सिलाड बडाखोली नाले पर पुलिया का निर्माण		राज्य	4.9	4.9	0	4.9	4.9	0	3.34	100%	8/13	10/13	-
30		ग्राम पंचायत पचनाई में सी0सी0 मार्ग	1087;1द्व९20 13. 11;25द्व९201 3 कंजम 30ण03ण2013 - 1946.47 कंजम 24९10९2013	राज्य	4.64	4.64	0	4.64	4.64	0	4.63	100%	8/13	10/13	-
31		धुरचुम से नायडी गधेरे में आर0सी0सी0 पुलिया		राज्य	4.99	4.99	0	4.99	4.99	0	2.895	100%	8/13	10/13	-
32		धुरचम के सम्पर्क मार्ग निर्माण		राज्य	4.95	4.95	0	4.95	4.95	0	2.815	100%	8/13	10/13	-

33	समाज कल्याण विभाग	अ0 जा0 बस्ती बरमतोडा- हल्दू खर्क नदी में पुल निर्माण	1087;1द्वध2013. 11;25द्वध2013 3 कंजम 30ण03ण2013 - 1946.47 कंजम 24ध10ध2013	राज्य	4.98	4.98	0	4.98	4.98	0	3.25	100%	8/13	10/13	-
34	समाज कल्याण विभाग	बरमतोडा में आन्तरिक मार्ग निर्माण	1087;1द्वध2013. 11;25द्वध2013 3 कंजम 30ण03ण2013 - 1946.47 कंजम 24ध10ध2013	राज्य	4.91	4.91	0	4.91	4.91	0	3.045	100%	8/13	10/13	-
35	समाज कल्याण विभाग	कोटसेर धारखोला में आर0सी0सी0 पुलिया	1087;1द्वध2013. 11;25द्वध2013 3 कंजम 30ण03ण2013	राज्य	4.98	4.98	0	4.89	4.89	0	2.49	100%	8/13	10/13	-
36	कृषि विभाग	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला लोहाघाट का अवशेष कार्य	234 दिनांक 05.06.2013	राज्य सेक्टर	4.44	4.44	0	4.44	4.44	0	4.44	1	9/13	10/2013	-

37	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(डेयरी)	चौडाराजपुरा में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत चारा बैक निर्माण चम्पावत	नियो/रा.कृ. वि.या. -चा0बै0 नि0 दिनांक 20. 06.2013	राज्य सेक्टर	5.16	5.16	0	5.16	5.16	0	4.5	1	11/13	3/14	हस्तान्तरण की कार्यवाही
38	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(डेयरी)	पल्सौ में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत चारा बैक निर्माण चम्पावत		राज्य सेक्टर	5.16	5.16	0	5.16	5.16	0	5	1	11/13	01/14	हस्तान्तरण की कार्यवाही
39	विधायक निधि	श्रीखण्ड चौड में यात्री शैड निर्माण / श्रीखण्ड में कार पार्किंग स्थल निर्माण।	1763/02. 11.10	राज्य योजना	3	3	1.48	0	3	0	3	1	05/11	7/13	.
40	विधायक निधि	ग्राम गैड़ाख्याली में अनु0ब0 में शौचालय निर्माण चम्पावत	2232/24. 01.2011	राज्य योजना	0.3	0.3	0.22	0.08	0.3	0	0.3	1	06/11	12/13	.

41	विधायक निधि	ग्राम गैडाख्याली न0 4 अनु0ब0 गंगा स्नान मार्ग च0	648/23.06.010	राज्य योजना	0.5	0.5	0	0.13	0.5	0	0.5	1	7/10	12/13	.
42	विधायक निधि	अ0ब0 धनियाबड़ा से भूवनेश्वर मेला स्थल हल्का मोटर मार्ग निर्माण	2071/01.12.11	राज्य योजना	9	9	2.25	-2.22	6.78	2.22	6.78	1	12/11	7/13	100: अवशेष धनराशि वापस
43	विधायक निधि	भूवनेश्वर मेला स्थल अ0ब0 खुनाड़ी तक हल्का मोटर मार्ग निर्माण	2071/01.12.11	राज्य योजना	8	8	2	-2	6	2	6	1	12/11	7/13	100: अवशेष धनराशि वापस
44	सांसद निधि	देवीधूरा में प्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय खुशीराम जी के स्थल के पास सभा भवन का निर्माण	481 दिनांक 22.10.2011 एवं पत्रांक 603 दिनांक 16.12.2013(रू02.49)	केन्द्र पोषित	10	10	6.2	2.49	9.95	0.05	9.95	1	08/12	02/13	हस्तान्तरण की कार्यवाही

45	सांसद निधि	चम्पावत के प्राथमिक शिक्षक संघ का शिक्षक भवन निर्माण कार्य	88 पी0डी0 दिनांक 10.05.2013 एवं पत्रांक 603 दिनांक 16.12.2013(रू01.25)	केन्द्र पोषित	5	5	0	1.25	5	0	5	1	8/13	1/14	हस्तगत
46	सांसद निधि	पुराना इस्लामिया स्कूल टनकपुर में बरामदा निर्माण		केन्द्र पोषित	2.11	2.11	0	0.53	2.11	0	2.11	1	8/13	10/13	हस्तान्तरित
47	सांसद निधि	राजकीय महाविद्यालय चम्पावत मे प्रवेश द्वार का निर्माण	168 पी0डी0 दिनांक 19.06.2013		2	2	0	0	2	0	2	1	7/13	8/13	हस्तान्तरित
48	सांसद निधि	ग्रामसभा टॉण के हाईस्कूल मे फिल्ड निर्माण	168 पी0डी0 दिनांक 19.06.2013 एवं पत्रांक 603 दिनांक 16.12.2013(रू0.50)	केन्द्र पोषित	2	2	0	0.5	2	0	2	1	8/13	9/13	-
49	सांसद निधि	ग्रामसभा टॉण के हाईस्कूल मे फिल्ड निर्माण	559 पी0डी0 दिनांक 29.11.2013	केन्द्र पोषित	2	2	0	1.5	1.5	0.5	1.5	1	12/13	2/14	-

50	सांसद निधि	ग्राम पंचायत पिनाना में बूजबगड से धर तक सी0सी0 मार्ग	559 पी0डी0 दिनांक 29. 11.2013		1	1	0	1	1	0	1	1	12/13	2/14	-
51	सांसद निधि	ग्राम पंचयत चल्थिया में मड्योली में सी0सी0 मार्ग	559 पी0डी0 दिनांक 29. 11.2013	केन्द्र पोषित	0.5	0.5	0	0.38	0.38	0.12	0.38	1	12/13	2/14	-
52	सांसद निधि	ग्राम पंचायत चौडापिता के के रीठासाहिब में सी0सी0 मार्ग	559 पी0डी0 दिनांक 29. 11.2013		0.5	0.5	0	0.38	0.38	0.12	0.38	1	12/13	2/14	-
53	सांसद निधि	ग्राम पंचायत कलचौडा से मोहन राम के घर के पास सुरक्षा दिवार निर्माण	559 पी0डी0 दिनांक 29. 11.2013		0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5	1	12/13	2/14	-
54	सांसद निधि	ग्राम पंचायत साल में होली प्रागण स्थल	716 पी0डी0 दिनांक 27. 01.2014		0.75	0.75	0	0.75	0.75	0	0.75	1	2/14	3/14	-

55	सांसद निधि	ग्राम पं० चौडाख्याली से सीम तोक के जनमिलन स्थल निर्माण	716 पी०डी० दिनांक 27. 01.2014		0.4	0.4	0	0.3	0.3	0.1	0.3	1	2/14	3/14	-
56	बी०ए०डी०पी०	रा० आयुर्वेदिक चिकित्सालय मडलक में सडक से उक्त भवन तक सी०सी० मार्ग दिवार निर्माण	2089धगपध13 ध56;96ध200 9 कंजम 04. 07.2013		4	4	0	3.6	3.6	0.4	3.6	1	11/13	3/14	-

अधिशायी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड चम्पावत।

ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड चम्पावत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्ण कराये गये कार्यो का विवरण

क्र०सं०	विभाग का नाम	योजना/कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष/शासनादेश संख्या	सैक्टर	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	01.04.14 को अवशेष	वर्ष में प्राप्त धनराशि (लाख में)	कुल उपलब्ध कराई गई धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण	
					प्राक्कलन की धनराशि	स्वीकृत लागत									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	पशुपालन विभाग	पशु सेवा केन्द्र चौमेल का भवन निर्माण	1114/06.11.12	जिला सैक्टर	11.45	11.45	5.45	0	11.45	0	11.45	1	02/13	10/14	हस्तगत
2	पशुपालन विभाग	टनकपुर क्षेत्रान्तर्गत 4 प्लॉट आकार में टैच सइलोपिट का निर्माण	मु0पशु चि0/1359-60 दिनांक 09.09.2014	जिला सैक्टर	2.92	2.92	0	2.92	2.92	0	2.92	1	12/14	1/15	.
3	पशुपालन विभाग	लोहाघाट क्षेत्रान्तर्गत 1 प्लॉट आकार में टैच सइलोपिट का निर्माण	मु0पशु चि0/1359-60 दिनांक 09.09.2014	जिला सैक्टर	0.73	0.73	0	0.73	0.73	0	0.73	1	12/14	3/15	.
4	पर्यटन विभाग	गोरलचौड़ मंदिर परिसर में सौ0 का कार्य	03/13	जिला सैक्टर	4	4	1	0	4	0	3	1	8/13	5/14	-
5	पर्यटन विभाग	ग्राम सुजानगांव में सार्वजनिक मेला स्थल सौ0 एवं विकास	623/जि0यो0/ दिनांक 29.10.2014	जिला सैक्टर	2	2	0	0	2	0	2	1	10/14	2/15	-

6	पर्यटन विभाग	ग्राम पंचायत खूनाबोहरा में प्राचीन मेला स्थल का सौ0	623/जि0यो0/दिनांक 29.10.2015	जिला सैक्टर	2	2	0	0	2	0	2	1	10/14	2/15	-
7	आयुर्वेदिक विभाग	रा0आयु0 चिकित्साल गूठगडसारी	जि0यो0/317/8/09 एवं 425/2508.12 (9.91 लाख)	जिला सैक्टर	35	35	10	0	35	0	35	1	3/10	5/14	हस्तान्तरित
8	आयुर्वेदिक विभाग	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय दिगालीचौड़ का निर्माण	136/11-12/27.05.11	जिला सैक्टर	37.35	37.35	10.1	0	37.35	0	37.35	1	09/11	6/14	हस्तान्तरित
9	आयुर्वेदिक विभाग	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कर्णकरायत में टाईप चतुर्थ का एक, टाईप द्वितीय एक एवं टाईप प्रथम के का एक आवास का निर्माण	जि0यो0 738 दिनांक 14.08.2013 407 दिनांक 04.08.2014 रू011.40 एवं 1161 दिनांक 24.02.2015 रू0 11.79 लाख	जिला सैक्टर	37.19	37.19	3.46	0	14	0	14	1	11/13	-	हस्तान्तरण की कार्यवाही

		टाईप चतुर्थ का एक													हस्तान्तरण की कार्यवाही
		टाईप द्वितीय एवं टाईप प्रथम का एक -एक आवास					23.19	23.19		23.19	1	8/14	3/15		
10	आयुर्वेदिक विभाग	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ओखलंजा में टाईप चतुर्थ का एक, टाईप द्वितीय एक एवं टाईप प्रथम के का एक आवास का निर्माण	जि0यो0 738 दिनांक 14.08.2013 407 दिनांक 04.08.2014 रु011.54 एवं 1161 दिनांक 24.02.2015 रु0 13.86 लाख	जिला सैक्टर	39.4	39.4	6.7	0	14	0	14	1	10/13	-	हस्तान्तरण की कार्यवाही
		टाईप चतुर्थ का एक													
		टाईप द्वितीय एवं टाईप प्रथम का एक -एक आवास					25.4	25.4		25.4	1	8/14	3/15		हस्तान्तरण की कार्यवाही

11	सांस्कृतिक विभाग	ग्राम भुमलाई विकास खण्ड लोहाघाट में स्वतंत्रता सग्राम सेनानी डा० भवानी दत्त पुनेटा की मूर्ति स्थापना एवं पार्क निर्माण	44 जि०यो०(दो) दिनांक 19 अगस्त 2013 100 जि०यो०(दो) दिनांक 26. 12 2013 रू० 2.00 लाख एवं 86 जि०यो०(दो) दिनांक 26. 09.2014 रू० 4.30 लाख	जिला योजना	8.31	8.31	2	4.3	8.31	0	6.51	1	08/13	-	प्रथम किस्त रू० 2.01 लाख का कार्य आगणनानुसार पूर्ण तथा प्राप्त धनराशि रू० 2.00 लाख के अन्तर्गत शैड इत्यादि का कार्य पूर्ण एवं अन्तिम प्राप्त धनराशि 4.30 लाख के अन्तर्गत फिनिशिंग कार्य प्रगतिरत एवं मूर्ति स्थापना की कार्यवाही
12	खेल कूद विभाग	जिला खेल कार्यालय चम्पावत के कार्यालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य	554 दिनांक 21 अप्रैल 2014	जिला योजना	0.7	0.7	0.7	0	0.7	0	0.7	1	7/14	7/14	-

13	होम्योपैथिक विभाग	जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय चम्पावत में अनावारीय भवन का निर्माण	86 / जि0यो0 / 24.12.12 रु0 5.70 एवं 118 दिनांक 21.03.13 रु0 16.30	जिला योजना	22	22	13.3	0	22	0	22	1	10/13	09/2014	हस्तगत
14	होम्योपैथिक विभाग	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी भवन का साइट डेवलपमेण्ट	ज्ञाप / जि0यो0 0 दिनांक 14.02.2015	जिला योजना	14.11	14.11	0	14.11	14.11	0	14.11	1	3/15	3/15	
15	युवा कल्याण विभाग	युवा भवन की चाहरदीवरी एवं हेण्ड पम्प का निर्माण	344 / दिनांक 25.09.2014	जिला योजना	6	6	0	6	6	0	6	1	10/14	2/15	.
16	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 नरसिंहडाडा	पत्रांक 345 पायका-खेल मैदान / 2014 -15 रु0 1.00 कुल 8.00 लाख दिनांक 25.09.14	राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-

17	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 चौडाराजपुरा		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
18	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 सल्ली		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
19	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 धूरा		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
20	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 अमोडी		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
21	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 पुल्ला		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
22	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 सेलपैडू		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-

23	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 डूगराबोरा		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
24	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 खूनाबोरा		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
25	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 गुरेली		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
26	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 राइकोट	पत्रांक 318/पायका -खेल मैदान/2014 -15 दिनांक 18.09.14)	राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
27	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 मझपीपल		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
28	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 खकोडा		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-

29	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 मउ		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
30	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 बैडाओड		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
31	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 पडासोसेरा		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
32	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 परेवा		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
33		पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 पटनगॉव		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
34		पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 रमक		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-

35		पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 बासबस्वाडी		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
36		पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 कुलियालगाव		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
37	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 मंलगलेख		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
38	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 सकदेना	पत्रांक 318/पायका -खेल मैदान/2014 -15 दिनांक 18.09.14)	राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
39	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 सुनडुगरा		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
40	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 चल्थिया		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-

41	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 होलीपिपलाटी		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
42	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 भगानाभण्डारी	पत्रांक 318/पायका-खेल मैदान/2014-15 दिनांक 18.09.14	राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
43	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 राकडीफुलारा		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
44	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 धौन		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
45	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 खटोली		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-

46	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 गोलडाडा		राज्य	1	1	0	1	1	0	1	1	2/15	3/15	-
47	सा0सह0समिति	रौलमेल साधन सहकारी समिति लि0 पैक्स गोदाम में वृद्धि एवं मरम्मत कार्य।	जि0यो0 / 1093 दिनांक 26.02.2015	जिला योजना	3	3	0	3	3	0	3	1	2/15	3/15	-
48	पुरातत्व विभाग	एक हथिया नौला ढकना, चम्पावत में मण्डप का जिर्णोधर ,पटालीकरण, समपर्क मार्ग	15/क्षे0पु0ई 0 दिनांक 9 अप्रैल 2014	जिला योजना	4.98704	4.98704	0	4.98704	4.98704	0	4.987	1	9/14	11/14	-
49	पुरातत्व विभाग	एक हथिया नौला ढकना, चम्पावत के रासायनिक उपचार कार्य	15/क्षे0पु0ई 0 दिनांक 9 अप्रैल 2014	जिला योजना	1.99	1.99	0	1.99	1.99	0	1.99	1	2/15	3/15	.

50	शिक्षा विभाग	रा0इ0का0 चौड़ामेहता चम्पावत	845धम्प्ट. 3ध10ध03;01 ख 10 कंजमक 16ण07ण2010 ध 24ण07ण2010 ते 9ण91ध 59 कंजमक 23. 03.2013 ते 54ण00 – 14769.74 कंजम 31.03. 2014 ते 20ण00 – 16643.49 कज 12.01. 2015 ते 15ण00	राज्य सैक्टर	98.91	98.91	41.91	15	98.91	0	55.8	1	06/11	08/12	वर्तमान में प्रशासनिक भवन व कक्षा कक्षों का कार्य पूर्ण करते हुए हस्तान्तरण की कार्यवाही
															प्रयोगशाला हेतु पुनरीक्षित आगणन सम्बन्धित विभाग को प्रेषित। तथा स्थल अप्राप्त

51	अवस्थापना विभाग	गोरलचौड़ के निकट बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन एवं सौपिंग काम्पेलेक्स का निर्माण	313 / न0पं0 / 17.01.09 रू0 50.00 लाख एवं 11 अधि0न0पं0 08.04.2011 रू05.38 लाख एवं 970 अधि0 / न0प 0 दिनांक 30 04.2014 रू0 35.54	राज्य सैक्टर	45.65	45.65	0	35.54	90.93	43.72	42.496	1	6/09	12/14	
52	उच्च शिक्षा	राजकीय महाविद्यालय चम्पावत में प्रशासनिक भवन के सामने दीवार का निर्माण कार्य	क्षपदबपचंस 498 वंजम 1. 12.2014	राज्य योजना	2	2	0	2	2	0	2	1	2/15	4/15	-

53	रा०कृ०विकास	पण्डित बस्ती राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत चारा बैक निर्माण (लोहाघाट)	नि०यो० रा०कृ०वि०यो ० दिनांक 20 06.2013	राज्य सेक्टर	5.16	5.16	2.44	5.16	5.16	0	5.16	1	11/13	6/14	हस्तगत
54	सर्व शिक्षा विभाग	कस्तुरबा गोंधी बालिका आवासीय विद्यालय टनकपुर का अवशेष निर्माण कार्य	56धगपअ;1 द्वध2014. 32ध2013 कंजम 25.03. 14 दक क्पतमबजवत .43.50 कंजम 28.03.2014 उवनदज टे 13ध49	केन्द्र पोषित	13.49	13.49	13.49	0	13.49	0	13.49	1	26-05-14	25-09- 2014	हस्तान्तरित
55	सांसद निधि	ग्राम पंचायत परेवा में मंगडोला से दुकान तक सी०सी०मार्ग	559 पी०डी० दिनांक 29. 11.2013 एवं 192 दिनांक 08 दिसम्बर 2014	कैन्द्र	0.75	0.75	0	0.19	0.75	0	0.75	1	12/13	8/14	.
56	दैविय आपदा	रा० प्रा०वि० शील स्कूल भवन पुननिर्माण	517 मु०क०अ०/ उ०जि०/26. 02.14	केन्द्र	14.65	14.65	13.57	0	14.65	0	14.65	1	3/2014	12/2014	हस्तगत

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	
1	सामुदायिक विकास	विकास भवन चम्पावत में अनुरक्षण कार्य।	2429/डी0ड 10ओ0 / 19. 03.2015	जिला सैक्टर	19.55	19.55	11.75	0	19.55	0	19.55	1	3/15	-	
2	तेरहवा वित्त	ग्राम सभा बाराकोट में ग्राम विकास अधिकारी/ कृषि सहायक हेतु भवन निर्माण	2153 दिनांक 05-2-2015	जिला सैक्टर	34.47	34.47	0	34.47	34.47	0	34.47	1	12/15	3/16	हस्तान्तरण की कार्यवाही
3	तेरहवा वित्त	ग्राम सभा सिप्टी में सामुदायिक भवन एवं विपणन केन्द्र का निर्माण	2153 दिनांक 05-2-2015	जिला सैक्टर	45.5	45.5	0	45.5	45.5	0	45.5	1	6/15	3/16	हस्तान्तरण की कार्यवाही
4	तेरहवा वित्त	ग्राम सभा सिप्टी में ग्राम विकास अधिकारी/ कृषि सहायक हेतु भवन निर्माण	2153 दिनांक 05-2-2015	जिला सैक्टर	33.69	33.69	0	33.69	33.69	0	33.69	1	6/15	3/16	हस्तान्तरण की कार्यवाही

5	तेरहवा वित्त	ग्राम सभा खर्ककार्की में ग्राम विकास अधिकारी/ कृषि सहायक हेतु भवन निर्माण	2153 दिनांक 05-2-2015	जिला सैक्टर	33.69	33.69	0	33.69	33.69	0	33.69	1	6/15	3/16	हस्तान्तरण की कार्यवाही
6	तेरहवा वित्त	ग्राम सभा खर्ककार्की में सामुदायिक भवन एवं विपणन केन्द्र का निर्माण	2153 दिनांक 05-2-2015	जिला सैक्टर	45.5	45.5	0	45.5	45.5	0	45.5	1	6/15	3/16	हस्तान्तरण की कार्यवाही
7	तेरहवा वित्त	ग्राम सभा शौलमेल में ग्राम विकास अधिकारी/ कृषि सहायक हेतु भवन निर्माण	2153 दिनांक 05-2-2015	जिला सैक्टर	37.11	37.11	0	37.11	37.11	0	37.11	1	8/15	3/16	हस्तान्तरण की कार्यवाही

8	तेरहवा वित्त	ग्राम सभा चौडाकोट में ग्राम विकास अधिकारी/ कृषि सहायक हेतु भवन निर्माण	2153 दिनांक 05-2-2015	जिला सैक्टर	37.11	37.11	0	37.11	37.11	0	37.11	1	8/15	3/16	हस्तान्तरण की कार्यवाही
9	तेरहवा वित्त	ग्राम सभा चौडाकोट में सामुदायिक भवन एवं विपणन केन्द्र का निर्माण	2153 दिनांक 05-2-2015	जिला सैक्टर	48.78	48.78	0	48.78	48.78	0	48.78	1	8/15	3/16	हस्तान्तरण की कार्यवाही
10	तेरहवा वित्त	ग्राम सभा रौलमेल में सामुदायिक भवन एवं विपणन केन्द्र का निर्माण	2153 दिनांक 05-2-2015	जिला सैक्टर	48.78	48.78	0	48.78	48.78	0	48.78	1	8/15	3/16	हस्तान्तरण की कार्यवाही
11	तेरहवा वित्त	ग्राम सभा किमतोली में सामुदायिक भवन एवं विपणन केन्द्र का निर्माण	2153 दिनांक 05-2-2015	जिला सैक्टर	46.9	46.9	0	46.9	46.9	0	46.9	1	9/15	3/16	हस्तान्तरण की कार्यवाही

12	आयुर्वेदिक विभाग	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौडाकोट में अनावासीय भवन का निर्माण	जि0ओ0 351 दिनांक 05.07.2013 407 दिनांक 04.08.2014 रू0 20.99	जिला सैक्टर	49.99	49.99	19.87	0	49.99	0	49.99	1	09/13	1/16	हस्तान्तरण की कार्यवाही
13	आयुर्वेदिक विभाग	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कर्णकरायत में नवीन आवासीय भवन टाईप प्रथम के एक आवास का निर्माण	1161 / जि0 यो0 दिनांक 24.02.2015	जिला सैक्टर	14.02	14.02	14.02	0	14.02	0	14.02	1	3/15	7/15	हस्तगत
14	आयुर्वेदिक विभाग	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ओखलंजा में नवीन आवासीय भवन टाईप प्रथम के एक आवास का निर्माण	1161 / जि0 यो0 दिनांक 24.02.2015	जिला सैक्टर	14.99	14.99	14.99	0	14.99	0	14.99	1	3/15	10/15	हस्तान्तरण की कार्यवाही

15	आयुर्वेदिक विभाग	रा0आयु0 चिकित्सालय रीठाखाल में उच्चैकरण एवं विस्तारीकरण का निर्माण कार्य।	1046 जि0आ0 एवं यू0अ0 दिनांक 06मई 2015	केन्द्र	6.82	6.82	6.375	0	6.375	6.82	6.375	1	3/15	-	हस्तान्तरण की कार्यवाही
16	आयुर्वेदिक विभाग	रा0आयु0 चिकित्सालय कर्णकरायत में उच्चैकरण एवं विस्तारीकरण का निर्माण कार्य।	1046 जि0आ0 एवं यू0अ0 दिनांक 06मई 2015	केन्द्र	6.85	6.85	5.33	0	6.375	6.85	6.375	1	3/15	7/15	हस्तगत

17	सांस्कृतिक विभाग	ग्राम भुमलाई विकास खण्ड लोहाघाट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डा० भवानी दत्त पुनेठा की मूर्ति स्थापना एवं पार्क निर्माण	44 जि०यो०(दो) दिनांक 19 अक्टूबर 2013 100 जि०यो०(दो) दिनांक 26. 12 2013रु०2.00 लाख एवं 86 जि०यो०(दो) दिनांक 26. 09.2014 रु० 4.30 लाख	जिला योजना	8.31	8.31	1.8	0	8.31	0	8.31	1	08/13	1/16	हस्तान्तरण की कार्यवाही
18	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा० ढकना	पत्रांक 345 पायका-खेल मैदान / 2014 -15 रु० 1.00 कुल 8.00 लाख दिनांक 25. 09.14	केन्द्र / राज्य	1	1	0.75	0	1	0	1	1	2/15	8/15	-
19	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण थवालखेडा			1	1	1	0	1	0	1	1	2/15	3/15	-

20	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 कठनौली	पत्रांक 318/पायका -खेल मैदान/2014 -15 दिनांक 18.09.14		1	1	1	0	1	0	1	1	2/15	3/15	-
21	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 बिरगुल			1	1	0	1	1	0	1	1	5/15	10/15	
22	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 पोथ	पत्रांक 318/पायका -खेल मैदान/2014 -15 दिनांक 18.09.14		1	1	0	1	1	0	1	1	3/15	5/15	
23	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 गोली			1	1	0	1	1	0	1	1	5/15	10/15	
24	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 कालीगूठ			1	1	1	0	1	0	1	1	2/15	5/15	-

25	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण बरिस्ट्या			1	1	0	1	1	0	1	1	5/15	9/15	-
26	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 नधान			1	1	1	0	1	0	1	1	2/15	5/15	-
27	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 बनबसा	पत्रांक 345 पायका-खेल मैदान / 2014 -15 रू0 1. 00		1	1	1	0	1	0	1	1	2/15	6/15	-
28	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 फागपुर			1	1	0	1	1	0	1	1	4/15	5/15	-
29	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 बमनपुरी			1	1	0	1	1	0	1	1	4/15	5/15	-
30	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 पचपकरिया			1	1	1	0	1	0	1	1	2/15	5/15	-

31	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 सैलानीगोट		1	1	0	1	1	0	1	1	4/15	5/15	-
32	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 उचौलीगूठ	पत्रांक 345 पायका-खेल मैदान/2014-15 दिनांक 25.09.14	1	1	1	0	1	0	1	1	2/15	5/15	-
33	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 मोहनपुर	पत्रांक 345 पायका-खेल मैदान/2014-15 दिनांक 25.09.14	1	1	0	1	1	0	1	1	6/15	10/15	-
34	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 शक्तिपुर	पत्रांक 318/पायका-खेल मैदान/2014-15 दिनांक 18.09.14	1	1	0	1	1	0	1	1	8/15	9/15	-
35	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 क्षेत्र पं0 हेतु (कलीगाव)	पत्रांक 318/पायका-खेल मैदान/2014-15 दिनांक 18.09.14	5	5	5	0	5	0	2.39	1	2/15	5/15	-

36	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 कोठेरा			1	1	1	0	1	0	1	1	2/15	8/15	-
37	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 मिरतोली			1	1	1	0	1	0	1	1	2/15	3/15	-
38	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 सुगरखाल			1	1	1	0	1	0	1	1	2/15	3/15	-
39	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 सुतेडा (वल्सौ)			1	1	1	1	1	0	1	1	7/15	11/15	
40	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 मढुवा			1	1	0	1	1	0	1	1	4/15	4/15	.
41	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 गुडमागल			1	1	0	1	1	0	1	1	4/15	5/15	.

42	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 मडलक पाण्डे			1	1	0	1	1	0	1	1	4/15	5/15	.
43	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 मटियानी	पत्रांक 318/पायका -खेल मैदान/2014 -15 दिनांक 18.09.14		1	1	0	1	1	0	1	1	4/15	4/15	.
44	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 विविल			1	1	0	1	1	0	1	1	6/15	10/15	
45	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 डुगरी फत्याल			1	1	0	1	1	0	1	1	9/15	12/15	
46	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 फोर्ती			1	1	0	1	1	0	1	1	9/15	11/15	

47	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 सिल्योडीगूठ			1	1	1	0	1	0	1	1	2/15	8/15	-
48	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 रिखोली			1	1	1	0	1	0	1	1	2/15	7/15	-
49	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 भिगराडा			1	1	1	0	1	0	1	1	2/15	3/15	-
50	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 सांगो			1	1	1	0	1	0	1	1	2/15	5/15	-
51	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 पंचायत गागर			1	1	1	0	1	0	1	1	2/15	5/15	-
52	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 जौलाडी			1	1	0	1	1	0	1	1	3/15	6/15	

53	युवा कल्याण विभाग	पायका अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण ग्रा0 बालातडी			1	1	0	1	1	0	1	1	4/15	8/15	
54	सामाज कल्याण विभाग	राजकीय अ0जा0 छात्रावास लोहाघाट का सुदृढीकरण का कार्य	2328 / जि0 समाज कल्याण / दिनांक 24दिसम्बर 2015 एवं 470-73 दिनांक 17 जून 15 रू0 1.7475	जिला योजना	8.67	8.67	5	1.75	8.25	0.42	8.25	1	3/15	-	-
55	उद्योग विभाग	जिला उद्योग विभाग चम्पावत में कार्मिको हेतु नव निर्मित टाईप चतुर्थ के आगन / बरा मदा तथा भवन की छतीगस्त दीवर एवं प्रागण का पुर्ननिर्माण	महाप्रबन्धक / 1920 / जि0 यो0 / दिनांक 27. 03.2015	जिला योजना	4.56	4.56	0	4.56	4.56	0	4.56	1	4/15	5/15	-

56	पुरातत्व विभाग	संरक्षित स्थल शिव मन्दिर खर्ककार्की में बिजौरा एवं रासायनिक उपचार का कार्य।	530/क्षे0पु0 इ0/प्रथम-20(24)/2014 दिनांक 19 मार्च 2015	जिला योजना	3.25	3.25	0	3.25	3.25	0	3.25	1	3/16	3/16	-
57	पुरातत्व विभाग	संरक्षित स्थल शिव मन्दिर खर्ककार्की में पटालीकरण का कार्य।	530/क्षे0पु0 इ0/प्रथम-20(24)/2014 दिनांक 19 मार्च 2015	जिला योजना	1.66	1.66	0	1.66	1.66	0	1.66	1	3/16	3/16	-
58	पुरातत्व विभाग	संरक्षित स्थल शिव मन्दिर खर्ककार्की में सम्पर्क मार्ग/सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	388/क्षे0पु0 इ0/प्रथम-20(28)/2014 दिनांक 23 दिसम्बर 2015	जिला योजना	1.03	1.03	0	1.03	1.03	0	1.03	1	3/16	3/16	-

59	उच्च शिक्षा	राज्य योजना	राज्य योजना	400.79	400.79	0	176.49	400.79	0	400.79	1	12/12	10/15	हस्तान्तरण की कार्यवाही
----	-------------	-------------	-------------	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	---	-------	-------	-------------------------

60	पंचायती राज विभाग	राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत जनपद स्तरीय पंचायत रिसोर्स सेन्टर का निर्माण	173/लेखा /रा0गा0पं0 स0अ0/201 4-15 दिनांक 29 दिसम्बर 2014 एवं जि0पं0प0रा0 अधि0 के पत्रांक 274 दिनांक 12. 12.2014 रू0 20.00 लाख एवं 74 दिनांक 9 जून 15 रू0 10.00	राज्य सेक्टर	50	50	0	10	50	0	46.05	1	8/14	7/15	हस्तान्तरण एव फर्नीचर इत्यादि क्रय करने की कार्यवाही
----	----------------------	--	--	--------------	----	----	---	----	----	---	-------	---	------	------	--

61	सासद निधि	ग्राम पंचायत भगानाभण्डार 1 के तोक बाराबाटी मे भुमेश्वर देवता व गजार देवता के सामुदायिक मंदिरों के समीप जनमिलन केन्द्र एवं सी0सी0 मार्ग का निर्माण	772 पी0डी0 दिनांक06दि सम्बर 2015	कैन्द्र	10	10	6	0	7.5	2.5	7.5	1	3/15	8/15	-
62	सासद निधि	ग्राम खरही में सम्पर्क मार्ग का निर्माण	पत्राक 332 पी0डी0 दिनांक 9 जून 2015		0.75	0.75	0	0.75	0.75	0	0.75	1	10/15	3/16	-
63	सासद निधि	ग्राम सिरमौली तके समपर्क मार्ग का निर्माण			0.75	0.75	0	0.75	0.75	0	0.75	1	10/15	3/16	-
64	सासद निधि	जनकाण्डे में सम्पर्क मार्ग का निर्माण			0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5	1	10/15	11/15	-

65	सासद निधि	ग्राम मैहरोली से नदी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण			0.6	0.6	0	0.6	0.6	0	0.6	1	10/15	3/16	-
66	सासद निधि	ग्राम परेवा में सम्पर्क मार्ग का निर्माण			0.6	0.6	0	0.6	0.6	0	0.6	1	10/15	3/16	-
67	सासद निधि	ग्राम किमाडी में सम्पर्क मार्ग का निर्माण			0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5	1	10/15	3/16	-
68	बी0 ए0डी0पी0	ग्रा0पं0 धौनीसिलिग के डाग तोक में रुद्र मेलास्थल के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	1960६ ब्यकण्ड24.01. 2015	केन्द्र	6.4	5.07	4.11	0	5.07	1.33	5.07	1	3/15	8/15	-
69	बी0 ए0डी0पी0	ग्रा0पं0 पचपकरिया में अ0जा0 बस्ती पचपकरिया से गुदमी तक सी0सी0 मर्ग निर्माण	1960६ ब्यकण्ड24.01. 2015	केन्द्र	12	9.5	5.21	0	9.5	2.5	9.5	1	3/15	3/16	-

ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड चम्पावत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्ण कराये गये कार्यो का विवरण

क्र०सं०	विभाग का नाम	योजना/कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष/शासनादेश संख्या	सैक्टर	स्वीकृत धनराशि (लाख में)		1.4.16 को अवशेष	वर्ष में प्राप्त धनराशि (लाख में)	कुल उपलब्ध कराई गई धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
					प्राक्कलन की धनराशि	स्वीकृत लागत									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	सामुदायिक विकास	विकास खण्ड बाराकोट के कार्यालय भवन का निर्माण	म0वि0अधि0 2187 दि0 15.03.2013 एवं मैमो दिना0 21.03.13 रू0 36.00लाख एवं 478 दिनांक 29.06.13 रू0 30.00 लाख एवं 1056 25.09.14 रू0 31.95 कुल 97.95 लाख (ख0 वि0 अधि0 के पत्रांक संख्या ज्ञाप दिनांक 24.08.2014 को स्थल उपलब्ध कराया गया)	जिला सैक्टर	97.95	97.95	31.92	0	31.92	0	97.95	1	8/14	6/16	कार्य पूर्ण (हस्तान्तरित)
---	-----------------	---	---	-------------	-------	-------	-------	---	-------	---	-------	---	------	------	---------------------------

2	सामुदायिक विकास	विकास खण्ड पाटी के कार्यालय भवन का निर्माण	1890 डी0डी0ओ0 दिनांक 17.01.2015 एवं 1987 डी0डी0ओ0 दिनांक 18.12.2015 रू0 43.33 लाख कुल 117.93	जिला सेक्टर	117.93	117.93	42.93	0	42.93	0	80.09	1	8/15	1/17	हस्तान्तरण की कार्यवाही
3	सामुदायिक विकास	विकास खण्ड चम्पावत के कार्यालय भवन का निर्माण	1987 डी0डी0ओ0 दिनांक 18.12.2015 रू0 27.99 लाख एवं मैमो डी0डी0ओ0 20.06.2016 रू0 32.39 लाख एवं 1748 डी0डी0ओ0 दिनांक 29.11.16 रू0 7.77 कुल रू0 68.15 लाख	जिला सेक्टर	148.9	148.9	0	40.16	40.16	80.75	68.15	1	3/16	3/17	धनराशि के अभाव में फिनिशिंग कार्य बाधित

4	सामुदायिक विकास	विकास खण्ड लोहाघाट के कार्यालय भवन का निर्माण	1987 डी0डी0ओ0 दिनांक 18.12.2015 रू0 50.00 लाख एवं मैमो डी0डी0ओ0 20.06.2016 रू0 7.84 लाख व मैमो डी0डी0ओ0 21.09.2016 रू0 60.00 कुल 117.84 लाख	जिला सैक्टर	137.18	137.18	5	67.84	72.84	19.34	117.84	1	3/16	1/17	हस्तान्तरित, अवशेष धनराशि अप्राप्त।
5	पुरातत्व विभाग	प्राचीन शिव मन्दिर मादली में अनुरक्षण कार्य (चम्पावत)	05 / क्षेत्र 05 / प्रथम-20 (01) / 2016 दिनांक 4 जुलाई 2016	जिला योजना	6.28	6.28	0	6.28	6.28	0	6.28	1	6/16	8/16	-
6	पशुपालन विभाग	राजकीय पशु चिकित्सालय बाराकोट में मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य।	2623 / सी0 व 10ओ0 / दिनांक 06.02. 2016	जिला योजना	5.48	5.48	3.48	0	3.48	0	5.48	1	2/16	6/16	कार्य पूर्ण

7	पशुपालन विभाग	पशु चिकित्सालय चम्पावत में चारा बैक का निर्माण।	2870-74 / सी0वी0ओ0 / दिनांक 05.03.2016	जिला योजना	7	7	0	7	7	0	7	1	5/16	8/16	
8	पशुपालन विभाग	विकास खण्ड बाराकोट क्षेत्रान्तर्गत साइलेजपिट का निर्माण।	483-84 / लेखा / / नमस 1 / दिनांक 4 जुलाई 2016 रू0 2.00 लाख	जिला योजना	1	1	0	1	1	0	1	1	9/16	10/16	
9	पशुपालन विभाग	विकास खण्ड बाराकोट क्षेत्रान्तर्गत तल्लाबापरु में साइलेजपिट का निर्माण।		जिला योजना	1	1	0	1	1	0	1	1	9/16	11/16	
10	पशुपालन विभाग	पशु चिकित्सालय चल्थी में टाईप द्वितीय के आवासीय भवन का सृद्धीकरण कार्य	2238 / सी0वी0ओ0 / दिनांक 15.12.2016	जिला योजना	2	2	0	2	2	0	2	1	1/17	2/17	

11	साधन सहकारी समिति	साधन सहकारी समिति धूरा में पैक्स गौदाम का निर्माण। (चम्पावत)	1114 / सहा0 नि0 / जिला यो0 दिनांक 9 दिसम्बर 2015	जिला योजना	15	15	0	15	15	0	13.32	1	6/16	2/17	हस्तान्तरित,
12	शिक्षा विभाग	राजकीय कन्या इण्टर कालेज चम्पावत में कक्षा कक्ष निर्माण एवं विस्तार (आडिटोरियम - विस्तारीकरण)	पत्रांक 1603-06 / सी0इ0ओ0 दिनांक 18.05.2016 एवं 2192-95 / सी0इ0ओ0 / 1.06.2016	जिला योजना	25	25	0	25	25	0	12.98	1	9/16	3/17	कार्य पूर्ण, सहायक अभियन्ता विद्युत के पास सम्पूर्ण कुमायूँ परिक्षेत्र का कार्यभार होने के कारण अवशेष भूगतान लम्बित
13	पुलिस विभाग	पुलिस लाईन चम्पावत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आवासों हेतु जल मल का निर्माण कार्य	पुलिस अधी0भ-44 / 2016 दिनांक 30 मार्च 3016		2	2		2	2	0	2	100%	5/16	5/16	कार्य पूर्ण

14	पुलिस विभाग	पुलिस लाईन में परिवहन शाखा के गेट तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	पु0अधी0-58 /2016/दि 0 23/12/20 16	राज्य सैक्टर	2	2	0	2	2	0	2	1	1/17	2/17	कार्य पूर्ण
15	तेरहवा वित्त	ग्राम सभा बाराकोट में सामुदायिक भवन एवं विपणन केन्द्र का निर्माण	2153 दिनांक 05-2-2015	जिला सैक्टर	47.08	47.08	27.08	0	27.08	0	47.08	1	12/15	9/16	हस्तान्तरित,

16	ग्रामीण सड़क एवं ड्रेनेज विभाग	टनकपुर मनिहारगोट कब्रिस्तान मोटर मार्ग से मनिहारगोट तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य (मैदानी क्षेत्र)	निदेशक ग्रा0सडक एवं ड्रेनेज178 दिनांक 3 मार्च 2015 रू0 0.59 एवं 45/गपप. 2६2015 कंजम 17.03. 2015 ट्प 14ण74 एवं 169 गपप.2 दिनांक 21. 11.2015 रू0 25.00 लाख एवं 68 दिनांक 20. 06.2016 रू0 10.00 लाख तथा 667 निदेशक ग्रा0स0ड्रे0 5. 11.16 रू0 59.41 लाख कुल 109.74 लाख	राज्य	109.74	109.74	0	69.41	109.74	0	93.63	1	1/16	3/17	डामरीकरण तक समस्त कार्य पूर्ण। भूमि मुआवजा राशि वितरण की कार्यवाही अवशेष।
----	--------------------------------------	---	--	-------	--------	--------	---	-------	--------	---	-------	---	------	------	--