

मा0 मुख्यमंत्री महोदय घोषणा मद 2015-16							
कार्यदायी संस्था जिला पंचायत, चम्पावत							
क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त धनराशि (लाख में)	व्यय धनराशि (लाख में)	भौतिक प्रगति
1	लोहाघाट में जिला पंचायत की दुकानों का निर्माण	2015.16	निकट जि0पं0 डांक बंगला लोहाघाट	30.5	7.5	7.5	30
		योग:-		30.5	7.5	7.5	

मा0 मुख्यमंत्री महोदय घोषणा मद 2015-16							
कार्यदायी संस्था जिला पंचायत, चम्पावत							
क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त धनराशि (लाख में)	व्यय धनराशि (लाख में)	भौतिक प्रगति
1	सिमलखेत मेला स्थल सौन्दर्यीकरण का निर्माण	2015.16	सिमलखेत	15.76	15	15	100
2	खेतीखान में जिला पंचायत की दुकानों का निर्माण	2015.16	खेतीखान	17.82	7.5	7.5	80
		योग:-		33.58	22.5	22.5	

जिला योजना शिक्षा विभाग 2016-17							
क्र0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में
1	रा0प्रा0वि0 चूलागांव बाराकोट चाहरदीवारी	2016-17	चूलागांव	400000	400000	94088	100
2	रा0प्रा0वि0 तड़ीगांव बाराकोट सुरक्षा दीवार	2016-17	तड़ीगांव	300000	300000	144123	90
3	रा0प्रा0वि0 बैड़ा बैड़वाल बाराकोट मरम्मत	2016-17	बैड़ा बैड़वाल	200000	200000	179300	100
	योग:-			900000	900000	417511	

पर्यटन विभाग 2015-16							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

क्र०सं०	कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि	योजना आरम्भ से पूर्व का फोटो ग्राफ उपलब्ध कराया गया है या नहीं।	विगत माह की प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	टिप्पणी
1	डुंगराबोरा में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण एवं सम्पर्क मार्ग वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.4	70000	प्रगति पर
2	मेला स्थल विकास पुनौली वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.35	40000	प्रगति पर
3	झड़पतिया अखिल तारणी में पार्क निर्माण वि०ख० लोहाघाट	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
4	रीठा साहिब में सार्वजनिक मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
5	शिवालय (शिव मन्दिर) अमोड़ी का पर्यटन विकास सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
6	खुदाई देव मेला स्थल विकास ग्राम चौड़ाकोट वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.3	0	प्रगति पर
7	ग्राम कजीना में मेला स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
8	ऐड़ी मेला स्थल विकास टांणी, झिरकुनी वि०ख० बाराकोट	250000	नहीं	0	1	250000	पूर्ण
9	ग्राम पंचायत विविल में बड़बाबा मेला स्थल नारसों का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
10	ब्रह्मचारी सार्वजनिक स्थल काकड़ का विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण

11	आदर्श कलौनी लोहाघाट में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
12	ग्राम गरसाड़ी में मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
13	ग्राम कोयाटी में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
14	रेगडू महादेव बाबा मन्दिर पर्यटन विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
15	बकोड़ा में मोस्टा शिव मन्दिर सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
16	रमक आदित्य सूर्य खष्टी मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
17	कैलबकरिया सार्वजनिक स्थल रेगडू दयारतोली का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
18	मस्ता मेला स्थल विकास ग्राम नौमाना वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
19	काण्डा के पर्यटक स्थल भगवती मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
20	गंगनाथ मेला स्थल विकास सिब्युली वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
21	सिमलखेत सार्वजनिक स्थल का सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
22	कालेशन मेला ग्राम नसखोला सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर

23	सुंगरखाल में ऐड़ी मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
24	मिंतोली में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
25	कफल्टा सूर्यदेव मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.5	70000	प्रगति पर
26	शिव मेला स्थल रुईया सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
27	गल्लागांव में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
28	कमैला भगवती मेला स्थल विकास काण्डा वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
29	सांस्कृतिक मंच चामी का विकास एवं अवशेष कार्य वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
30	नन्दादेवी मेला स्थल सौन्दर्यीकरण चौड़ामेहता	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
31	मेला स्थल सौन्दर्यीकरण बैड़ा ग्राम पंचायत बैड़ाओड़ वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
32	सार्वजनिक स्थल कामाज्यूला का विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
33	भगवती सार्वजनिक स्थल सिमयाउरी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० चम्पावत (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.4	90000	प्रगति पर
34	ग्राम चौड़ासौन में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० पाटी (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर

35	ग्राम पम्दा में नगनौनी पंचवलिया मेला विकास वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	220000	नहीं	0	1	220000	पूर्ण
36	चौड़ला में चिल्ड्रन पार्क वि०ख० लोहाघाट (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.4	80000	प्रगति पर
37	बिण्डा तिवारी अनु०जाति हरेला मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
38	आली में गोरल मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट	125000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
	योग:—	7145000				2465000	

जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा जिलाधिकारी/समाज कल्याण/मुख्य विकास अधिकारी महोदय से प्राप्त अनुदानों के विपरीत सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति विवरण (धनराशि लाख रु० में) दिनांक 07.09.2016										
क्र०सं०	मद	वर्ष	कुल स्वी० धन ०	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	कुल स्वी० योजनायें	पूर्ण	प्रगति पर	टिप्पणी
1	बी०ए०डी०पी०	2013.14	192.5	192.5	183.14	9.36	31	23	8	
	बी०ए०डी०पी०	2014.15	83	67.27	51.55	15.72	18	4	14	12 कार्य मनरेगा युगपतीकरण मनरेगा के मस्ट्रौल न निकल पाने के कारण
	बी०ए०डी०पी०	2015.16	62.11	62.11	5.1	57.01	14	0	14	अनुबन्ध हो चुके हैं कार्य प्रगति पर।
			337.61	321.88	239.79	82.09	63	27	36	
2	बी०ए०डी०पी० (द्वितीय आपदा)	2014.15	47.5	47.5	44.53	2.97	14	12	2	कार्य पूर्ण मांपन होना है।
3	पर्यटन	2014.15	31	31	30.27	0.73	6	5	1	कार्य पूर्ण/जाच होने से भुगतान रोका।
	पर्यटन	2014.15	74.5	74.5	68.85	5.65	17	14	3	
	पर्यटन	2015.16	71.95	71.95	46.59	25.36	38	21	17	
			177.45	177.45	145.71	31.74	61	40	21	
4	एस०सी०पी०	2014.15	81.03	75.99	64.99	11	15	12	3	3 प्रगति पर।

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में
1	रा०पा०वि० बरकुम चम्पावत छत निर्माण	2016-17	बरकुम	400000	400000	400000	100
2	रा०प्रा०वि० तरकुली चम्पावत मरम्मत	2016-17	तरकुली	400000	400000	400000	100
3	रा०प्रा०वि० बकोड़ा चम्पावत छत निर्माण	2016-17	बकोड़ा	400000	400000	0	—
4	रा०प्रा०वि० बुडम चम्पावत शौचालय	2016-17	बुडम	100000	100000	0	100
5	रा०प्रा०वि० कोट अमोड़ी चाहरदीवारी	2016-17	कोट अमोड़ी	250000	250000	250000	100
6	रा०प्रा०वि० दियूरी चम्पावत कक्षा कक्षा	2016-17	दियूरी	700000	700000	395079	85
	योग:-			2250000	2250000	1445079	

पर्यटन विभाग 2015-16							
क्र०सं०	कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि	योजना आरम्भ से पूर्व का फोटो ग्राफ उपलब्ध कराया गया है या नहीं।	विगत माह की प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	टिप्पणी
1	डुंगराबोरा में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण एवं सम्पर्क मार्ग वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.4	70000	प्रगति पर
2	मेला स्थल विकास पुनौली वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.35	40000	प्रगति पर
3	झड़पतिया अखिल तारणी में पार्क निर्माण वि०ख० लोहाघाट	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
4	रीठा साहिब में सार्वजनिक मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर

5	शिवालय (शिव मन्दिर) अमोड़ी का पर्यटन विकास सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
6	खुदाई देव मेला स्थल विकास ग्राम चौड़ाकोट वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.3	0	प्रगति पर
7	ग्राम कजीना में मेला स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
8	ऐड़ी मेला स्थल विकास टांगी, झिरकुनी वि०ख० बाराकोट	250000	नहीं	0	1	250000	पूर्ण
9	ग्राम पंचायत विविल में बड़बाबा मेला स्थल नारसों का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
10	ब्रह्मचारी सार्वजनिक स्थल काकड़ का विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
11	आदर्श कलौनी लोहाघाट में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
12	ग्राम गरसाड़ी में मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
13	ग्राम कोयाटी में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
14	रेगडू महादेव बाबा मन्दिर पर्यटन विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
15	बकोड़ा में मोस्टा शिव मन्दिर सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर

16	रमक आदित्य सूर्य खष्टी मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
17	कैलबकरिया सार्वजनिक स्थल रेगडू दयारतोली का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
18	मस्टा मेला स्थल विकास ग्राम नौमाना वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
19	काण्डा के पर्यटक स्थल भगवती मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
20	गंगनाथ मेला स्थल विकास सिब्युली वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
21	सिमलखेत सार्वजनिक स्थल का सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
22	कालेशन मेला ग्राम नसखोला सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
23	सुंगरखाल में ऐड़ी मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
24	मिंतोली में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
25	कफल्टा सूर्यदेव मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.5	70000	प्रगति पर
26	शिव मेला स्थल रूईया सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
27	गल्लागांव में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
28	कमैला भगवती मेला स्थल विकास काण्डा वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर



29	सांस्कृतिक मंच चामी का विकास एवं अवशेष कार्य वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
30	नन्दादेवी मेला स्थल सौन्दर्यीकरण चौड़ामेहता	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
31	मेला स्थल सौन्दर्यीकरण बैड़ा ग्राम पंचायत बैड़ाओड़ वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
32	सार्वजनिक स्थल कामाज्यूला का विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
33	भगवती सार्वजनिक स्थल सिमयाउरी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० चम्पावत (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.4	90000	प्रगति पर
34	ग्राम चौड़ासौन में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० पाटी (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
35	ग्राम पम्दा में नगनौनी पंचवलिया मेला विकास वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	220000	नहीं	0	1	220000	पूर्ण
36	चौड़ला में चिल्ड्रन पार्क वि०ख० लोहाघाट (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.4	80000	प्रगति पर
37	बिण्डा तिवारी अनु०जाति हरेला मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
38	आली में गोरल मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट	125000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
	योग:—	7145000				2465000	

जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा जिलाधिकारी/समाज कल्याण/मुख्य विकास अधिकारी महोदय से प्राप्त अनुदानों के विपरीत सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति विवरण (धनराशि लाख रू० में) दिनांक 07.09.2016										
क्र०सं०	मद	वर्ष	कुल स्वी० धन ०	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	कुल स्वी० योजनायें	पूर्ण	प्रगति पर	टिप्पणी
1	बी०ए०डी०पी०	2013.14	192.5	192.5	183.14	9.36	31	23	8	
	बी०ए०डी०पी०	2014.15	83	67.27	51.55	15.72	18	4	14	12 कार्य मनरेगा युगपतीकरण मनरेगा के मस्ट्रौल न निकल पाने के कारण
	बी०ए०डी०पी०	2015.16	62.11	62.11	5.1	57.01	14	0	14	अनुबन्ध हो चुके हैं कार्य प्रगति पर।
			337.61	321.88	239.79	82.09	63	27	36	
2	बी०ए०डी०पी० (द्वैवीय आपदा)	2014.15	47.5	47.5	44.53	2.97	14	12	2	कार्य पूर्ण मांपन होना हैं।
3	पर्यटन	2014.15	31	31	30.27	0.73	6	5	1	कार्य पूर्ण/जाच होने से भुगतान रोका।
	पर्यटन	2014.15	74.5	74.5	68.85	5.65	17	14	3	
	पर्यटन	2015.16	71.95	71.95	46.59	25.36	38	21	17	
			177.45	177.45	145.71	31.74	61	40	21	
4	एस०सी०पी०	2014.15	81.03	75.99	64.99	11	15	12	3	3 प्रगति पर।

जिला योजना शिक्षा विभाग 2016-17							
क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में
1	रा०प्रा०वि० सुई लोहाघाट चाहरदीवारी	2016-17	सुई	300000	300000	195002	100
2	रा०प्रा०वि० चौड़ला लोहाघाट चाहरदीवारी	2016-17	चौड़ला	500000	500000	92998	55
3	रा०उ०प्रा०वि० पोखरीबोरा लोहाघाट मरम्मत	2016-17	पोखरीबोरा	400000	400000	0	50
4	रा०प्रा०वि० कायल लोहाघाट चाहरदीवारी	2016-17	कायल	250000	250000	62168	45
5	रा०प्रा०वि० पऊ लोहाघाट छत मरम्मत	2016-17	पऊ	350000	350000	314592	100
	योग:-			1800000	1800000	664760	

पर्यटन विभाग 2015-16							
क्र०सं०	कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि	योजना आरम्भ से पूर्व का फोटो ग्राफ उपलब्ध कराया गया है या नहीं।	विगत माह की प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	टिप्पणी
1	डुंगराबोरा में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण एवं सम्पर्क मार्ग वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.4	70000	प्रगति पर
2	मेला स्थल विकास पुनौली वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.35	40000	प्रगति पर
3	झड़पतिया अखिल तारणी में पार्क निर्माण वि०ख० लोहाघाट	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
4	रीठा साहिब में सार्वजनिक मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
5	शिवालय (शिव मन्दिर) अमोड़ी का पर्यटन विकास सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
6	खुदाई देव मेला स्थल विकास ग्राम चौड़ाकोट वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.3	0	प्रगति पर
7	ग्राम कजीना में मेला स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
8	ऐड़ी मेला स्थल विकास टांगी, झिरकुनी वि०ख० बाराकोट	250000	नहीं	0	1	250000	पूर्ण
9	ग्राम पंचायत विविल में बड़बाबा मेला स्थल नारसों का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर

10	ब्रह्मचारी सार्वजनिक स्थल काकड़ का विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
11	आदर्श कलौनी लोहाघाट में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
12	ग्राम गरसाड़ी में मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
13	ग्राम कोयाटी में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
14	रेगडू महादेव बाबा मन्दिर पर्यटन विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
15	बकोड़ा में मोस्ता शिव मन्दिर सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
16	रमक आदित्य सूर्य खष्टी मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
17	कैलबकरिया सार्वजनिक स्थल रेगडू दयारतोली का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
18	मस्ता मेला स्थल विकास ग्राम नौमाना वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
19	काण्डा के पर्यटक स्थल भगवती मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
20	गंगनाथ मेला स्थल विकास सिब्युली वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
21	सिमलखेत सार्वजनिक स्थल का सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण

22	कालेशन मेला ग्राम नसखोला सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
23	सुंगरखाल में ऐड़ी मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
24	मिंतोली में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
25	कफल्टा सूर्यदेव मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.5	70000	प्रगति पर
26	शिव मेला स्थल रूईया सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
27	गल्लागांव में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
28	कमैला भगवती मेला स्थल विकास काण्डा वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
29	सांस्कृतिक मंच चामी का विकास एवं अवशेष कार्य वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
30	नन्दादेवी मेला स्थल सौन्दर्यीकरण चौड़ामेहता	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
31	मेला स्थल सौन्दर्यीकरण बैड़ा ग्राम पंचायत बैड़ाओड़ वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
32	सार्वजनिक स्थल कामाज्यूला का विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
33	भगवती सार्वजनिक स्थल सिमयाउरी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० चम्पावत (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.4	90000	प्रगति पर

34	ग्राम चौड़ासौन में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० पाटी (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
35	ग्राम पम्दा में नगनौनी पंचवलिया मेला विकास वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	220000	नहीं	0	1	220000	पूर्ण
36	चौड़ला में चिल्ड्रन पार्क वि०ख० लोहाघाट (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.4	80000	प्रगति पर
37	बिण्डा तिवारी अनु०जाति हरेला मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
38	आली में गोरल मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट	125000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
	योग:-	7145000				2465000	

जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा जिलाधिकारी/समाज कल्याण/मुख्य विकास अधिकारी महोदय से प्राप्त अनुदानों के विपरीत सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति विवरण (धनराशि लाख रू० में) दिनांक 07.09.2016										
क्र०सं०	मद	वर्ष	कुल स्वी० धन ०	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	कुल स्वी० योजनायें	पूर्ण	प्रगति पर	टिप्पणी
1	बी०ए०डी०पी०	2013-14	192.5	192.5	183.14	9.36	31	23	8	
	बी०ए०डी०पी०	2014-15	83	67.27	51.55	15.72	18	4	14	12 कार्य मनरेगा युगपतीकरण मनरेगा के मस्ट्रौल न निकल पाने के कारण रुके हैं।
	बी०ए०डी०पी०	2015-16	62.11	62.11	5.1	57.01	14	0	14	अनुबन्ध हो चुके हैं कार्य प्रगति पर।
			337.61	321.88	239.79	82.09	63	27	36	
2	बी०ए०डी०पी० (द्वैवीय आपदा)	2014-15	47.5	47.5	44.53	2.97	14	12	2	कार्य पूर्ण मांपन होना हैं।
3	पर्यटन	2014-15	31	31	30.27	0.73	6	5	1	कार्य पूर्ण/जाच होने से भुगतान रोका।
	पर्यटन	2014-15	74.5	74.5	68.85	5.65	17	14	3	
	पर्यटन	2015-16	71.95	71.95	46.59	25.36	38	21	17	
			177.45	177.45	145.71	31.74	61	40	21	

4	एस0सी0पी0	2014-15	81.03	75.99	64.99	11	15	12	3	3 प्रगति पर।
---	-----------	---------	-------	-------	-------	----	----	----	---	--------------

जिला योजना शिक्षा विभाग 2016-17							
क्र0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति
1	रा0प्रा0वि0 चिलनिया पाटी मरम्मत	2016-17	चिलनिया	300000	300000	277073	100
2	रा0प्रा0वि0 सेलाकोटला पाटी चाहरदीवारी	2016-17	सेलाकोटला	400000	400000	193000	80
3	रा0प्रा0वि0 गडयूड़ा नवीन पाटी मरम्मत	2016-17	गडयूड़ा	300000	300000	264895	80
4	रा0प्रा0वि0 बड़ेत पाटी चाहरदीवारी	2016-17	बड़ेत	250000	250000	169714	100
5	रा0प्रा0वि0 रौलमेल पाटी चाहरदीवारी	2016-17	रौलमेल	250000	250000	107811	100
6	रा0पू0मा0वि0 सिमलखेत मरम्मत कार्य	2016-17	सिमलखेत	350000	350000	340430	100
7	रा0प्रा0वि0 थुवामौनी छत मरम्मत	2016-17	थुवामौनी	200000	200000	0	100
	योग:-			2050000	2050000	1352923	

पर्यटन विभाग 2015-16							
क्र0सं0	कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि	योजना आरम्भ से पूर्व का फोटो ग्राफ उपलब्ध कराया गया है या नहीं।	विगत माह की प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	टिप्पणी
1	डुंगराबोरा में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण एवं सम्पर्क मार्ग वि0ख0 लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.4	70000	प्रगति पर
2	मेला स्थल विकास पुनौली वि0ख0 पाटी	250000	नहीं	0	0.35	40000	प्रगति पर
3	झड़पतिया अखिल तारणी में पार्क निर्माण वि0ख0 लोहाघाट	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर

4	रीठा साहिब में सार्वजनिक मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
5	शिवालय (शिव मन्दिर) अमोड़ी का पर्यटन विकास सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
6	खुदाई देव मेला स्थल विकास ग्राम चौड़ाकोट वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.3	0	प्रगति पर
7	ग्राम कजीना में मेला स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
8	ऐड़ी मेला स्थल विकास टांगी, झिरकुनी वि०ख० बाराकोट	250000	नहीं	0	1	250000	पूर्ण
9	ग्राम पंचायत विविल में बड़बाबा मेला स्थल नारसों का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
10	ब्रह्मचारी सार्वजनिक स्थल काकड़ का विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
11	आदर्श कलौनी लोहाघाट में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
12	ग्राम गरसाड़ी में मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
13	ग्राम कोयाटी में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
14	रेगडू महादेव बाबा मन्दिर पर्यटन विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण



15	बकोड़ा में मोस्टा शिव मन्दिर सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
16	रमक आदित्य सूर्य खष्टी मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
17	कैलबकरिया सार्वजनिक स्थल रेगडू दयारतोली का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
18	मस्टा मेला स्थल विकास ग्राम नौमाना वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
19	काण्डा के पर्यटक स्थल भगवती मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
20	गंगनाथ मेला स्थल विकास सिब्युली वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
21	सिमलखेत सार्वजनिक स्थल का सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
22	कालेशन मेला ग्राम नसखोला सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
23	सुंगरखाल में ऐड़ी मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
24	मिंतोली में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
25	कफल्टा सूर्यदेव मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.5	70000	प्रगति पर
26	शिव मेला स्थल रूईया सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
27	गल्लागांव में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर

28	कमैला भगवती मेला स्थल विकास काण्डा वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
29	सांस्कृतिक मंच चामी का विकास एवं अवशेष कार्य वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
30	नन्दादेवी मेला स्थल सौन्दर्यीकरण चौड़ामेहता	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
31	मेला स्थल सौन्दर्यीकरण बैड़ा ग्राम पंचायत बैड़ाओड़ वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
32	सार्वजनिक स्थल कामाज्यूला का विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
33	भगवती सार्वजनिक स्थल सिमयाउरी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० चम्पावत (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.4	90000	प्रगति पर
34	ग्राम चौड़ासौन में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० पाटी (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
35	ग्राम पम्दा में नगनौनी पंचवलिया मेला विकास वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	220000	नहीं	0	1	220000	पूर्ण
36	चौड़ला में चिल्ड्रन पार्क वि०ख० लोहाघाट (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.4	80000	प्रगति पर
37	बिण्डा तिवारी अनु०जाति हरेला मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर

38	आली में गोरल मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट	125000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
	योग:-	7145000				2465000	

जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा जिलाधिकारी/समाज कल्याण/मुख्य विकास अधिकारी महोदय से प्राप्त अनुदानों के विपरीत सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति विवरण (धनराशि लाख रू० में) दिनांक 07.09.2016										
क्र०सं०	मद	वर्ष	कुल स्वी० धन ०	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	कुल स्वी० योजनायें	पूर्ण	प्रगति पर	टिप्पणी
1	बी०ए०डी०पी०		192.5	192.5	183.14	9.36	31	23	8	
	बी०ए०डी०पी०	2014-15	83	67.27	51.55	15.72	18	4	14	12 कार्य मनरेगा युगपतीकरण मनरेगा के मस्ट्रौल न निकल पाने के कारण
	बी०ए०डी०पी०	2015-16	62.11	62.11	5.1	57.01	14	0	14	अनुबन्ध हो चुके हैं कार्य प्रगति पर।
			337.61	321.88	239.79	82.09	63	27	36	
2	बी०ए०डी०पी० (देवीय आपदा)	2014-15	47.5	47.5	44.53	2.97	14	12	2	कार्य पूर्ण मांपन होना है।
3	पर्यटन	2014-15	31	31	30.27	0.73	6	5	1	कार्य पूर्ण/जाच होने से भुगतान रोका।
	पर्यटन	2014-15	74.5	74.5	68.85	5.65	17	14	3	
	पर्यटन	2015-16	71.95	71.95	46.59	25.36	38	21	17	
			177.45	177.45	145.71	31.74	61	40	21	
4	एस०सी०पी०	2014-15	81.03	75.99	64.99	11	15	12	3	3 प्रगति पर।

पर्यटन विभाग 2012-13

पर्यटन विभाग 2013-14							
क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति
1	चामी में भगवती मेला स्थल विकास	2013-14	चामी	200000	200000	200000	पूर्ण
2	ग्राम वल्सों में आसाडी मेला स्थल विकास	2013-14	वल्सों	200000	200000	200000	पूर्ण
3	ग्राम लीडू में कुमालेश्वर मन्दिर व धर्मशाला निर्माण	2013-14	लीडू	200000	200000	200000	पूर्ण
4	चौमेल में रामलीला मेला स्थल की चाहरदीवारी	2013-14	चौमेल	200000	200000	199600	पूर्ण

5	ग्राम खोला सुनार में पूर्णेश्वर महादेव प्रांगण का सौन्दर्यीकरण	2013-14	खोलासुनार	200000	200000	200000	पूर्ण
6	ग्राम पम्दा में लड़ीधुरा स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण	2013-14	पम्दा	400000	400000	400000	पूर्ण
	योग:-			1400000	1400000	1399600	
						अपर मुख्य अधिकारी	

जिला पंचायत,  
चम्पावत।

पर्यटन विभाग 2014-15							
क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति
1	ग्राम सुंगरखाल में ऐड़ी मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण	2014-15	सुंगरखाल	400000	400000	400000	पूर्ण
2	ग्राम सभा काकड़ में शिवालय परिसर में धर्मशाला/चाहरदीवारी	2014-15	काकड़	300000	300000	300000	पूर्ण
3	ग्राम सभा पम्दा में गोलजू प्रांगण में धर्मशाला/चाहरदीवारी	2014-15	पम्दा	300000	300000	300000	पूर्ण
4	ग्राम पंचायत तड़ीगांव में भगवती मेला स्थल का विकास	2014-15	तड़ीगांव	300000	300000	300000	पूर्ण
5	ग्राम पंचायत बैड़ाओड़ में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण	2014-15	बैड़ाओड़	300000	300000	300000	पूर्ण
	योग:-			1600000	1600000	1600000	

पर्यटन विभाग 2015-16

क्र०सं०	कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि	योजना आरम्भ से पूर्व का फोटो ग्राफ उपलब्ध कराया गया है या नहीं।	विगत माह की प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	टिप्पणी
1	डुंगराबोरा में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण एवं सम्पर्क मार्ग वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.4	70000	प्रगति पर
2	मेला स्थल विकास पुनौली वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.35	40000	प्रगति पर
3	झड़पतिया अखिल तारणी में पार्क निर्माण वि०ख० लोहाघाट	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
4	रीठा साहिब में सार्वजनिक मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
5	शिवालय (शिव मन्दिर) अमोड़ी का पर्यटन विकास सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
6	खुदाई देव मेला स्थल विकास ग्राम चौड़ाकोट वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.3	0	प्रगति पर
7	ग्राम कजीना में मेला स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
8	ऐड़ी मेला स्थल विकास टांणी, झिरकुनी वि०ख० बाराकोट	250000	नहीं	0	1	250000	पूर्ण
9	ग्राम पंचायत विविल में बड़बाबा मेला स्थल नारसों का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
10	ब्रह्मचारी सार्वजनिक स्थल काकड़ का विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण

11	आदर्श कलौनी लोहाघाट में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
12	ग्राम गरसाड़ी में मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
13	ग्राम कोयाटी में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
14	रेगडू महादेव बाबा मन्दिर पर्यटन विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
15	बकोड़ा में मोस्ता शिव मन्दिर सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
16	रमक आदित्य सूर्य खष्टी मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
17	कैलबकरिया सार्वजनिक स्थल रेगडू दयारतोली का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
18	मस्ता मेला स्थल विकास ग्राम नौमाना वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
19	काण्डा के पर्यटक स्थल भगवती मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
20	गंगनाथ मेला स्थल विकास सिब्युली वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
21	सिमलखेत सार्वजनिक स्थल का सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
22	कालेशन मेला ग्राम नसखोला सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर

23	सुंगरखाल में ऐड़ी मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
24	र्मितोली में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
25	कफल्टा सूर्यदेव मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.5	70000	प्रगति पर
26	शिव मेला स्थल रुईया सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
27	गल्लागांव में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
28	कमैला भगवती मेला स्थल विकास काण्डा वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
29	सांस्कृतिक मंच चामी का विकास एवं अवशेष कार्य वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
30	नन्दादेवी मेला स्थल सौन्दर्यीकरण चौड़ामेहता	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
31	मेला स्थल सौन्दर्यीकरण बैड़ा ग्राम पंचायत बैड़ाओड़ वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
32	सार्वजनिक स्थल कामाज्यूला का विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
33	भगवती सार्वजनिक स्थल सिमयाउरी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० चम्पावत (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.4	90000	प्रगति पर
34	ग्राम चौड़ासौन में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० पाटी (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर

35	ग्राम पम्दा में नगनौनी पंचवलिया मेला विकास वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	220000	नहीं	0	1	220000	पूर्ण
36	चौड़ला में चिल्ड्रन पार्क वि०ख० लोहाघाट (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.4	80000	प्रगति पर
37	बिण्डा तिवारी अनु०जाति हरेला मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
38	आली में गोरल मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट	125000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
	योग:-	7145000				2465000	

जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा जिलाधिकारी/समाज कल्याण/मुख्य विकास अधिकारी महोदय से प्राप्त अनुदानों के विपरीत सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति विवरण (धनराशि लाख रू० में) दिनांक 07.09.2016										
क्र०सं०	मद	वर्ष	कुल स्वी० धन ०	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	कुल स्वी० योजनायें	पूर्ण	प्रगति पर	टिप्पणी
1	बी०ए०डी०पी०	2013.14	192.5	192.5	183.14	9.36	31	23	8	
	बी०ए०डी०पी०	2014.15	83	67.27	51.55	15.72	18	4	14	12 कार्य मनरेगा युगपतीकरण मनरेगा के मस्ट्रौल न निकल पाने के कारण रुके हैं।
	बी०ए०डी०पी०	2015.16	62.11	62.11	5.1	57.01	14	0	14	अनुबन्ध हो चुके हैं कार्य प्रगति पर।
			337.61	321.88	239.79	82.09	63	27	36	
2	बी०ए०डी०पी० (द्वैवीय आपदा)	2014.15	47.5	47.5	44.53	2.97	14	12	2	कार्य पूर्ण मांपन होना हैं।
3	पर्यटन	2014.15	31	31	30.27	0.73	6	5	1	कार्य पूर्ण/जाच होने से भुगतान रोका।
	पर्यटन	2014.15	74.5	74.5	68.85	5.65	17	14	3	
	पर्यटन	2015.16	71.95	71.95	46.59	25.36	38	21	17	
			177.45	177.45	145.71	31.74	61	40	21	
4	एस०सी०पी०	2014.15	81.03	75.99	64.99	11	15	12	3	3 प्रगति पर।



पर्यटन विभाग 2015-16							
क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में
1	ऐड़ी मेला स्थल विकास टांगी, झिरकुनी वि०ख० बाराकोट	2015-16	झिरकुनी	300000	300000	250000	100
2	ब्रह्मचारी सार्वजनिक स्थल काकड़ का विकास वि०ख० बाराकोट	2015-16	काकड़	200000	200000	200000	100
3	रेगडू महादेव बाबा मन्दिर पर्यटन विकास वि०ख० बाराकोट	2015-16	रेगडू	300000	300000	300000	100
4	कैलबकरिया सार्वजनिक स्थल रेगडू दयारतोली का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० बाराकोट	2015-16	दयारतोली	200000	200000	200000	100
5	मस्टा मेला स्थल विकास ग्राम नौमाना वि०ख० बाराकोट	2015-16	नौमाना	225000	225000	225000	100
6	सुंगरखाल में ऐड़ी मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	2015-16	सुंगरखाल	225000	225000	0	80
7	मिर्तोली में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	2015-16	मिर्तोली	225000	225000	0	80
8	गल्लागांव में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	2015-16	गल्लागांव	150000	150000	150000	100
9	सांस्कृतिक मंच चामी का विकास एवं अवशेष कार्य वि०ख० बाराकोट	2015-16	चामी	500000	500000	200000	100
10	मेला स्थल सौन्दर्यीकरण बैड़ा ग्राम पंचायत बैड़ाओड़ वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	2015-16	बैड़ाओड़	300000	300000	140000	90

11	सार्वजनिक स्थल कामाज्यूला का विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	2015-16	कामाज्यूला	225000	225000	225000	100
12	ग्राम पम्दा में नगनौनी पंचवलिया मेला विकास वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	2015-16	पम्दा नगनौनी	300000	300000	300000	100
13	आली में गोरल मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट	2015-16	आली	125000	125000	125000	100
योग:-				3275000	3275000	2315000	

पर्यटन विभाग 2015-16							
क्र०सं०	कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि	योजना आरम्भ से पूर्व का फोटो ग्राफ उपलब्ध कराया गया है या नहीं।	विगत माह की प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	टिप्पणी
1	डुंगराबोरा में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण एवं सम्पर्क मार्ग वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.4	70000	प्रगति पर
2	मेला स्थल विकास पुनौली वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.35	40000	प्रगति पर
3	झड़पतिया अखिल तारणी में पार्क निर्माण वि०ख० लोहाघाट	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
4	रीठा साहिब में सार्वजनिक मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
5	शिवालय (शिव मन्दिर) अमोड़ी का पर्यटन विकास सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर

6	खुदाई देव मेला स्थल विकास ग्राम चौड़ाकोट वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.3	0	प्रगति पर
7	ग्राम कजीना में मेला स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
8	ऐड़ी मेला स्थल विकास टांणी, झिरकुनी वि०ख० बाराकोट	250000	नहीं	0	1	250000	पूर्ण
9	ग्राम पंचायत विविल में बड़बाबा मेला स्थल नारसों का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
10	ब्रहमचारी सार्वजनिक स्थल काकड़ का विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
11	आदर्श कलौनी लोहाघाट में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
12	ग्राम गरसाड़ी में मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
13	ग्राम कोयाटी में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
14	रेगडू महादेव बाबा मन्दिर पर्यटन विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
15	बकोड़ा में मोस्ता शिव मन्दिर सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
16	रमक आदित्य सूर्य खष्टी मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर

17	कैलबकरिया सार्वजनिक स्थल रेगडू दयारतोली का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
18	मस्ता मेला स्थल विकास ग्राम नौमाना वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
19	काण्डा के पर्यटक स्थल भगवती मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
20	गंगनाथ मेला स्थल विकास सिब्युली वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
21	सिमलखेत सार्वजनिक स्थल का सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
22	कालेशन मेला ग्राम नसखोला सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
23	सुंगरखाल में ऐड़ी मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
24	र्मितोली में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
25	कफल्टा सूर्यदेव मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.5	70000	प्रगति पर
26	शिव मेला स्थल रुईया सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
27	गल्लागांव में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
28	कमैला भगवती मेला स्थल विकास काण्डा वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
29	सांस्कृतिक मंच चामी का विकास एवं अवशेष कार्य वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण

30	नन्दादेवी मेला स्थल सौन्दर्यीकरण चौड़ामेहता	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
31	मेला स्थल सौन्दर्यीकरण बैड़ा ग्राम पंचायत बैड़ाओड़ वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
32	सार्वजनिक स्थल कामाज्यूला का विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
33	भगवती सार्वजनिक स्थल सिमयाउरी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० चम्पावत (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.4	90000	प्रगति पर
34	ग्राम चौड़ासौन में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० पाटी (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
35	ग्राम पम्दा में नगनौनी पंचवलिया मेला विकास वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	220000	नहीं	0	1	220000	पूर्ण
36	चौड़ला में चिल्ड्रन पार्क वि०ख० लोहाघाट (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.4	80000	प्रगति पर
37	बिण्डा तिवारी अनु०जाति हरेला मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
38	आली में गोरल मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट	125000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
	योग:-	7145000				2465000	

जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा जिलाधिकारी/समाज कल्याण/मुख्य विकास अधिकारी महोदय से प्राप्त अनुदानों के विपरीत सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति विवरण (धनराशि लाख रु० में) दिनांक 07.09.2016										
क्र०सं०	मद	वर्ष	कुल स्वी० धन ०	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	कुल स्वी० योजनायें	पूर्ण	प्रगति पर	टिप्पणी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	बी०ए०डी०पी०	2013-14	192.5	192.5	183.14	9.36	31	23	8	
	बी०ए०डी०पी०	2014-15	83	67.27	51.55	15.72	18	4	14	12 कार्य मनरेगा युगपतीकरण मनरेगा के मस्ट्रोल न निकल पाने के कारण रुके हैं।
	बी०ए०डी०पी०	2015-16	62.11	62.11	5.1	57.01	14	0	14	अनुबन्ध हो चुके हैं कार्य प्रगति पर।
			337.61	321.88	239.79	82.09	63	27	36	
2	बी०ए०डी०पी० (देवीय आपदा)	2014-15	47.5	47.5	44.53	2.97	14	12	2	कार्य पूर्ण मांपन होना हैं।
3	पर्यटन	2014-15	31	31	30.27	0.73	6	5	1	कार्य पूर्ण/जाच होने से भुगतान रोका।
	पर्यटन	2014-15	74.5	74.5	68.85	5.65	17	14	3	
	पर्यटन	2015-16	71.95	71.95	46.59	25.36	38	21	17	
			177.45	177.45	145.71	31.74	61	40	21	
4	एस०सी०पी०	2014-15	81.03	75.99	64.99	11	15	12	3	3 प्रगति पर।

पर्यटन विभाग 2015-16							
क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में
1	शिवालय (शिव मन्दिर) अमोड़ी का पर्यटन विकास सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	2015-16	अमोड़ी	500000	500000	500000	100
2	बकोड़ा में मोस्टा शिव मन्दिर सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	2015-16	बकोड़ा	100000	100000	100000	100
3	काण्डा के पर्यटक स्थल भगवती मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	2015-16	काण्डा	300000	300000	300000	100
4	कफल्टा सूर्यदेव मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	2015-16	कफल्टा	200000	200000	200000	100
5	शिव मेला स्थल रूईया सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	2015-16	रूईया	300000	300000	300000	100

6	कमैला भगवती मेला स्थल विकास काण्डा वि०ख० चम्पावत	2015-16	कमैला	300000	300000	300000	100
7	भगवती सार्वजनिक स्थल सिमियाउरी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० चम्पावत (एस०सी०पी०)	2015-16	सिमियाउरी	300000	300000	300000	100
	योग:-			2000000	2000000	2000000	

पर्यटन विभाग 2016-17							
क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में
1	मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम मुड़ियानी के तोक किस्कोट में ऐड़ी मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	2016-17	किसकोट	200000	200000	200000	100
2	मेला स्थल ग्राम पंचायत चौड़ाराजपुरा का विकास व सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	2016-17	चौड़ाराजपुरा	100000	100000	0	40
	योग:-			300000	300000	200000	

पर्यटन विभाग 2015-16							
क्र०सं०	कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि	योजना आरम्भ से पूर्व का फोटो ग्राफ उपलब्ध कराया गया है या नहीं।	विगत माह की प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	टिप्पणी
1	डुंगराबोरा में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण एवं सम्पर्क मार्ग वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.4	70000	प्रगति पर
2	मेला स्थल विकास पुनौली वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.35	40000	प्रगति पर

3	झड़पतिया अखिल तारणी में पार्क निर्माण वि०ख० लोहाघाट	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
4	रीठा साहिब में सार्वजनिक मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
5	शिवालय (शिव मन्दिर) अमोड़ी का पर्यटन विकास सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
6	खुदाई देव मेला स्थल विकास ग्राम चौड़ाकोट वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.3	0	प्रगति पर
7	ग्राम कजीना में मेला स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
8	ऐड़ी मेला स्थल विकास टांगी, झिरकुनी वि०ख० बाराकोट	250000	नहीं	0	1	250000	पूर्ण
9	ग्राम पंचायत विविल में बड़बाबा मेला स्थल नारसों का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
10	ब्रह्मचारी सार्वजनिक स्थल काकड़ का विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
11	आदर्श कलौनी लोहाघाट में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
12	ग्राम गरसाड़ी में मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
13	ग्राम कोयाटी में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर



14	रेगडू महादेव बाबा मन्दिर पर्यटन विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
15	बकोड़ा में मोस्ता शिव मन्दिर सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
16	रमक आदित्य सूर्य खप्टी मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
17	कैलबकरिया सार्वजनिक स्थल रेगडू दयारतोली का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
18	मस्ता मेला स्थल विकास ग्राम नौमाना वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
19	काण्डा के पर्यटक स्थल भगवती मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
20	गंगनाथ मेला स्थल विकास सिब्युली वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
21	सिमलखेत सार्वजनिक स्थल का सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
22	कालेशन मेला ग्राम नसखोला सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
23	सुंगरखाल में ऐड़ी मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
24	मिंतोली में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
25	कफल्टा सूर्यदेव मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.5	70000	प्रगति पर

26	शिव मेला स्थल रूईया सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
27	गल्लागांव में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
28	कमैला भगवती मेला स्थल विकास काण्डा वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
29	सांस्कृतिक मंच चामी का विकास एवं अवशेष कार्य वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
30	नन्दादेवी मेला स्थल सौन्दर्यीकरण चौड़ामेहता	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
31	मेला स्थल सौन्दर्यीकरण बैड़ा ग्राम पंचायत बैड़ाओड़ वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
32	सार्वजनिक स्थल कामाज्यूला का विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
33	भगवती सार्वजनिक स्थल सिमयाउरी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० चम्पावत (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.4	90000	प्रगति पर
34	ग्राम चौड़ासौन में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० पाटी (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
35	ग्राम पम्दा में नगनौनी पंचवलिया मेला विकास वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	220000	नहीं	0	1	220000	पूर्ण
36	चौड़ला में चिल्ड्रन पार्क वि०ख० लोहाघाट (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.4	80000	प्रगति पर

37	बिण्डा तिवारी अनुजाति हरेला मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण (एस0सी0पी0)	200000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
38	आली में गोरल मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि0ख0 बाराकोट	125000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
योग:-		7145000				2465000	

जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा जिलाधिकारी/समाज कल्याण/मुख्य विकास अधिकारी महोदय से प्राप्त अनुदानों के विपरीत सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति विवरण (धनराशि लाख रू0 में) दिनांक 07.09.2016										
क्र0सं0	मद	वर्ष	कुल स्वी0 धन 0	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	कुल स्वी0 योजनायें	पूर्ण	प्रगति पर	टिप्पणी
1	बी0ए0डी0पी0	2013-14	192.5	192.5	183.14	9.36	31	23	8	
	बी0ए0डी0पी0	2014-15	83	67.27	51.55	15.72	18	4	14	12 कार्य मनरेगा युगपतीकरण मनरेगा के मस्ट्रोल न निकल पाने के कारण रुके हैं।
	बी0ए0डी0पी0	2015-16	62.11	62.11	5.1	57.01	14	0	14	अनुबन्ध हो चुके हैं कार्य प्रगति पर।
			337.61	321.88	239.79	82.09	63	27	36	
2	बी0ए0डी0पी0 (देवीय आपदा)	2014-15	47.5	47.5	44.53	2.97	14	12	2	कार्य पूर्ण मांपन होना हैं।
3	पर्यटन	2014-15	31	31	30.27	0.73	6	5	1	कार्य पूर्ण/जाच होने से भुगतान रोका।
	पर्यटन	2014-15	74.5	74.5	68.85	5.65	17	14	3	
	पर्यटन	2015-16	71.95	71.95	46.59	25.36	38	21	17	
			177.45	177.45	145.71	31.74	61	40	21	
4	एस0सी0पी0	2014-15	81.03	75.99	64.99	11	15	12	3	3 प्रगति पर।

पर्यटन विभाग 2015-16							
क्र0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में
1	डुंगराबोरा में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण एवं सम्पर्क मार्ग वि0ख0 लोहाघाट	2015-16	डुंगराबोरा	300000	300000	250000	100

2	झड़पतिया अखिल तारणी में पार्क निर्माण वि०ख० लोहाघाट	2015-16	मानाढुंगा	800000	800000	100000	50
3	ग्राम पंचायत विविल में बड़बाबा मेला स्थल नारसों का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	2015-16	विविल	200000	200000	200000	100
4	आदर्श कलौनी लोहाघाट में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	2015-16	आदर्श कलौनी लोहाघाट	400000	400000	250000	100
5	ग्राम कोयाटी में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	2015-16	कोयाटी	150000	150000	150000	100
6	कालेशन मेला ग्राम नसखोला सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	2015-16	नसखोला	150000	150000	60000	100
7	चौड़ला में चिल्ड्रन पार्क वि०ख० लोहाघाट (एस०सी०पी०)	2015-16	चौड़ला	800000	345000	345000	100
8	बिण्डा तिवारी अनु०जाति हरेला मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण (एस०सी०पी०)	2015-16	बिण्डातिवारी	400000	300000	300000	100
	योग:-			3200000	2645000	1655000	

पर्यटन विभाग 2016-17							
क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में
1	पंचखली मेला स्थल सौन्दर्यीकरण ग्राम पंचायत सुई पऊ का विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	2016-17	पऊ	200000	200000	0	10

2	गुमकोट नामक सार्वजनिक स्थल ग्रा0प0 जाख का सौन्दर्यीकरण वि0ख0 लोहाघाट	2016-17	जाख	100000	100000	99650	100
3	पिलखी दशहरा मेला स्थल का विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि0ख0 लोहाघाट	2016-17	पिलखी	200000	200000	0	30
4	आमासून मेला स्थल ग्राम पंचायत बांकू का सौन्दर्यीकरण वि0ख0 लोहाघाट	2016-17	बांकू	100000	100000	0	40
5	नकरूघाट मेला स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि0ख0 लोहाघाट	2016-17	नकरूघाट	100000	100000	0	30
6	दशहरा मेला स्थल कोटसारी का विकास एवं सौन्दर्यीकरण	2016-17	कोटसारी	100000	100000	0	100
	योग:-			800000	800000	99650	

पर्यटन विभाग 2015-16

क्र0सं0	कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि	योजना आरम्भ से पूर्व का फोटो ग्राफ उपलब्ध कराया गया है या नहीं।	विगत माह की प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	टिप्पणी
1	डुंगराबोरा में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण एवं सम्पर्क मार्ग वि0ख0 लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.4	70000	प्रगति पर
2	मेला स्थल विकास पुनौली वि0ख0 पाटी	250000	नहीं	0	0.35	40000	प्रगति पर
3	झड़पतिया अखिल तारणी में पार्क निर्माण वि0ख0 लोहाघाट	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर

4	रीठा साहिब में सार्वजनिक मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
5	शिवालय (शिव मन्दिर) अमोड़ी का पर्यटन विकास सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
6	खुदाई देव मेला स्थल विकास ग्राम चौड़ाकोट वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.3	0	प्रगति पर
7	ग्राम कजीना में मेला स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
8	ऐड़ी मेला स्थल विकास टांणी, झिरकुनी वि०ख० बाराकोट	250000	नहीं	0	1	250000	पूर्ण
9	ग्राम पंचायत विविल में बड़बाबा मेला स्थल नारसों का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
10	ब्रह्मचारी सार्वजनिक स्थल काकड़ का विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
11	आदर्श कलौनी लोहाघाट में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
12	ग्राम गरसाड़ी में मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
13	ग्राम कोयाटी में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
14	रेगडू महादेव बाबा मन्दिर पर्यटन विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण

15	बकोड़ा में मोस्ता शिव मन्दिर सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
16	रमक आदित्य सूर्य खष्टी मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
17	कैलबकरिया सार्वजनिक स्थल रेगडू दयारतोली का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
18	मस्ता मेला स्थल विकास ग्राम नौमाना वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
19	काण्डा के पर्यटक स्थल भगवती मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
20	गंगनाथ मेला स्थल विकास सिब्युली वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
21	सिमलखेत सार्वजनिक स्थल का सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
22	कालेशन मेला ग्राम नसखोला सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
23	सुंगरखाल में ऐड़ी मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
24	र्मितोली में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
25	कफल्टा सूर्यदेव मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.5	70000	प्रगति पर
26	शिव मेला स्थल रुईया सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
27	गल्लागांव में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर

28	कमैला भगवती मेला स्थल विकास काण्डा वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
29	सांस्कृतिक मंच चामी का विकास एवं अवशेष कार्य वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
30	नन्दादेवी मेला स्थल सौन्दर्यीकरण चौड़ामेहता	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
31	मेला स्थल सौन्दर्यीकरण बैड़ा ग्राम पंचायत बैड़ाओड़ वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
32	सार्वजनिक स्थल कामाज्यूला का विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
33	भगवती सार्वजनिक स्थल सिमयाउरी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० चम्पावत (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.4	90000	प्रगति पर
34	ग्राम चौड़ासौन में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० पाटी (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
35	ग्राम पम्दा में नगनौनी पंचवलिया मेला विकास वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	220000	नहीं	0	1	220000	पूर्ण
36	चौड़ला में चिल्ड्रन पार्क वि०ख० लोहाघाट (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.4	80000	प्रगति पर
37	बिण्डा तिवारी अनु०जाति हरेला मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर



38	आली में गोरल मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट	125000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
	योग:-	7145000				2465000	

जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा जिलाधिकारी/समाज कल्याण/मुख्य विकास अधिकारी महोदय से प्राप्त अनुदानों के विपरीत सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति विवरण (धनराशि लाख रू० में) दिनांक 07.09.2016										
क्र०सं०	मद	वर्ष	कुल स्वी० धन ०	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	कुल स्वी० योजनायें	पूर्ण	प्रगति पर	टिप्पणी
1	बी०ए०डी०पी०	2013-14	192.5	192.5	183.14	9.36	31	23	8	
	बी०ए०डी०पी०	2014-15	83	67.27	51.55	15.72	18	4	14	12 कार्य मनरेगा युगपतीकरण मनरेगा के मस्ट्रोल न निकल पाने के कारण रुके हैं।
	बी०ए०डी०पी०	2015-16	62.11	62.11	5.1	57.01	14	0	14	अनुबन्ध हो चुके हैं कार्य प्रगति पर।
			337.61	321.88	239.79	82.09	63	27	36	
2	बी०ए०डी०पी० (देवीय आपदा)	2014-15	47.5	47.5	44.53	2.97	14	12	2	कार्य पूर्ण मांपन होना हैं।
3	पर्यटन	2014-15	31	31	30.27	0.73	6	5	1	कार्य पूर्ण/जाच होने से भुगतान रोका।
	पर्यटन	2014-15	74.5	74.5	68.85	5.65	17	14	3	
	पर्यटन	2015-16	71.95	71.95	46.59	25.36	38	21	17	
			177.45	177.45	145.71	31.74	61	40	21	
4	एस०सी०पी०	2014-15	81.03	75.99	64.99	11	15	12	3	3 प्रगति पर।

पर्यटन विभाग 2015-16							
क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में
1	मेला स्थल विकास पुनौली वि०ख० पाटी	2015-16	पुनौली	300000	300000	300000	100
2	रीठा साहिब में सार्वजनिक मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	2015-16	रीठासाहिब	150000	150000	150000	100

3	खुदाई देव मेला स्थल विकास ग्राम चौड़ाकोट वि०ख० पाटी	2015-16	चौड़ाकोट	300000	300000	300000	100
4	ग्राम कजीना में मेला स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	2015-16	कजीना	300000	300000	300000	100
5	ग्राम गरसाड़ी में मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	2015-16	गरसाड़ी	300000	300000	300000	100
6	रमक आदित्य सूर्य खष्टी मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	2015-16	रमक	150000	150000	150000	100
7	गंगनाथ मेला स्थल विकास सिब्युली वि०ख० पाटी	2015-16	सिब्युली	300000	300000	300000	100
8	सिमलखेत सार्वजनिक स्थल का सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	2015-16	सिमलखेत	300000	300000	300000	100
9	ग्राम चौड़ासौन में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० पाटी (एस०सी०पी०)	2015-16	चौड़ासौन	225000	225000	225000	100
			योग:-	2325000	2325000	2325000	

**पर्यटन विभाग 2016-17**

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में
1	सांसद आदर्श ग्राम रोलमेल में गुरु ढेरनाथ सार्वजनिक स्थल में यात्री सैड निर्माण वि०ख० पाटी	2016-17	रौलमेल	800000	270000	186804	80
			योग:-	800000	270000	186804	

**पर्यटन विभाग 2015-16**

क्र०सं०	कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि	योजना आरम्भ से पूर्व का फोटो ग्राफ उपलब्ध कराया गया है या नहीं।	विगत माह की प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	टिप्पणी
---------	--------------	----------------	---	--------------------	--------------	----------------	---------

1	डुंगराबोरा में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण एवं सम्पर्क मार्ग वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.4	70000	प्रगति पर
2	मेला स्थल विकास पुनौली वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.35	40000	प्रगति पर
3	झड़पतिया अखिल तारणी में पार्क निर्माण वि०ख० लोहाघाट	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
4	रीठा साहिब में सार्वजनिक मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
5	शिवालय (शिव मन्दिर) अमोड़ी का पर्यटन विकास सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
6	खुदाई देव मेला स्थल विकास ग्राम चौड़ाकोट वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.3	0	प्रगति पर
7	ग्राम कजीना में मेला स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
8	ऐड़ी मेला स्थल विकास टाणी, झिरकुनी वि०ख० बाराकोट	250000	नहीं	0	1	250000	पूर्ण
9	ग्राम पंचायत विविल में बड़बाबा मेला स्थल नारसों का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
10	ब्रह्मचारी सार्वजनिक स्थल काकड़ का विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
11	आदर्श कलौनी लोहाघाट में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर

12	ग्राम गरसाडी में मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
13	ग्राम कोयाटी में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
14	रेगडू महादेव बाबा मन्दिर पर्यटन विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
15	बकोड़ा में मोस्ता शिव मन्दिर सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
16	रमक आदित्य सूर्य खष्टी मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
17	कैलबकरिया सार्वजनिक स्थल रेगडू दयारतोली का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
18	मस्ता मेला स्थल विकास ग्राम नौमाना वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
19	काण्डा के पर्यटक स्थल भगवती मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
20	गंगनाथ मेला स्थल विकास सिब्युली वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
21	सिमलखेत सार्वजनिक स्थल का सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
22	कालेशन मेला ग्राम नसखोला सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
23	सुंगरखाल में ऐड़ी मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर

24	मिंतोली में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
25	कफल्टा सूर्यदेव मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.5	70000	प्रगति पर
26	शिव मेला स्थल रूईया सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
27	गल्लागांव में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
28	कमैला भगवती मेला स्थल विकास काण्डा वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
29	सांस्कृतिक मंच चामी का विकास एवं अवशेष कार्य वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
30	नन्दादेवी मेला स्थल सौन्दर्यीकरण चौड़ामेहता	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
31	मेला स्थल सौन्दर्यीकरण बैड़ा ग्राम पंचायत बैड़ाओड़ वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
32	सार्वजनिक स्थल कामाज्यूला का विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
33	भगवती सार्वजनिक स्थल सिमयाउरी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० चम्पावत (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.4	90000	प्रगति पर
34	ग्राम चौड़ासौन में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० पाटी (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर

35	ग्राम पम्दा में नगनौनी पंचवलिया मेला विकास वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	220000	नहीं	0	1	220000	पूर्ण
36	चौड़ला में चिल्ड्रन पार्क वि०ख० लोहाघाट (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.4	80000	प्रगति पर
37	बिण्डा तिवारी अनु०जाति हरेला मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
38	आली में गोरल मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट	125000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
	योग:-	7145000				2465000	

जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा जिलाधिकारी/समाज कल्याण/मुख्य विकास अधिकारी महोदय से प्राप्त अनुदानों के विपरीत सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति विवरण (धनराशि लाख ₹० में) दिनांक 07.09.2016										
क्र०सं०	मद	वर्ष	कुल स्वी० धन ०	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	कुल स्वी० योजनायें	पूर्ण	प्रगति पर	टिप्पणी
1	बी०ए०डी०पी०	2013-14	192.5	192.5	183.14	9.36	31	23	8	
	बी०ए०डी०पी०	2014-15	83	67.27	51.55	15.72	18	4	14	12 कार्य मनरेगा युगपतीकरण मनरेगा के मस्ट्रोल न निकल पाने के कारण रुके हैं।
	बी०ए०डी०पी०	2015-16	62.11	62.11	5.1	57.01	14	0	14	अनुबन्ध हो चुके हैं कार्य प्रगति पर।
			337.61	321.88	239.79	82.09	63	27	36	
2	बी०ए०डी०पी० (द्वैवीय आपदा)	2014-15	47.5	47.5	44.53	2.97	14	12	2	कार्य पूर्ण मांपन होना हैं।
3	पर्यटन	2014-15	31	31	30.27	0.73	6	5	1	कार्य पूर्ण/जाच होने से भुगतान रोका।
	पर्यटन	2014-15	74.5	74.5	68.85	5.65	17	14	3	
	पर्यटन	2015-16	71.95	71.95	46.59	25.36	38	21	17	
			177.45	177.45	145.71	31.74	61	40	21	
4	एस०सी०पी०	2014-15	81.03	75.99	64.99	11	15	12	3	3 प्रगति पर।

पर्यटन विभाग 2013-14							
क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति
1	च्यूराखर्क ललुवापानी ऐड़ीधुरा पर्यटक स्थल का सौन्दर्यीकरण	2013-14	च्यूराखर्क	500000	500000	500000	100
2	ग्राम दयूरी में समपालेश्वर त्योहार मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण	2013-14	दियूरी	300000	300000	300000	100
3	पल्सों में पंचवलिया प्रांगण का सौन्दर्यीकरण	2013-14	पल्सों	300000	300000	300000	100
4	जिला पर्यटन कार्यालय का सृद्धीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु ऑनलाईन यू०पी०एस०	2013-14	पर्यटन कार्यालय	300000	300000	300000	100
5	हिग्लादेवी मन्दिर के प्रांगण में धर्मशाला/रैनसैड निर्माण पार्किंग एवं 4 सीटर शौचालय/स्नानागार निर्माण	2013-14	हिग्लादेवी	1000000	1000000	1000000	100
	योग:-			2400000	2400000	2400000	

अपर मुख्य  
अधिकारी

जिला पंचायत,  
चम्पावत।

सम विकास 2013-14							
क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति
1	हिग्लादेवी के सौन्दर्यीकरण हेतु	2013-14	हिग्लादेवी	500000	500000	500000	100
	योग:-			500000	500000	500000	

अपर मुख्य  
अधिकारी

जिला पंचायत,  
चम्पावत।

दैवीय आपदा 2013-14							
क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति
1	पुलिस लाईन में जगदीश सिंह महारा के मकान एवं पुलिस आवासों से निकलने वाले नाले की मरम्मत / पुर्ननिर्माण	2013-14	पुलिस लाईन	474000	474000	474000	100
	योग:-			474000	474000	474000	

अपर मुख्य  
अधिकारी

जिला पंचायत,  
चम्पावत।

पर्यटन विभाग 2014-15							
क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पुनेठी छतार चम्पावत में चिल्ड्रन पार्क निर्माण	2014-15	पुनेठी छतार	1000000	1000000	1000000	100
2	डिगडई में भागेश्वर मेला स्थल सौन्दर्यीकरण	2014-15	डिगडई	300000	300000	300000	100
3	डिप्टेश्वर चम्पावत में मनोहर पार्क निर्माण	2014-15	डिप्टेश्वर	500000	500000	500000	100
4	सिलिंग टाक दुधपोखरा में देवी परिसर सौन्दर्यीकरण	2014-15	दुधपोखरा	300000	300000	300000	100
	योग:-			2100000	2100000	2100000	

पर्यटन विभाग 2014-15



क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में
1	पूर्णागिरि मेला क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	2014-15	पूर्णागिरी	1000000	1000000	1000000	100
2	बमनपुरी अनुसूचित जनजाति समुदाय का पर्यटन विकास	2014-15	बमनपुरी	1000000	1000000	1000000	100
3	ग्राम मल्ला में शेरचौड़ा मेला स्थल का विकास एवं पहुंच मार्ग	2014-15	शेरचौड़ा	300000	300000	300000	100
4	खिरद्वारी अनुसूचित जनजाति ग्राम सभा का पर्यटन विकास	2014-15	खिरद्वारी	500000	500000	500000	100
5	ग्राम रमैला भगवती मेला स्थल का विकास विकाख खण्ड चम्पावत एस०सी०पी०	2014-15	रमैला	400000	400000	400000	100
6	ग्राम बचकोट में बांसगाड़ी मेला स्थल का विकास विकाख खण्ड चम्पावत एस०सी०पी०	2014-15	बचकोट	400000	400000	400000	100
	योग:-			3600000	3600000	3600000	

पर्यटन विभाग 2015-16							
क्र०सं०	कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि	योजना आरम्भ से पूर्व का फोटो ग्राफ उपलब्ध कराया गया है या नहीं।	विगत माह की प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	टिप्पणी
1	डुंगराबोरा में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण एवं सम्पर्क मार्ग वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.4	70000	प्रगति पर
2	मेला स्थल विकास पुनौली वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.35	40000	प्रगति पर
3	झड़पतिया अखिल तारणी में पार्क निर्माण वि०ख० लोहाघाट	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर

4	रीठा साहिब में सार्वजनिक मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
5	शिवालय (शिव मन्दिर) अमोड़ी का पर्यटन विकास सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
6	खुदाई देव मेला स्थल विकास ग्राम चौड़ाकोट वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.3	0	प्रगति पर
7	ग्राम कजीना में मेला स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
8	ऐड़ी मेला स्थल विकास टांणी, झिरकुनी वि०ख० बाराकोट	250000	नहीं	0	1	250000	पूर्ण
9	ग्राम पंचायत विविल में बड़बाबा मेला स्थल नारसों का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
10	ब्रह्मचारी सार्वजनिक स्थल काकड़ का विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
11	आदर्श कलौनी लोहाघाट में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
12	ग्राम गरसाड़ी में मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
13	ग्राम कोयाटी में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
14	रेगडू महादेव बाबा मन्दिर पर्यटन विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण

15	बकोड़ा में मोस्ता शिव मन्दिर सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
16	रमक आदित्य सूर्य खष्टी मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
17	कैलबकरिया सार्वजनिक स्थल रेगडू दयारतोली का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
18	मस्ता मेला स्थल विकास ग्राम नौमाना वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
19	काण्डा के पर्यटक स्थल भगवती मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
20	गंगनाथ मेला स्थल विकास सिब्युली वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
21	सिमलखेत सार्वजनिक स्थल का सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
22	कालेशन मेला ग्राम नसखोला सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
23	सुंगरखाल में ऐड़ी मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
24	र्मितोली में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
25	कफल्टा सूर्यदेव मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.5	70000	प्रगति पर
26	शिव मेला स्थल रुईया सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
27	गल्लागांव में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर

28	कमैला भगवती मेला स्थल विकास काण्डा वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
29	सांस्कृतिक मंच चामी का विकास एवं अवशेष कार्य वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
30	नन्दादेवी मेला स्थल सौन्दर्यीकरण चौड़ामेहता	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
31	मेला स्थल सौन्दर्यीकरण बैड़ा ग्राम पंचायत बैड़ाओड़ वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
32	सार्वजनिक स्थल कामाज्यूला का विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
33	भगवती सार्वजनिक स्थल सिमयाउरी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० चम्पावत (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.4	90000	प्रगति पर
34	ग्राम चौड़ासौन में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० पाटी (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
35	ग्राम पम्दा में नगनौनी पंचवलिया मेला विकास वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	220000	नहीं	0	1	220000	पूर्ण
36	चौड़ला में चिल्ड्रन पार्क वि०ख० लोहाघाट (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.4	80000	प्रगति पर
37	बिण्डा तिवारी अनु०जाति हरेला मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर

38	आली में गोरल मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट	125000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
	योग:-	7145000				2465000	

जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा जिलाधिकारी/समाज कल्याण/मुख्य विकास अधिकारी महोदय से प्राप्त अनुदानों के विपरीत सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति विवरण (धनराशि लाख रू० में) दिनांक 07.09.2016										
क्र०सं०	मद	वर्ष	कुल स्वी० धन ०	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	कुल स्वी० योजनायें	पूर्ण	प्रगति पर	टिप्पणी
1	बी०ए०डी०पी०	2013-14	192.5	192.5	183.14	9.36	31	23	8	
	बी०ए०डी०पी०	2014-15	83	67.27	51.55	15.72	18	4	14	12 कार्य मनरेगा युगपतीकरण मनरेगा के मस्ट्रोल न निकल पाने के कारण रुके हैं।
	बी०ए०डी०पी०	2015-16	62.11	62.11	5.1	57.01	14	0	14	अनुबन्ध हो चुके हैं कार्य प्रगति पर।
			337.61	321.88	239.79	82.09	63	27	36	
2	बी०ए०डी०पी० (देवीय आपदा)	2014-15	47.5	47.5	44.53	2.97	14	12	2	कार्य पूर्ण मांपन होना हैं।
3	पर्यटन	2014-15	31	31	30.27	0.73	6	5	1	कार्य पूर्ण/जाच होने से भुगतान रोका।
	पर्यटन	2014-15	74.5	74.5	68.85	5.65	17	14	3	
	पर्यटन	2015-16	71.95	71.95	46.59	25.36	38	21	17	
			177.45	177.45	145.71	31.74	61	40	21	
4	एस०सी०पी०	2014-15	81.03	75.99	64.99	11	15	12	3	3 प्रगति पर।

पर्यटन विभाग  
2012-13

पर्यटन विभाग 2013-14							
क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति
1	असाड़ी वायुरथ मेला स्थल सुई में टिनसैड्स निर्माण	2013-14	सुई	500000	500000	500000	100
2	पाटन-पाटनी में गंगनाथ मेला स्थल विकास	2013-14	पाटन-पाटनी	150000	150000	150000	100



1	ग्राम पंचायत गुरेली के चामा में ऐतिहासिक वीर भूमिया मेला स्थल सौन्दर्यीकरण	2014-15	चामी	300000	300000	300000	100
2	ग्राम पंचायत बांकू के पिलखी में भगवती मेला स्थल का विकास	2014-15	पिलखी	400000	400000	400000	100
3	ग्राम पंचायत चौड़ला कोटसारी में दशहरा (गोरल) मेला स्थल विकास	2014-15	कोटसारी	350000	350000	264572	100
4	अम्बेडकर गांव राईकोट महर पर्यटन विकास एवं झूमादेवी प्रवेशद्वार निर्माण	2014-15	राईकोट महर	300000	300000	300000	100
योग:-				1350000	1350000	1264572	रुत्थ!

पर्यटन विभाग 2015-16							
क्र०सं०	कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि	योजना आरम्भ से पूर्व का फोटो ग्राफ उपलब्ध कराया गया है या नहीं।	विगत माह की प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	टिप्पणी
1	डुंगराबोरा में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण एवं सम्पर्क मार्ग वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.4	70000	प्रगति पर
2	मेला स्थल विकास पुनौली वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.35	40000	प्रगति पर
3	झड़पतिया अखिल तारणी में पार्क निर्माण वि०ख० लोहाघाट	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
4	रीठा साहिब में सार्वजनिक मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
5	शिवालय (शिव मन्दिर) अमोड़ी का पर्यटन विकास सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर

6	खुदाई देव मेला स्थल विकास ग्राम चौड़ाकोट वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.3	0	प्रगति पर
7	ग्राम कजीना में मेला स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
8	ऐड़ी मेला स्थल विकास टांणी, झिरकुनी वि०ख० बाराकोट	250000	नहीं	0	1	250000	पूर्ण
9	ग्राम पंचायत विविल में बड़बाबा मेला स्थल नारसों का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
10	ब्रहमचारी सार्वजनिक स्थल काकड़ का विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
11	आदर्श कलौनी लोहाघाट में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
12	ग्राम गरसाड़ी में मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
13	ग्राम कोयाटी में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
14	रेगडू महादेव बाबा मन्दिर पर्यटन विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
15	बकोड़ा में मोस्ता शिव मन्दिर सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
16	रमक आदित्य सूर्य खष्टी मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर



17	कैलबकरिया सार्वजनिक स्थल रेगडू दयारतोली का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
18	मस्ता मेला स्थल विकास ग्राम नौमाना वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
19	काण्डा के पर्यटक स्थल भगवती मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
20	गंगनाथ मेला स्थल विकास सिब्युली वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
21	सिमलखेत सार्वजनिक स्थल का सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
22	कालेशन मेला ग्राम नसखोला सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
23	सुंगरखाल में ऐड़ी मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
24	र्मितोली में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
25	कफल्टा सूर्यदेव मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.5	70000	प्रगति पर
26	शिव मेला स्थल रुईया सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
27	गल्लागांव में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
28	कमैला भगवती मेला स्थल विकास काण्डा वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
29	सांस्कृतिक मंच चामी का विकास एवं अवशेष कार्य वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण

30	नन्दादेवी मेला स्थल सौन्दर्यीकरण चौड़ामेहता	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
31	मेला स्थल सौन्दर्यीकरण बैड़ा ग्राम पंचायत बैड़ाओड़ वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
32	सार्वजनिक स्थल कामाज्यूला का विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
33	भगवती सार्वजनिक स्थल सिमयाउरी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० चम्पावत (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.4	90000	प्रगति पर
34	ग्राम चौड़ासौन में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० पाटी (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
35	ग्राम पम्दा में नगनौनी पंचवलिया मेला विकास वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	220000	नहीं	0	1	220000	पूर्ण
36	चौड़ला में चिल्ड्रन पार्क वि०ख० लोहाघाट (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.4	80000	प्रगति पर
37	बिण्डा तिवारी अनु०जाति हरेला मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
38	आली में गोरल मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट	125000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
	योग:-	7145000				2465000	

जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा जिलाधिकारी/समाज कल्याण/मुख्य विकास अधिकारी महोदय से प्राप्त अनुदानों के विपरीत सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति विवरण (धनराशि लाख रू० में) दिनांक 07.09.2016



क्र०सं०	कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि	योजना आरम्भ से पूर्व का फोटो ग्राफ उपलब्ध कराया गया है या नहीं।	विगत माह की प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	टिप्पणी
1	डुंगराबोरा में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण एवं सम्पर्क मार्ग वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.4	70000	प्रगति पर
2	मेला स्थल विकास पुनौली वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.35	40000	प्रगति पर
3	झड़पतिया अखिल तारणी में पार्क निर्माण वि०ख० लोहाघाट	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
4	रीठा साहिब में सार्वजनिक मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
5	शिवालय (शिव मन्दिर) अमोड़ी का पर्यटन विकास सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
6	खुदाई देव मेला स्थल विकास ग्राम चौड़ाकोट वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.3	0	प्रगति पर
7	ग्राम कजीना में मेला स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
8	ऐड़ी मेला स्थल विकास टांणी, झिरकुनी वि०ख० बाराकोट	250000	नहीं	0	1	250000	पूर्ण
9	ग्राम पंचायत विविल में बड़बाबा मेला स्थल नारसों का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
10	ब्रह्मचारी सार्वजनिक स्थल काकड़ का विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण

11	आदर्श कलौनी लोहाघाट में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	250000	नहीं	0	0.6	90000	प्रगति पर
12	ग्राम गरसाड़ी में मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	250000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
13	ग्राम कोयाटी में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर
14	रेगडू महादेव बाबा मन्दिर पर्यटन विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
15	बकोड़ा में मोस्ता शिव मन्दिर सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
16	रमक आदित्य सूर्य खष्टी मेला स्थल विकास वि०ख० पाटी	150000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
17	कैलबकरिया सार्वजनिक स्थल रेगडू दयारतोली का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
18	मस्ता मेला स्थल विकास ग्राम नौमाना वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
19	काण्डा के पर्यटक स्थल भगवती मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
20	गंगनाथ मेला स्थल विकास सिब्युली वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
21	सिमलखेत सार्वजनिक स्थल का सौन्दर्यीकरण वि०ख० पाटी	225000	नहीं	0	1	225000	पूर्ण
22	कालेशन मेला ग्राम नसखोला सौन्दर्यीकरण वि०ख० लोहाघाट	150000	नहीं	0	0.4	60000	प्रगति पर

23	सुंगरखाल में ऐड़ी मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
24	मिंतोली में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	225000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
25	कफल्टा सूर्यदेव मेला स्थल विकास वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.5	70000	प्रगति पर
26	शिव मेला स्थल रुईया सौन्दर्यीकरण वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
27	गल्लागांव में मेला स्थल विकास वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
28	कमैला भगवती मेला स्थल विकास काण्डा वि०ख० चम्पावत	150000	नहीं	0	0.55	80000	प्रगति पर
29	सांस्कृतिक मंच चामी का विकास एवं अवशेष कार्य वि०ख० बाराकोट	150000	नहीं	0	1	150000	पूर्ण
30	नन्दादेवी मेला स्थल सौन्दर्यीकरण चौड़ामेहता	100000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
31	मेला स्थल सौन्दर्यीकरण बैड़ा ग्राम पंचायत बैड़ाओड़ वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
32	सार्वजनिक स्थल कामाज्यूला का विकास एवं सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर
33	भगवती सार्वजनिक स्थल सिमयाउरी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास वि०ख० चम्पावत (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.4	90000	प्रगति पर
34	ग्राम चौड़ासौन में मेला स्थल का पर्यटन विकास वि०ख० पाटी (एस०सी०पी०)	225000	नहीं	0	0.2	0	प्रगति पर

35	ग्राम पम्दा में नगनौनी पंचवलिया मेला विकास वि०ख० बाराकोट (एस०सी०पी०)	220000	नहीं	0	1	220000	पूर्ण
36	चौड़ला में चिल्ड्रन पार्क वि०ख० लोहाघाट (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.4	80000	प्रगति पर
37	बिण्डा तिवारी अनु०जाति हरेला मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण (एस०सी०पी०)	200000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
38	आली में गोरल मेला स्थल सौन्दर्यीकरण वि०ख० बाराकोट	125000	नहीं	0	0.25	0	प्रगति पर
	योग:-	7145000				2465000	

जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा जिलाधिकारी/समाज कल्याण/मुख्य विकास अधिकारी महोदय से प्राप्त अनुदानों के विपरीत सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति विवरण (धनराशि लाख ₹ में) दिनांक 07.09.2016

क्र०सं०	मद	वर्ष	कुल स्वी० धन ०	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	कुल स्वी० योजनायें	पूर्ण	प्रगति पर	टिप्पणी
1	बी०ए०डी०पी०	2013-14	192.5	192.5	183.14	9.36	31	23	8	
	बी०ए०डी०पी०	2014-15	83	67.27	51.55	15.72	18	4	14	12 कार्य मनरेगा युगपतीकरण मनरेगा के मस्ट्रोल न निकल पाने के कारण रुके हैं।
	बी०ए०डी०पी०	2015-16	62.11	62.11	5.1	57.01	14	0	14	अनुबन्ध हो चुके हैं कार्य प्रगति पर।
			337.61	321.88	239.79	82.09	63	27	36	
2	बी०ए०डी०पी० (द्वैवीय आपदा)	2014-15	47.5	47.5	44.53	2.97	14	12	2	कार्य पूर्ण मांपन होना हैं।
3	पर्यटन	2014-15	31	31	30.27	0.73	6	5	1	कार्य पूर्ण/जाच होने से भुगतान रोका।
	पर्यटन	2014-15	74.5	74.5	68.85	5.65	17	14	3	
	पर्यटन	2015-16	71.95	71.95	46.59	25.36	38	21	17	
			177.45	177.45	145.71	31.74	61	40	21	
4	एस०सी०पी०	2014-15	81.03	75.99	64.99	11	15	12	3	3 प्रगति पर।

सांसद निधि मा0 सांसद (राज्य सभा) श्री महेन्द्र सिंह माहरा जी द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के सापेक्ष योजनाओं का विवरण							
कार्यदायी संस्था जिला पंचायत, चम्पावत							
क्र० सं०	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त धनराशि (लाख में)	व्यय धनराशि (लाख में)	भौतिक प्रगति
1	विकास खण्ड पाटी के ग्राम पनिया के कफल्टी सम्पर्क मार्ग	2014.15	कफल्टी	1.5	1.5	1.5	100
2	विकास खण्ड पाटी के ग्राम धिघारीकोट में सम्पर्क मार्ग	2014.15	धिघारीकोट	3	3	3	100
			योग:-	4.5	4.5	4.5	

सांसद निधि मा0 सांसद (राज्य सभा) श्री महेन्द्र सिंह माहरा जी द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के सापेक्ष योजनाओं का विवरण							
कार्यदायी संस्था जिला पंचायत, चम्पावत							
क्र० सं०	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त धनराशि (लाख में)	व्यय धनराशि (लाख में)	भौतिक प्रगति
1	वि०ख० पाटी के ग्राम पखौटी से बैरख तक हल्का वाहन मार्ग का निर्माण पार्ट-1	2015.16	पखौटी	3	2.25	2.25	80
2	वि०ख० पाटी के ग्राम पखौटी से बैरख तक हल्का वाहन मार्ग का निर्माण पार्ट-2	2015.16	पखौटी	2	1.5	1.5	80
			योग:-	5	3.75	3.75	

अनुसूचित जाति अवस्थापना सुविधा विकास मद (एस०सी०पी०) 2014-15							
कार्यदायी संस्था जिला पंचायत, चम्पावत							
क्र० सं०	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त धनराशि (लाख में)	व्यय धनराशि (लाख में)	भौतिक प्रगति प्रतिशत में
1	ग्राम पंचायत कामाज्यूला में जनमिलन केन्द्र निर्माण	2014.15	कामाज्यूला	1008000	1008000	1008000	100
2	ग्राम पंचायत बैड़ाओड़ में मेला स्थल सौन्दर्यीकरण निर्माण कार्य	2014.15	बैड़ाओड़	400000	400000	400000	100
			योग:-	1408000	1408000	1408000	



**अनुसूचित जाति अवस्थापना सुविधा विकास मद (एस0सी0पी0) 2014-15**

**कार्यदायी संस्था जिला पंचायत, चम्पावत**

क्र० सं०	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त धनराशि (लाख में)	व्यय धनराशि (लाख में)	भौतिक प्रगति प्रतिशत में
1	फुरकियाझाला अ0जा0ब0 में भू कटाव सुरक्षा हेतु वायरक्रेट निर्माण कार्य पोथ	2014.15	फुरकियाझाला	294000	294000	294000	100
2	ग्राम पंचायत सिलाड़ के अ0जा0ब0 में पेयजल पाईन लाईन मरम्मत निर्माण कार्य	2014.15	सिलाड़	297000	297000	297000	100
3	ग्राम पंचायत सिलाड़ के अ0जा0ब0 बटकोटी में फसल सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य	2014.15	बटकोटी	295000	295000	295000	100
4	ग्राम पंचायत दुधौरी के हियूला के अ0जा0ब0 में सी0सी0 मार्ग निर्माण	2014.15	हियूला	299000	299000	299000	100
5	ग्राम पंचायत जौल के सूखीढांग अ0जा0ब0 में सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	2014.15	सूखीढांग	295000	295000	295000	100
6	ग्राम पंचायत जौल के सूखीढांग नलखानी अ0जा0ब0 में वायरक्रेट निर्माण कार्य	2014.15	सूखीढांग	298000	298000	298000	100
7	ग्राम पंचायत बड़पास में अ0जा0ब0 में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य	2014.15	बड़पास	496000	496000	496000	100
8	ग्राम पंचायत नरसिंहडांडा में अ0जा0ब0 में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य	2014.15	नरसिंहडांडा	356000	356000	356000	100
9	ग्राम पंचायत बाजरीकोट में अ0जा0ब0 में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य	2014.15	बाजरीकोट	450000	450000	450000	100
10	ग्राम पंचायत लड़ाबोरा भनोली में अ0जा0ब0 में जनमिलन केन्द्र निर्माण कार्य	2014.15	लड़ाबोरा	944000	944000	944000	100

11	ग्राम पंचायत नरसिंहडांडा में जनमिलन केन्द्र निर्माण कार्य	2014.15	नरसिंहडांडा	917000	917000	917000	100
12	ग्राम पंचायत घुरचुम नायडी में अ0जा0ब0 में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य	2014.15	घुरचुम	821000	821000	821000	100
13	ग्राम पंचायत दुधौरी के हियूला में जनमिलन केन्द्र निर्माण कार्य	2014.15	हियूला	933000	933000	933000	100
		योग:-		6695000	6695000	6695000	

ग्राम